

특수공시 사업 목록

(2023. 12. 31. 기준 / 단위 : 억 원)

사 업 명	총사업비	부 서 명	비 고
1. 남면사무소 신축공사	51	회 계 과	'23. 11. 준공
2. K-관광 섬 조성사업	110	관 광 과	
3. 조명연합수군 테마 관광자원 개발사업	96	관 광 과	'23. 12. 준공
4. 사도~낭도 생태탐방 관광자원 개발사업	173	관 광 과	
5. 여수시립박물관 건립	293	문 화 유 산 과	
6. 진남관 보수정비사업	195	문 화 유 산 과	
7. 여수시 어린이도서관 건립	130	도 서 관 운 영 과	
8. 원도심권 노인복지관 건립사업	119	노 인 장 애 인 과	
9. 웅천국민체육센터 건립공사	106	체 육 지 원 과	
10. 수산물 청정위판장 건립사업	70	수 산 경 영 과	'24. 6. 준공
11. 남산공원 2단계 조성사업	96	공 원 과	'23. 12. 준공
12. 장기미집행 공원 조성(무선산공원, 자산공원)	400	공 원 과	
13. 연등천 재해예방사업	389	건 설 과	
14. 소제지구 택지개발사업	2,150	공 영 개 발 과	
15. 경도 해양관광단지 진입도로 개설	1,340	도 로 과	
16. 수산시장3 주차전용건축물 신축공사	91	주 차 차 량 과	'23. 3. 준공
17. 화장동 공영주차장(타워) 신축공사	117	주 차 차 량 과	'24. 1. 준공
18. 학용정수장 고도정수처리시설 설치	213	상 수 도 과	'23. 10. 준공
19. 지방상수도 현대화 사업	513	상 수 도 과	
20. 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사	97	하 수 도 과	'24. 5. 준공

01 남면사무소 신축공사

회계과 (☎ 061-659-3226)

실 태	노후·협소 및 붕괴 위험으로 주민자치센터 운영·행정능률 저하
추진방향	노후된 기존 면사무소를 철거 후 신축
기대효과	주민복지 및 행정서비스의 질적 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 남면 우학리 649-1번지
- 사업기간 : 2022. 7. 1. ~ 2023. 12.
- 사업규모 : 지상3층/ 1동, 연면적 1,328.11m²
- 사 업 비 : 5,077백만원(전액 시비)
- 공 정 율 : 100%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	50.77	48.46	2.31	-	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	50.77	48.46	2.31		
기 타	-	-	-	-	

□ 사업 진행상황

- 남면사무소 신축 방침 결정 : '20. 4. 16.
- 건축설계 공모 : '21. 4. 27.
- 계약체결 : '22. 6. 23.
- 착공 : '22. 7. 1.
- 준공 : '23. 11. 13.

[illegible]

02 K-관광 섬 조성사업

관광과 (☎ 061-659-3864)

실 태

중장년층 중심의 관광객 구조에서 벗어나 섬의 주민들과 고유 콘텐츠를 활용한 특화 콘텐츠 및 인프라 개발 필요

추진방향

거문도 역사·문화·생태 자원을 활용한 K관광 상품 개발 및 저탄소 관광을 위한 친환경 관광시설 조성

기대효과

주민 소득 향상, 일자리 창출을 통한 지역경제 발전 및 환경보전을 통한 지속 가능 관광 실현

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 삼산면 거문도 일원
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2026. 12.
- 사업내용 : 거문도 특화 관광콘텐츠 개발 및 편의 개선을 위한 인프라 조성
- 사 업 비 : 110억원(국비 55, 도비 16.5, 시비 38.5)
- 공 정 율 : 60%

〈연도별 사업비 투자현황〉

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	110	-	-	110	
국 비	55	-	-	55	
도 비	16.5	-	-	16.5	
시 비	38.5	-	-	38.5	
기 타	-	-	-	-	

□ 사업 진행상황

- 문체부·지자체 현장 컨설팅 추진 : '23. 9. ~ 11.
- 2024년 전라남도 투자심사 자료 제출(조건부 2단계) : '24. 3. 20.
- K-관광 섬 육성 종합계획 수립 : '24. 4. 8.
- 현지사무국 리모델링 및 K관광섬 테마로드 실시설계 용역 : '24. 7. ~

□ 위치도

☐ 전경사진(조감도)

03 조명연합수군 테마 관광자원 개발사업

관광과 ☎ 061-659-3881

실 태

급증하는 관광수요와 다양하게 변화되는 관광산업의 추세에 효율적으로 대처하고 풍부한 생태자원을 활용한 관광인프라 필요

추진방향

조명 연합수군의 항일 전쟁 스토리를 활용하여 역사공원 조성

기대효과

조명연합수군의 항일전쟁 스토리 등 관광상품 개발을 통한 중국 및 국내 관광객 유치 증대와 새로운 관광인프라 구축으로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 묘도동 410번지 일원
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2023. 12.
- 사업규모 : 테마공원 조성(29,534m²)
- 사 업 비 : 95.5억원(국비 12.6, 도비 15.6, 시비 67.3)
- 공 정 율 : 100%

〈연도별 사업비 투자현황〉

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	95.5	95.5	-	-	
국 비	12.6	12.6	-	-	
도 비	15.6	15.6	-	-	
시 비	67.3	67.3	-	-	
기 타	-	-	-	-	

□ 사업 진행상황

- 기본계획 수립
: '16. 10. 20.
- 공사 착공
: '20. 9. 24.
- 상징조형물 설치
: '22. 11.

○ 공사 준공

: '23. 12.

☐ 위치도



☐ 전경사진(조감도)



04 사도~남도 생태탐방 관광자원 개발사업

관광과 (☎ 061-659-3882)

실 태

급증하는 관광수요와 다양하게 변화되는 관광산업의 추세에 효율적으로 대처하고 풍부한 생태자원을 활용한 관광인프라 필요

추진방향

세계적인 공룡발자국 화석산지 등 천혜의 자연경관을 활용한 관광콘텐츠 활성화를 위하여 인도교 설치

기대효과

주변의 아름다운 자연환경과 어우러지는 랜드마크 교량 설치로 2026여수세계섬박람회 성공 개최 기여 및 지역 주민의 쾌적하고 안전한 통행로 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 화정면 낭도리 499-11번지 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 사업규모 : 인도교(L= 894m, B= 3.0m)
- 사 업 비 : 173억원(도비 81, 시비 92)
- 공 정 율 : 10%

〈연도별 사업비 투자현황〉

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	173	-	11	162	
국 비	-	-	-	-	
도 비	81	-	-	81	
시 비	92	-	11	81	
기 타	-	-	-	-	

□ 사업 진행상황

- 전라남도 지방재정 투자심사 완료(조건부 2단계) : '22. 12. 1.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : '23. 11.
- 기본 및 실시설계용역 완료 : '24. 9.

☐ 위치도



☐ 전경사진(조감도)



05 여수시립박물관 건립

문화유산과 ☎ 061-659-4524

실 태	지역문화유산의 체계적 보존·연구·전시·교육 가능한 박물관 부재
추진방향	지역민의 정체성 확립 및 지역문화 활성화 도모
기대효과	지역민의 문화향유 기회 확대 및 관광자원화로 지역발전에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 웅천동 1865-1번지 일원(이순신공원 내)
- 사업기간 : 2018 ~ 2025
- 사업규모 : 부지면적 33,000㎡, 지상1층(연면적 5,605.3㎡)
- 사 업 비 : 293억원(국비 37, 도비 65, 시비 191)
- 공 정 율 : 45%

〈연도별 사업비 투자현황〉

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	293	87	71	135	
국 비	37	37	-	-	
도 비	65	-	25	40	
시 비	191	50	46	95	
기 타	-	-	-	-	

□ 사업 진행상황

- 여수시립박물관 건립 기본계획수립 용역 : '18. 10. ~ '19. 3.
- 공립박물관 설립타당성 사전평가 통과 : '19. 5.
- 지방재정 중앙투자심사 승인(조건부 2단계) : '19. 7.
- 기본 및 실시설계용역 : '20. 12. ~ '23. 8.
- 박물관 건립 관련 행정절차 이행 완료 : '23. 8.
- 여수시립박물관 건립공사 착공 : '23. 10.

○ 준공

: '24. 12.

□ 위치도



□ 전경사진(조감도)



06 진남관 보수정비사업

문화유산과 (☎ 061-659-4757)

실 태	2004~2012년 구조모니터링 결과에 따라 보수 결정
추진방향	관계전문가의 자문을 받아 진남관 해체보수 및 주변 정비
기대효과	국가유산 보존으로 호국충절의 도시 정체성 확립 및 시민 자긍심 고취

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 동문로 11(군자동)
- 사업기간 : 2013 ~ 2024
- 사업규모 : 진남관 해체보수, 가설덧집 설치 및 주변정비 등
- 사 업 비 : 194.74억 원(국비 136.22, 도비 20.37, 시비 38.15)
- 공 정 율 : 91%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	194.74	126.74	23.0	45.0	
국 비	136.22	88.62	16.1	31.5	
도 비	20.37	12.21	2.76	5.4	
시 비	38.15	25.91	4.14	8.1	
기 타	-	-	-	-	

□ 사업 진행상황

- 공사 착수
: '15. 12. 9.
- 1차분 공사 준공
: '18. 4. 27.
- 진남관 중수 상량식 거행
: '23. 3. 15.

○ 2차분 공사 준공

: '23. 10. 17.

○ 진남관 보수정비사업 완료

: '24. 12.

☐ 위치도



☐ 전경사진(조감도)



07 여수시 어린이도서관 생활SOC복합화 사업

도서관운영과 (☎ 061-659-4777)

실 태	어린이 복합문화공간 수요 급증 및 죽림지구 신시가지 개발
추진방향	영유아 및 어린이를 위한 전문화된 독서문화체험시설 확충
기대효과	아동권리 증진 및 아동친화도시 이미지 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 전라남도 여수시 소라면 죽림리 1248번지(산들공원)
- 사업기간 : 2021. 11. ~ 2025. 10.
- 사업규모 : 대지면적 5,239.4m², 연면적 2,824.56m², 지하1층~지상3층
- 사 업 비 : 130억원(국비 6.25, 도비 37.27, 시비 86.48)
- 공 정 율 : 20%

〈연도별 사업비 투자현황〉

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	130	13.07	30.81	86.12	
국 비	6.25	6.25	0	0	
도 비	37.27	0	20.27	17	균특전환
시 비	86.48	6.82	10.54	69.12	
기 타	0	0	0	0	

□ 사업 진행상황

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : '20. 11. ~ '21. 3.
- 균특예산 및 생활SOC 복합화사업 신청·선정 : '21. 2. ~ 10.
- 공공건축 기획 용역 및 사업계획 사전 검토 : '21. 11. ~ '22. 3.
- 통합설계 공모 및 기본·실시설계 용역 : '22. 4. ~ '24. 8.

- 행정절차 이행
: '23. 6. ~ '24. 8.
- 착공 및 준공
: '24. 9. ~ '25. 10.

□ 위치도



□ 전경사진(조감도)



08 원도심권 노인복지관 건립사업

노인장애인과 ☎ 061-659-3733

실 태 원도심권의 노인 인구에 대비하여 여가활동 공간 부족

추진방향 어르신들의 수요에 맞는 쾌적하고 안전한 여가 환경 조성

기대효과 노인복지 및 노인편의 증진

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 관문동 861번지 외 22필지
- 사업기간 : 2019 ~ 2025
- 사업규모 : 연면적 2,122㎡(지상 4층) / 부지 2,257㎡(648평)
- 사 업 비 : 11,912백만원(전액 시비)
- 공 정 율 : 35%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	119	67	1	51	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	119	67	1	51	
기 타	-	-	-	-	

□ 사업 진행상황

- 여수시 도시관리계획 시설 결정 : '20. 4. 9.
- 건축기획 용역 추진 : '21. 1. ~ 6.
- 건축 설계공모 당선작 선정 및 설계용역 계약 체결 : '21. 12.
- 도시계획시설사업 실시계획 고시 : '22. 8. 11.
- 지방토지수용위원회 토지수용 재결 : '23. 7. 5.
- 토지 보상 협의 및 공탁 종료

: '23. 8.

○ 협의 완료부지 건물 및 지장물 철거 공사 완료

: '23. 12.

☐ 위치도



☐ 전경사진(조감도)



09 웅천국민체육센터 건립공사

체육지원과 (☎ 061-659-3268)

실 태

시민 체력 증진과 건강한 여가 활동을 지원하기 위하여 증가하는 체육시설 수요에 대응

추진방향

수영장(25m×5레인), 다목적 체육관 신축

기대효과

공공체육시설 균형배치를 통해 생활체육시설 사각지대 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 웅천동 1865-1번지(이순신 공원)
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.
- 사업규모 : 다목적 체육관 신축(지하1층, 지상 2층/1동 연면적 2,496㎡, 수영장)
- 사 업 비 : 106억원(국비 40, 시비 60.12, 기타 6)
- 공 정 율 : 50%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	106.12	55	40	11.12	
국 비	40	40	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	60.12	9	40	11.12	
기 타	6	6	-	-	

□ 사업 진행상황

- '20년 생활체육시설 공모 선정(문체부)
: '19. 9. 11.
- 전라남도 지방재정투자심사
: '20. 3. 27.
- 실시설계 용역 착수
: '21. 3. 23.

○ 공사 착공

: '23. 9. 15.

○ 공사 준공

: '24. 12.

☐ 위치도



☐ 전경사진(조감도)



10 수산물 청정위판장 건립 사업

수산경영과 (☎ 061-659-3912)

실 태	기존 위판장의 협소하고, 습기 등 노출된 구조로 상품성 저하
추진방향	위생시설(HACCP) 기준을 충족하는 위판장 건립
기대효과	입고에서 출고까지 폐쇄구조의 항온항습으로 신선한 수산물 공급

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 봉산동 100-16번지 외 4필지
- 사업기간 : 2023. 6. 28. ~ 2024. 6. 10.
- 사업규모 : 연면적 2,558㎡(1동, 지상2층, 철근콘크리트)
- 사 업 비 : 70억원(국비 24, 도비 3.6, 시비 14.4, 자담 28)
- 공 정 율 : 100%

〈연도별 사업비 투자현황〉

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	70	-	40	30	
국 비	24	-	12	12	
도 비	3.6	-	1.8	1.8	
시 비	14.4	-	7	7.4	
기 타	28	-	19	9	

□ 사업 진행상황

- 2021년 수산물 청정위판장건립 공모사업 선정
: '21. 3. 30.
- 보조금 교부결정
: '22. 7. 29.
- 전라남도 지방재정 투자심사
: '23. 5. 21.

- 시공사 선정 및 사업착공
: '23. 6. 28.
- 수산물 청정위판장건립사업 준공
: '24. 6. 10.

☐ 위치도



☐ 전경사진(조감도)



11 남산공원 2단계 조성사업

공원과 ☎ 061-659-4623

실 태	온천개발 중단, 구.재건중학교 폐교 등 오랫동안 흉물로 방치
추진방향	자연형 도심근린공원 조성으로 푸른 여수 상징 및 시민 휴식공간 조성
기대효과	아름다운 여수바다를 조망할 수 있는 공원 조성으로 시민 및 관광객에게 쉼터 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 남산동 274번지 일원 (예암산 일원)
- 사업기간 : 2020. 6. ~ 2023. 12.
- 사업규모 : 근린공원 조성 A=174,323m²
 - 진입도로 개설, 산책로, 암석원, 미로정원, 잔디광장 조성 등
- 사 업 비 : 96억 원 (전액시비 / 공사비 86, 보상비 10)
- 공 정 율 : 100%

〈연도별 사업비 투자현황〉

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	96	66	30	-	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	96	66	30		
기 타	-	-	-	-	

□ 사업 진행상황

- 남산공원(2단계) 조성 여론조사 용역 및 결과 발표 : '19. 1. 22.
 - 자연형 도심 근린공원(63.3%), 관광형 랜드마크 공원(36.7%)
- 남산공원(2단계) 조성사업 착공 : '20. 6. 25.
- 남산공원(2단계) 조성사업 완료 : '23. 12. 26.

☐ 위치도



☐ 전경사진(조감도)



12 장기미집행 공원 조성(무선산공원, 자산공원)

공원과 ☎ 061-659-4634

실 태

장기미집행공원 협의보상 지연으로 사유재산권 침해 및 도시공원 실효 위기

추진방향

토지보상을 위한 지방채 발행 등 예산 확보로 사유 토지 신속 매입

기대효과

장기미집행공원 완공으로 사유재산권 침해 해소 및 주민 편의 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 2개소(무선산공원, 자산공원)
- 사업기간 : 2020 ~ 2027
- 사업규모 : 토지보상 562필지, 1,102천㎡
- 사 업 비 : 400억 원(시비 221, 기타 179)
- 공 정 율 : 무선산공원 57%, 자산공원 81%

〈연도별 사업비 투자현황〉

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	400	104	52	244	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	221	104	-	117	
기 타	179	-	52	127	지방채

□ 사업 진행상황

- 무선산·자산공원 사유토지 감정평가(1차) 및 협의보상 : '19. ~ '20.
- 무선산 사유토지 재감정평가(2차) 및 협의보상 : '22. ~ '23.
- 지방채 179억 원(무선산 98, 자산 81) 발행 및 편성 : '23. 2. ~ 12.
- '24년 보상계획 열람공고 및 이의신청서 접수 : '23.

12.


- 보상협의회(무선산·자산) 구성 및 회의 개최 : '24.

2.~ 6.

- 사유토지 재감정평가(무선산-3차, 자산-2차) 및 협의보상 : '24. 2.~

12.

☐ 위치도



☐ 전경사진(조감도)



13 연등천 재해예방 사업

건설과 (☎ 061-659-4037)

실 태 기후변화, 도시화 등 도시 홍수위험 증가

추진방향 둔덕저류지(35만톤) 설치에 따른 내·외수 침수 방지

기대효과 사업 추진에 따른 도심하천 홍수방어 능력 획기적 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 둔덕동 303-2번지 일원
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2026. 12.
- 사업규모 : 둔덕저류지(35만톤) 설치 1개소, 하천정비 1식 등
- 사 업 비 : 389억원(국비 195, 도비 58, 시비 136)
- 공 정 율 : 5%

〈연도별 사업비 투자현황〉

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	389	91	65	233	
국비(전환)	195	44	22	129	
도 비	58	15	7	37	
시 비	136	32	36	68	
기 타	-	-	-	-	

□ 사업 진행상황

- 지방하천 정비사업 국고보조금 확정 통보[국비 120억] : '18. 1. 29.
- 기본 및 실시설계용역 착수[㈜삼안] : '20. 5. 11.
- 하천공사 시행계획 고시 : '23. 3. 8.
- 사전행정절차 추진 : '23. 3. ~ '24. 4.
 - 도로점용, 국유재산 무상귀속, 건설사업관리 적정성 심의, 일상감사, 도 계약심사

○ 토목공사(총괄 및 1차분) 착공

: '24. 6. 12.

○ 건설사업관리용역(총괄 및 1차분) 착수

: '24. 6. 18.

□ 위치도



□ 전경사진(조감도)



14 소제지구 택지개발사업

공영개발과 (☎ 061-659-4575)

실 태	산단 종사자 및 시민들의 택지 수요 증가
추진방향	국가산단 배후도시 개발로 산단 종사자에게 쾌적한 주거지 제공
기대효과	맞춤형 주거단지 개발로 인구 유출 방지 및 인구 유입에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 소호동 637번지 일원(소제마을)
- 사업기간 : 2016 ~ 2026
- 사업규모 : 택지개발 418천m²(126천평) / 계획인구 : 7,711명(3,084세대)
- 사 업 비 : 2,150억 원(전액 시비)
- 공 정 율 : 51 %

〈연도별 사업비 투자현황〉

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	2,150	1,652	158	339	
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	2,150	1,652	158	339	
기 타	-	-	-	-	

□ 사업 진행상황

- 개발계획 변경 승인(전라남도) : '18. 6. 21.
- 실시계획 변경승인(여수시) : '20. 6. 25.
- 공사 착공 : '21. 4. 28.
- 보상(수용재결)완료 : '22. 6. 27.
- 개발(실시)계획 재수립(방침결정) : '23. 7. 19.
- 공사 준공 예정 : '26. 12.

☐ 위치도



☐ 전경사진(조감도)



15 경도 해양관광단지 진입도로 개설

도로과 (☎ 061-659-4071)

실 태	경도지역 관광객 증가로 연륙교 건설 필요
추진방향	신월동~야도~경호동 연결 왕복2차로 연륙교 신설
기대효과	이동성과 접근성 구축 및 관광객 증가에 따른 교통수요 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 신월도~야도~대경도
- 사업기간 : 2020 ~ 2026
- 사업규모 : 진입도로 L=1.351km, B=13.5m~19.3m(연륙교 1.0km)
- 사 업 비 : 1,340억원 (국비^{40%} 536, 도비^{20%} 268, 시비^{20%} 268, 민자^{20%} 268)
- 공 정 율 : 19.3%

〈연도별 사업비 투자현황〉

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	1,340	691	50	599	
국 비	536	241	20	275	
도 비	268	150	10	108	
시 비	268	150	10	108	
기 타	268	150	10	108	

□ 사업 진행상황

- 경도해양관광단지 경제자유구역 지정·고시(산업부) : '17. 11. 22.
- 진입도로 반영 개발계획 변경 고시(산자부) : '20. 9. 17.
- 개발계획 변경 승인(전남도) : '23. 6. 22.
- 실시계획승인 고시

: '23. 7. 27.

○ 공사 착공

: '23. 9. 4.

□ 위치도



□ 전경사진(조감도)



16 수산시장3 주차전용건축물 신축 공사

주차차량과 ☎ 061-659-4149

실 태

주택 및 상가 밀집지역으로 현재 운영중인 공영주차장을 주차 전용 건축물로 조성하여 주차난 해소

추진방향

주차전용건축물 신축

기대효과

상가 밀집지역의 주차난 해소와 불법 주정차 예방

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 남산동 1165번지 일원
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 3.
- 사업규모 : 주차타워 2층 3면(연면적 3,607m², 주차 148면)
- 사 업 비 : 90.8억원(국비 21, 시비 69.8)
- 공 정 율 : 100 %

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	90.8	90.8	-	-	
국 비	21	21	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	69.8	69.8	-	-	
기 타	-	-	-	-	

□ 사업 진행상황

- 중기지방재정계획 반영
: '17. 09. 28.
- 지방재정투자심사(여수시)반영
: '17. 10. 24.
- 도시계획 실시계획 인가
: '18. 05. 04.

○ 공사 착공

: '21. 06. 23.

○ 공사 준공

: '23. 03. 20.

☐ 위치도



☐ 전경사진(조감도)



17 화장동 공영주차장(타워) 신축 공사

주차차량과 ☎ 061-659-4149

실 태

주택 및 상가 밀집지역으로 현재 운영중인 공영주차장을 주차 전용 건축물로 조성하여 주차난 해소

추진방향

주차전용건축물 신축

기대효과

상가 밀집지역의 주차난 해소와 불법 주정차 예방

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 화장동 795-1
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 1.
- 사업규모 : 주차타워 3층 4면(연면적 7,842㎡, 주차 294면)
- 사 업 비 : 117억원(국비 20, 시비 94, 기타 3)
- 공 정 율 : 100 %

〈연도별 사업비 투자현황〉

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	117	43	74	-	
국 비	20	20	-	-	
도 비	-	-	-	-	
시 비	94	20	74	-	
기 타	3	3	-	-	

□ 사업 진행상황

- 공유재산관리계획 의결(시의회)
: '19. 10. 23.
- 지방재정 투자심사(전라남도)
: '19. 12. 30.
- 기본 및 실시설계용역 준공
: '21. 02. 18.

○ 공사 착공

: '22. 10. 27.

○ 공사 준공

: '24. 01. 31.

☐ 위치도



☐ 전경사진(조감도)



18 학용정수장 고도정수처리시설 설치

상수도과 (☎ 061-659-4909)

실 태	정수장 시설물의 노후화로 개량사업 시행 필요
추진방향	첨단 막여과 고도정수처리시설 도입
기대효과	정수처리시설 현대화로 안정적인 수도 기반시설 확충과 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 학용정수장
- 사업기간 : 2012. 1. ~ 2023. 10.
- 사업규모 : 고도정수처리시설(막여과) 42,000m³/일
- 사 업 비 : 213억원 (국비 111, 도비 10, 시비 92)
- 공 정 율 : 100% (준공)

〈연도별 사업비 투자현황〉

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	213	65	41	107	
국 비	111	44	10	57	
도 비	10	2	1	7	
시 비	92	19	30	43	
기 타	-	-	-	-	

□ 사업 진행상황

- 고도정수처리시설 보조사업 확정(환경부) : '12. 2.
- 기본 및 실시설계 완료 (착수 2012. 8. 31.) : '14. 6.
- 계약의뢰(여수시 → 조달청) : '15. 11.
- 막여과 기자재 구입계약 체결 : '18. 10.
- 사업 시행 : '19. 6. ~ '23. 10.

□ 위치도

☐ 전경사진(조감도)

19 여수시 지방상수도 현대화사업

상수도과 (☎ 061-659-4932)

실 태	여수시 전체 유수율 63.0%
추진방향	사업대상지 목표유수율 50.5% → 85% 달성
기대효과	노후상수관망 정비로 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

- 위 치 - 전 지 역: 블록시스템 구축, 유지관리시스템 구축
 ↳ 둔덕중블록: 노후관 교체, 누수탐사 및 정비(유수율 85% 달성 대상)
- 사업기간 : 2020 ~ 2025
- 사업규모 : 블록시스템 84개, 유지관리시스템 1식, 노후관교체 61.3km
 누수탐사 147km 등
- 사 업 비 : 513억원(국비 256, 시비 257)
- 공 정 율 : 29%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	513	191	78	244	
국 비	256	97	39	120	
도 비	-	-	-	-	
시 비	257	94	39	124	
기 타	-	-	-	-	

□ 사업 진행상황

- 기본 및 실시설계용역 착수
 : '20. 12.
- 사전기술검토 협의완료(환경부 → 여수시)
 : '23. 1.
- 기본 및 실시설계용역 준공
 : '23. 5.
- 관망운영 및 누수탐사용역 착수


: '23. 10.

○ 블록구축 및 관망 정비, 유지관리시스템 설치 착공

: '24.

1.

□ 위치도



20 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사

하수도과 (☎ 061-659-4981)

실 태	우·오수 합류식 관로 지역(문수주택단지) 주거 환경 열악
추진방향	분류식 하수관로 시설 구축
기대효과	하수도 시설 개선으로 악취민원 해소 및 지역민 정주여건 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 여수시 문수동 29-50번지 일원
- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2024. 5.
- 사업규모 : 관로 L=8.6km, 배수설비 634가구
- 사 업 비 : 97억원(국비 68, 시비 29)
- 공 정 율 : 준공(100%)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	97	69	16	12	
국 비	68	63	-	5	
도 비	-	-	-	-	
시 비	29	6	16	7	
기 타	-	-	-	-	

□ 사업 진행상황

- 실시설계용역 착수
: '21. 6. 28.
- 총괄 및 1차분 착공
: '21. 8. 9.
- 2차분 착공
: '22. 1. 24.
- 3차분 착공

: '23. 2. 10.


○ 총괄 및 3차분 준공

: '23. 12. 28.

○ 관련 용역 준공

: '24. 5. 30.

☐ 위치도



☐ 전경사진(조감도)

