

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 여수시에서 '19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
돌산읍우두리 하수도정비 중점관리지역 정비사업	31,645	18,149	13,496			2020	2014	74
둔덕정수장 고도정수처리시설 설치	42,302	6,188	2,071	1,429	32,614	2023	2014	20
여수 밤바다의 문화도시 조성	3,750	3,000	750			2019	2014	100
전라선 철도폐선부지 공원 조성	106,086	15,661	39,552	7,930	42,943	2023	2014	63
육아종합센터 건립	4,890	4,030	860				2015	100
학용정수장 고도정수처리시설 설치	18,135	3,503	1,857	1,429	11,346	2023	2015	28
여수 광림지역 새뜰마을 조성	9,723	8,513	1,210			2020	2015	90
전라좌수영 동헌일원 복원	21,500	4,300	1,200	1,000	15,000	2022	2015	5
신덕지구 연안정비	2,977	2,098	879			2019	2015	100
진남상가 주차장 건립	7,020	4,301	2,719			2019	2016	100
충무지역 새뜰마을 사업	4,693	2,312	2,381		800	2020	2016	60

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
가고싶은 섬 남도 가꾸기	5,000	4,200	800			2020	2016	85
지방어항 서도항 시설 확충	9,056	5,903	2,353		800	2021	2016	80
이순신도서관 건립	15,760	7,030	8,730			2019	2016	100
청소년해양교육원 건립	18,000	480	5,235	7,430	4,855	2021	2016	12
어르신 문화체육센터 신축	9,720	7,220	2,500			2019	2016	100
서교지구 행복주택 건설	23,100	2,720	380	7,309	12,691	2021	2017	13
가고싶은 섬 손죽도 가꾸기	4,000	1,600	800	800	800	2021	2017	60
여수 오천일반 산업단지 재생사업	39,000	299	500	310	37,891	2023	2017	5
화양면사무소 신축 건립	4,284	272	3,062	950		2020	2017	90
조·명연합수군 테마관광자원 개발 사업	10,831	2,705	3,930	2,460	1,736	2022	2017	22
전남권역 재활병원 건립	45,853		1,229	11,268	33,536	2022	2017	20
진남 배드민턴 천용구장 건립	7,500			900	6,600	2021	2018	10
신기동 공영주차장 건립	7,800		589	3,421	3,790	2021	2018	10
웅천 마리나항만 개발사업	77,957	1,097	1,859	533	74,468	2024	2018	20

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
도원사거리 일원 하수도중점 관리지역 침수예방 사업	23,925		3,380	1,524	19,021	2022	2018	20
2019년 제18차 세계한상대회	2,095		2,095			2019	2018	100
여촌뉴딜 300 죽포항 사업	8,931		3,126	4,019	1,786	2021	2018	35
여촌뉴딜 300 안도항 사업	11,011		3,801	4,944	2,266	2021	2018	35
여촌뉴딜300 월호항 사업	7,940		2,779	3,573	1,588	2021	2018	25
삼산면사무소 신축	4,994	106	116	4,772		2020	2019	85
여수 동동 북 축제	250		250			2019	2019	100
여수시립박물관 건립	28,500	500		4,006	23,994	2022	2019	25
여수산단 재난대응 통합인프라 구축	23,730		5,630	6,400	11,700	2023	2019	20
국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비	31,800				31,800	2025	2019	5
시민회관·진남문예회관 리모델링	19,800			1,580	18,220	2022	2019	10

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2019년에 추진한 사업

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 1

사업명	돌산읍 우두리 하수도정비 중점 관리지역 정비사업	담당자	하수도과 박채원(☎659-4993)		
-----	----------------------------	-----	---------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 집중호우 시 상습침수가 발생하는 우두택지 저지대에 빗물펌프장 및 저류지를 설치하고 관로를 정비하여 시민의 재산과 인명피해 사전예방

☐ 사업개요

- 위 치 : 돌산읍 우두리 일원
- 사 업 량 : 빗물펌프장 1,500m³/분, 유수지 14,000m³, 관로정비 5.1km
- 사 업 비 : 31,645백만원(국비 22,152, 시비 9,493)
- 사업기간 : 2017. 11. ~ 2020. 11.

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 31,645백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	31,645	18,149	13,496		
국 비	22,152	13,532	8,620		
시 도 비					
시군구비	9,493	4,617	4,876		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 74%)

- 하수도정비대책(안) 승인(환경부) : 2015. 11. 11.
- 기본 및 실시설계용역 완료 : 2016. 12. 22.
- 인허가 및 행정절차 이행 : 2017. 1. ~ 9.
- 계약 및 착공(총괄 및 1차분) : 2017. 11. 30.
- 2019. 12. 현재 유수지 기초공사 및 관거(PC박스) 개량 중

☐ 향후계획

- 1, 2차분 준공 : 2020. 9.
- 3차분 및 총괄 준공, 펌프장 가동 : 2020. 11.

☐ 사업변경 내역

구 분		당 초	변경	증·감	비 고
사업비(백만원)		21,769	31,645	9,849	환경부 재원협의 (‘17. 7. 13.)
사업량	우수관로(km)	5.0	5.1	0.1	
	펌프장(m ³ /min)	2,150	1,500	△650	
	유수지(m ³)	10,000	14,000	4,000	

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 2

사업명	둔덕정수장 고도정수처리시설 설치	담당자	상수도과 정상기(031-8659-4909)
-----	-------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 첨단 막여과 고도정수처리시설 도입으로 시민들에게 깨끗한 수돗물 공급
- 노후된 기존 정수처리시설 현대화로 미래 안정적인 수도 기반시설 확충

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 6. 17. ~ 2023. 6. 15.
- 위 치 : 여수시 좌수영로 493-10(둔덕정수장 내)
- 규 모 : 고도정수처리시설(막여과) Q=92,000m³/일, 정배수지 Q=7,200m³/일

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 42,302백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	42,302	6,188	2,071	1,429	32,614
국 비	22,464	4,332	1,501	1,000	15,631
시 도 비	2,263		124	129	2,010
시군구비	17,575	1,856	446	300	14,973
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 총괄 및 1차분 착공 : 2019. 6. 17.
- 2차분 착공 : 2019. 12. 24.

☐ 향후계획

- 1차분 준공 : 2020. 7. 20.
- 2차분 준공 : 2020. 12. 17.
- 총괄분 준공 : 2023. 6. 15.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 3

사업명	여수 밤바다의 문화도시 조성	담당자	문화예술과 김리라(☎659-4736)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 여수밤바다의 향기가 있는 매력적인 도시에서 연중 거리 공연 개최, 창작 공간 제공 등을 통한 문화예술인 육성으로 「젊고 감각 있는 문화도시」 이미지 구축
- 바다, 해안 등 천혜의 자연경관과 함께 감성적이고 아름다운 거리 조성으로 침체된 원도심권의 활성화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015년 1월 ~ 2019년 12월
- 위 치 : 여수시 원도심권
- 규 모 : 여수밤바다와 어울리는 버스킹 공연 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,750	3,000	750		
국 비	1,500	1,200	300		
시 도 비					
시군구비	2,250	1,800	450		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 버스킹 공연 및 버스커 페스티벌 등 사업 완료 : 2015년 ~ 2019년 (5년간)

☐ 향후계획

- 문화도시 사업의 지속성을 위해 전액 시비로 사업 운영

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 4

사업명	전라선 철도폐선부지 공원 조성	담당자	공원과 조상우(☎659-4634)
-----	------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- KTX운행에 따른 노선 변경으로 발생된 철도폐선부지를 공원으로 조성하여 시민에게 건강과 휴양, 정서함양 및 웰빙문화 휴식공간으로 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2023년
- 위 치 : 여수시 만흥동 산258 일원
- 규 모 : L=21.4km, A=552,280m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 106,086백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	106,086	15,661	39,552	7,930	42,943
국 비				1,500	3,500
시 도 비					
시군구비	86,002	15,211	24,918	6,430	39,443
지 방 채					
민간자본	450	450			
기 타	14,634		14,634		

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 63%)

- 1단계 사업완료(만흥~오림터널~마평~완학동~선원뜨레~양지바름(L=16.1km))
- 2단계(소라 덕양 양지바름공원~소라 대포공원~울촌 조화공원) 실시 설계용역 착수

☐ 향후계획

- 2단계 사업 실시설계 완료 : 2020. 11. 25.
- 2단계 사업 완료 : 2023. 12. 20.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 5

사업명	육아종합지원센터 건립	담당자	여성가족과 이선옥(28659-3762)
-----	-------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 보육·양육지원을 위한 지역사회 컨트롤타워 종합 전문기관으로 운영, 여수형 One-stop package 서비스 제공 및 보육 컨설팅·교육, 상담 제공

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 8. ~ 2020. 3.

○ 위 치 : 여수시 웅천6길 47(웅천동)

○ 규 모 : 연면적 1,354.56㎡(지상3층, 1동)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,890백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,890	4,030	860		
국 비	1,000	1,000			
시 도 비	400	400			
시군구비	3,490	2,630	860		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 건축준공 : 2019. 04. 18.

○ 실내인테리어공사 설계용역 : 2019. 04. 29.

○ 실내인테리어공사 설계용역 일시 정지 : 2019. 07. 17.

○ 실내인테리어공사 설계용역 준공 : 2019. 11. 22.

○ 실내인테리어공사 공사 착공 및 준공 : 2019. 12. ~ 2020. 3. 18.

☐ 향후계획

○ 개관 및 운영 : 2020. 3. ~

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 6

사업명	학용정수장 고도정수처리시설 설치	담당자	상수도과 정상기(2659-4909)
-----	-------------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 첨단 막여과 고도정수처리시설 도입으로 시민들에게 깨끗한 수돗물 공급
- 노후된 기존 정수처리시설 현대화로 미래 안정적인 수도 기반시설 확충

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 6. 17. ~ 2023. 5. 26.
- 위 치 : 여수시 여천길 10(학용정수장 내)
- 규 모 : 고도정수처리시설(막여과) Q=42,000m³/일

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,135백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,135	3,503	1,857	1,429	11,346
국 비	11,141	2,450	1,300	1,000	6,391
시 도 비	1,062		111	129	822
시군구비	5,932	1,053	446	300	4,133
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)

- 총괄 및 1차분 착공 : 2019. 6. 17.
- 2차분 착공 : 2019. 12. 24.

☐ 향후계획

- 1차분 준공 : 2020. 5. 20.
- 2차분 준공 : 2020. 12. 17.
- 총괄분 준공 : 2023. 5. 26.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 7

사업명	광림지역 새뜰마을사업 조성	담당자	도시재생과 김대성(☎659-4559)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 도시 달동네 판자촌, 노후주택 등 열악한 주거환경 개선
 ○ 쾌적한 주거환경 정비로 주민 삶의 질 향상에 기여

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2015년 ~ 2020년
 ○ 위 치 : 광무동 611-2번지 외 383 (38,511m², 499명 거주)
 ○ 규 모 : 4개 분야 13개 사업(안전 확보 3, 생활·위생 4, 주택정비 3, 주민역량강화 3)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 9,723백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,723	8,513	1,210		-
국 비	4,963	4,936			-
시 도 비	634	634			-
시군구비	4,153	2,943	1,210		-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)**
 ○ 공모사업 선정 : 2015. 3. 24.
 ○ 마스터플랜 승인(국토교통부) : 2016. 8. 5.
 ○ 토지및지장물 등 보상추진 : 2016. 4. ~ 2017. 12.
 ○ 집수리 지원사업 추진 : 2018. 6. ~ 2020. 8.
 ○ 순환형임대주택, CCTV, 경로당리모델링 준공 : 2019. 12.

☐ **향후계획**
 ○ 커뮤니티센터 신축공사 준공('19.10.17.착공) : 2020. 5. 29.
 ○ 기반시설사업 및 집수리 준공(상하수도및공원 등) : 2020. 9.
 ○ 새뜰마을사업 완료보고(국토교통부) : 2020. 10.

☐ **사업변경 내역**
 ○ 당초 사업비 8,500백만원 / 변경사업비 9,723백만원(시비 추가반영)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 8

사업명	전라좌수영 동헌일원 복원	담당자	문화예술과 강한빛(☎659-4757)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 일제강점기 훼손, 소실된 동헌을 복원하여 체계적인 문화재 보존 및 호국충절의 도시 정체성 확립

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2022년
- 위 치 : 여수시 군자동 일원
- 규 모 : 11,263m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	21,500	4,300	1,200	1,000	15,000
국 비	300				300
시 도 비	7,000				7,000
시군구비	14,200	4,300	1,200	1,000	7,700
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 기본계획 수립 : 2015. 8.
- 도시관리계획 결정 및 실시계획 인가 : 2017. 1.
- 1,2,3단계 구역 토지매입 및 건물 철거 : 2019. 1.
- 1,2,3단계 구역 시굴 및 발굴 : 2019. 8.

☐ 향후계획

- 외곽 도시계획도로 공사 진행 : 2020. 7.
- 4,5,6단계 구역 토지매입 및 건물철거 : 2021.
- 동헌복원사업 추진 : 2022.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 9

사업명	신덕지구 연안정비	담당자	해양항만레저과 황보호(☎659-3972)		
-----	-----------	-----	------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 태풍, 해일 등에 노출되어 훼손이 우려되는 연안을 보호하고, 침식된 연안은 호안재정비를 통해 안전한 연안구역 조성

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위 치 : 신덕해수욕장 및 모사금해수욕장 일원

○ 사 업 량 : 호안정비 L=375m, 데크로드 L=768m

 - 신 덕 : 호안정비 L=123m, 데크로드 L=174m

 - 모사금 : 호안정비 L=252m, 데크로드 L=594m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,977백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,977	2,098	879		
국 비	1,665	1,305	360		
시 도 비					
시군구비	1,312	793	519		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제2차 연안정비 기본계획(변경) 반영 : 2014. 9.

○ 신덕지구 연안정비사업 실시설계용역 준공 : 2017. 5.

○ 신덕지구 연안정비사업 착수(총괄 및 1차분) : 2017. 6.

○ 신덕지구 연안정비사업 1차분 준공 : 2018. 6.

○ 신덕지구 연안정비사업 2차분 준공 : 2018. 12.

○ 신덕지구 연안정비사업 총괄 및 3차분 준공 : 2019. 6

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 10

사업명	진남상가 주차장 건립	담당자	지역경제과 최두용(2659-4536)
-----	-------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 여수 진남상가 주차난 해소를 통한 주차편의 제공 및 지역상권 활성화

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8. ~ 2019. 6.

○ 위 치 : 여수시 교동 221번지 외 1필지(216번지)

○ 규 모 : 주차전용 건축물 1동 신축(연면적 3,332.37㎡, 지상4층, 주차 99면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,020백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,020	4,301	2,719		
국 비	4,152	2,792	1,360		
시 도 비					
시군구비	2,816	1,457	1,359		
지 방 채					
민간자본	52	52			
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 중소벤처기업부, 전통시장 주차환경개선사업 공모 선정

※ 1차('16년) : 2016. 3. 7. / 2차('17년) : 2017. 3. 9. / 3차('18년) : 2018. 4. 10.

○ 공유재산관리계획(변경)심의 가결 : 2017. 10. 25.

○ 실시설계 완료 : 2018. 5. 2.

○ 전라남도 경관·공공디자인 공동위원회 심의(조건부) : 2018. 6. 27.

○ 전라남도 계약심사 완료 : 2018. 6. 28.

○ 건축허가(협의) 완료 : 2018. 7. 19.

○ 공사착공 : 2018. 8. 20.

○ 공사준공 : 2019. 6. 20.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 11

사업명	충무지역 새뜰마을 사업	담당자	도시재생과 최원혁(☎659-4560)	
-----	--------------	-----	----------------------	--

□ 사업목적 및 필요성

- 도시 달동네 판자촌, 노후주택 등 열악한 주거환경 개선
- 쾌적한 주거환경 정비로 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2020년
- 위 치 : 여수시 충무동 일원
- 규 모 : 소공원조성, 재래식화장실 정비, 집수리, 주민역량강화, 마을기업육성, 마을 소통길 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,693백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,693	2,312	2,381		-
국 비	3,201	1,610	1,591		-
시 도 비	422	211	237		-
시군구비	1,070	491	553		-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2016년 새뜰마을사업 공모 선정 : 2016. 2. 3.
- 마스터플랜 및 실시설계용역 준공 : 2018. 6. 26.
- 커뮤니티센터 신축공사 준공 : 2019. 6. 19.
- 기반시설공사 착공 : 2019. 6. 27.
- 방범용 CCTV 준공, 경관조성사업 착공 : 2019. 12.

□ 향후계획

- 경관조성사업 준공 : 2020. 9.
- 집수리 사업 준공 : 2020. 10.
- 순환형 임대주택 준공 : 2020. 12.
- 기반시설공사 준공 : 2020. 12.
- 휴먼케어 및 주민역량강화 교육 완료 : 2021. 3.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 12

사업명	가고 싶은 섬 낭도 가꾸기	담당자	섬자원개발과 김강혁(☎659-3987)
-----	----------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 섬 고유 생태자원의 보존과 회복 및 매력적인 섬 문화 관광자원화를 통한 섬 부가가치 창출
- 주민과 지자체가 함께하는 섬 가꾸기를 추진하여 주민 자발적인 참여 유도 및 마을소득 창출

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 여수시 화정면 낭도 일원
- 내 용 : 탐방로 조성 L=3.2km, 마을회관 리모델링 1식, 중학교 리모델링 1식, 규모 어가민박, 갯가길 및 경관조성, 야영장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	4,200	800		
국 비	500	500			
시 도 비	4,500	3,700	800		
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 가고 싶은 섬 낭도 가꾸기 사업 기본계획 수립 : 2015. 8.
- 가고 싶은 섬 낭도 가꾸기 실시설계 완료 : 2015. 6.
- 복지회관 및 간이매표소 리모델링 완료 : 2016. 7.
- 마을환경 정비 (A=142m²) : 2017. 7.
- 탐방로 조성 및 하이킹코스 정비 : 2017. 12.
- 갯가길 조성 L=2.8km : 2017. 12.
- 홈페이지 구축 : 2019. 11.

□ 향후계획

- 야영장 조성 1식 : 2020. 9.
- 해수욕장 정비 및 야영장 조성 1식 : 2020. 10.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 13

사업명	지방어항 서도항 시설 확충	담당자	섬자원개발과 김용채(2659-3992)	
-----	----------------	-----	-----------------------	--

☐ **사업목적 및 필요성**

- 도서지역의 지방어항 기반시설공사로서 지역주민의 생명과 재산을 보호하고 관광객 증가에 따른 기반시설 확충과 도서주민 복지향상

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2016년 ~ 2021년
- 위 치 : 삼산면 서도리 서도항 일원
- 규 모 : 방파제 L= 104.9m, 물양장 L= 214.5m, 해수소통구 L= 54m, 부잔교 1식

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,056백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,056	5,903	2,353	-	800
국 비	6,604	4,722	1,882	-	-
시 도 비	1,183	354	141	-	688
시군구비	1,269	827	330	-	112
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)**

- 실시설계용역 추진 : 2015. 9. ~ 2016. 2.
- 공사 시행 : 2016. 11. 4.
- 기본계획 재정비용역 착수 : 2019. 8.
- 해양공간적합성 협의요청(해양수산부) : 2020. 3.

☐ **향후계획**

- 해양공간적합성 협의요청(해양수산부) : 2020. 3.
- 공사 추진(추가분) : 2020. 8. ~ 2021. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 14

사업명	이순신도서관 건립	담당자	시립도서관 박민지(2659-2854)
-----	-----------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 문화, 교육, 정보 등 복합 기능을 갖춘 여수시 대표 공공도서관을 건립
- 다양한 세대가 문화적 융합을 이룰 수 교육문화 인프라 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 9. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 여수시 웅천동 1820-2번지 일원(에듀파크 부지)
- 규 모 : 지상4층, 지하1층 / 연면적 5,621.79m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,760백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	15,760	7,030	8,730	-	-
국 비	5,350	1,177	4,173		
시 도 비					
시군구비	10,410	5,853	4,557		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : 2015. 10. 5.
- 2016년 제2차 지방재정 중앙투자심사 완료 : 2016. 6. 9.
- 건축설계공모 공고 : 2016. 9. 30.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2017. 2. 13.
- 기본 및 실시설계용역 준공 : 2017. 11. 16.
- 공사 착공 : 2018. 1. 3.
- 공사 준공 : 2019. 8. 30.
- 이순신도서관 개관 : 2019. 12. 27.

□ 사업변경 내역(해당시)

구분	당초계획	사업추진	변경 사유
사업기간	2016. 9. ~ 2019. 5.	2016. 9. ~ 2019. 12. (공사 8월, 개관준비 9~12월)	공사기간 연장에 따른 준공 및 개관시기 변경
사업비	19,890백만원 (국비 5,700 / 시비 14,190)	15,760백만원 (국비 5,350 / 시비 10,410)	지특보조 금액 변경
사업규모	부지 : 7,120m ² / 연면적 : 5,768m ²	부지 : 7,120m ² / 연면적 : 5,621.79m ²	실시설계 단계 면적 축소

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 15

사업명	청소년해양교육원 건립	담당자	투자박람회과 박스민 3659-3768
-----	-------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 청소년 해양재난 대처능력 배양을 위한 전문적인 안전체험 교육기관 설립
- 여수세계박람회 시설 연계를 통한 박람회장 사후활용 활성화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2021년
- 위 치 : 여수시 수정동 776번지
- 규 모 : 대지면적 4710.90㎡, 건축 연면적 6,238㎡/지하1·지상4층(1동)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,000	480	5,235	7,430	4,855
국 비	9,800	337	2,033	7,430	
시 도 비	2,100	72	883		1,145
시군구비	6,100	71	2,319		3,710
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

- 기본 및 실시설계 용역 : 2017. 6. 14.
- 건축공사 착공 : 2019. 3. 4.
- 전시시설 제작·설치 계약 : 2019. 12. 3.
- 기초 콘크리트 타설 공사 : 2019. 12. ~

☐ 향후계획

- 외부 판넬 및 방수공사 : 2020. 7. ~ 8.
- 수영장 및 천장 마감 공사 : 2020. 10. ~ 12.
- 청소년 해양교육원 건립 준공 : 2020. 1.
- 청소년 해양교육원 개관 및 운영 : 2020. 3.

☐ 변경 내역

- 사업기간 : 2020년 ⇒ 2021년 준공 예정
- 사 업 비 : 17,100백만 원 ⇒ 18,000백만 원

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 16

사업명	어르신 문화체육센터 신축	담당자	노인장애인과 이순영(2684-6007)
-----	---------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 고령사회 대비 다양한 노인복지 욕구에 맞는 건강하고 활기찬 여가문화 생활을 즐길 수 있는 노인 전용 체육시설 구축 필요
- 보편적 다수 노인들을 위한 교육·문화·체육·오락이 함께 어우러진 복합 문화공간으로 체육시설 건립

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 4. ~ 2019. 3. 29.
- 위 치 : 여수시 웅천동 1820-2번지
- 규 모 : 4,500m²(연면적 2,727.20m²/지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,720	7,220	2,500		
국 비	2,000	1,800	200		
시 도 비					
시군구비	7,720	5,420	2,300		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 어르신 다목적체육센터 건립 계획 : 2016. 4. 14.
- 기본 및 실시설계 용역 : 2017. 5. ~ 11.
- 용역 준공 : 2017. 11. 17.
- 조달청 계약의뢰 : 2017. 11. 22.
- 공사계약 : 2017. 12. 15.
- 착공 : 2017. 12. 21.
- 준공 : 2019. 3. 29.
- 개관식 및 운영 : 2019. 7. 12.

□ 향후계획

- 체육시설 개방 및 여가 프로그램 운영 : 연중
- 2020년도 체육시설 및 여가 프로그램 만족도 조사 : 2020. 11.
- 2021년도 운영계획 수립 : 2020. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 17

사업명	서교지구 행복주택 건설	담당자	허가민원과 신현식(28659-4098)
-----	--------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회초년생, 대학생, 신혼부부 등 젊은 층과 노인 및 취약계층의 주거안정을 위한 행복주택 건설(200호) 추진

○ 인구유입을 통한 원도심 지역경제 활성화 및 노후된 도시공간 정비

□ 사업개요

○ 위 치 : 여수시 서교동 153번지 일원(2,660㎡)

○ 규 모 : 200세대(16㎡형 82, 26㎡형 59, 36㎡형 22, 44㎡형 37), 23층

○ 사업시행 : 여수시(부지제공), LH(건설, 운영)

○ 사 업 비 : 23,100백만원(시비 3,100백만원, 시설비(LH) 20,000백만원)

○ 입주대상 : 대학생, 신혼부부, 사회초년생, 노인 및 취약계층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	23,100	2,720	380	7,309	12,691
국 비	20,000			7,309	12,691
시 도 비					
시군구비	3,100	2,720	380		
지 방 채					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13%)

○ 행복주택사업 선정(국토교통부)

○ 주택건설사업계획승인(국토교통부)

○ 지장물 철거 공사 및 폐기물 처리 용역 준공

○ 공사착공(시공사: 신호건설산업)

2016. 9. 13.

2018. 1. 3.

2019. 1. .

2019. 5. 16.

□ 향후계획

○ 입주자모집공고 예정

○ 사용검사 및 입주 예정

2020. 9.

2021. 10.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 18

사업명	가고 싶은 섬 손죽도 가꾸기	담당자	섬자원개발과 김강혁(2659-3987)
-----	-----------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 섬의 자연과 문화를 보전하면서 매력적인 섬 문화 관광자원화
- 가고 싶은 섬 가꾸기를 통해 주민소득창출 및 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2021 (5년)
- 위 치 : 여수시 삼산면 손죽리 손죽도 일원
- 규 모 : 펜션 및 식당 신축, 탐방로 및 소공원 조성 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000	1,600	800	800	800
국 비					
시 도 비	2,000	800	400	400	400
시군구비	2,000	800	400	400	400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 1차년도(17년) : 기본계획 수립 및 실시설계, 선진지 견학 등
- 2차년도(18년) : 펜션 신축, 워크숍 및 주민대학 운영 등
- 3차년도(19년) : 식당 및 탐방로 조성 실시설계 및 발주

☐ 향후계획

- 4차년도(20년) : 마을 휴게소 및 탐방로 조성공사 완료 등
- 5차년도(21년) : 게스트하우스 리모델링, 자연건조장 설치 등

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 19

사업명	여수 오천일반 산업단지 재생사업	담당자	산업지원과 김중학(☎3637)
-----	-------------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 준공된 지 33년이 경과한 오천산단 환경개선으로 산단과 인근 주변을 창의·혁신적인 공간으로 전환

○ 노후 기반시설을 정비하여 기업하기 좋은 환경 조성으로 지역경제 활성화와 일자리 창출 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2023년

○ 위 치 : 전남 여수시 망양로 477일원(오천일반산업단지)

○ 규 모 : 9개 사업(인프라 개선 5, 환경개선 4)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	39,000	299	500	310	37,891
국 비	8,700		500	310	7,890
시 도 비					
시군구비	11,200	299			10,901
지 방 채					
민간자본	19,100				19,100
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

○ 노후산단 재생사업지구 최종선정

: 2017. 3. 28.

○ 재생·시행계획수립 용역실시 (시→용역업체)

: 2018. 7. ~ 2020. 1.

○ 오천산단 재생사업 제영향평가(환경·교통) 착수

: 2019. 1. 10. 23.

○ 재생사업지구지정·재생시행계획 용역 중지

: 2019. 8. 21.

○ 오천산업단지 재생사업 제영향평가 용역중지

: 2019. 10. 15.

○ 오천산업단지 재생사업 설계용역 중간보고회

: 2019. 11. 19.

□ 향후계획

○ 재생사업지구 지정 및 재생계획(안) 수립 확정(용역)

: 2020. 7.~8.

○ 총사업비 협의 및 타당성 검증회의(국토교통부)

: 2020. 8.~11.

○ 재생사업지구 지정 및 재생시행계획(안) 승인신청(여수시→전남도)

: 2020. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 20

사업명	화양면사무소 신축건립	담당자	회계과 이아람(☎659-5253)
-----	-------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 36년 이상 경과된 노후 건축물로 주민 자치공간 부족 등 주민센터 이용자의 불편 초래하고 있는 실정으로, 보다 편리한 행정서비스 제공 및 지역공동체 형성의 구심체 역할 담당할 수 있도록 면사무소 신축 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. 4. ~ 2019. 1.
- 위 치 : 여수시 화양면 나진리 470-1번지
- 규 모 : 대지면적 1,615㎡, 연면적 1,623.02㎡, 지상 3층/ 2동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,284백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,284	272	3,062	950	
국 비					
시 도 비	4,284	272	3,062	950	
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 화양면사무소 신축 방침결정 : 2017. 4. 12.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2018. 7. 23.
- 도시계획위원회 심의(결과: 원안가결) : 2018. 9. 20.
- 사업계획 변경 방침결정 : 2018. 10. 19.
- 공유재산관리계획 변경 의결(시의회) : 2018. 11. 20.
- 여수시 경관·건축공동위원회 심의 : 2019. 1. 17.
- 화양면사무소 신축 주민설명회 개최 : 2019. 1. 29.
- 기술자문 완료 : 2019. 2. 28.
- 일상감사, 계약심사 완료 : 2019. 4. 3.
- 공사착공 : 2019. 5. 20.
- 계약기간 연장계약 및 설계변경 : 2019. 12. 30.

□ 향후계획

- 준공 : 2020. 1.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 21

사업명	조·명연합수군 테마관광자원 개발사업	담당자	관광과 박성원(☎659-3882)
-----	---------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 조·명연합수군의 항일전쟁 스토리 등 관광상품 개발과 새로운 관광인프라 구축으로 중국 및 국내 관광객 유치 증대 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 여수시 묘도동 일원
- 규 모 : 테마공원 조성(29,534m²), 부지매입 17필지

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,831백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,831	2,705	3,930	2,460	1,736
국 비	1,270	170	1,100		
시 도 비	1,730			1,230	500
시군구비	7,831	2,535	2,830	1,230	1,236
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

- 기본계획 수립용역 : 2016. 10. 20.
- 실시설계용역 착수 : 2018. 5. 3.
- 도시관리계획(역사공원) 결정 변경 고시 : 2020. 11. 7.

☐ 향후계획

- 도시계획시설사업 실시계획 인가 : 2020. 4. 9.
- 계약심사(전라남도) : 2020. 7. 9.
- 사업 계약 및 착공 : 2020. 8.
- 사업 준공 예정 : 2022. 12.

☐ 변경 내역

- 사 업 비 : 600백만 원 ⇒ 10,831백만 원

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 22

사업명	전남권역 재활병원 건립	담당자	노인장애인과 박순호(☎3730)
-----	--------------	-----	-------------------

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 민간 재활의료기관과 차별화된 기능을 수행하는 경쟁력을 갖춘 재활병원을 건립하여 공공 의료복지 향상에 기여

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
 ○ 위 치 : 여수시 국동남6길 58외 2필지(전남대 국동캠퍼스 부지 내)
 ○ 규 모 : 150병상(부지10,570㎡, 연면적 13,650㎡)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 45,853백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	45,853		1,229	11,268	33,536
국 비	13,500		615	4,885	8,000
시 도 비	6,500		307	2,443	3,750
시군구비	24,356		307	2,443	21,606
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,497			1,497	

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**
 ○ 보건복지부 공모사업 선정위원회 심의·선정 : 2017. 6. 9.
 ○ 지방재정투자심사 완료(행정안전부) : 2017. 11. 10.
 ○ 공유재산관리계획 심의·의결 : 2018. 8. 30.
 ○ 설계발주 방식 및 추진계획 검토 보고 : 2018. 11. 16.
 ○ 재활병원 건립 설계용역 계약심사 완료(전라남도) : 2019. 1. 21.
 ○ 사업비 증가에 따른 기본계획 수립 용역 완료 : 2019. 7. 12.
 ○ 공유재산관리계획 변경 의결 (시의회) : 2019. 7. 29.
 ○ 실시설계 용역 : 2019. 12. ~ 2020. 10.

☐ **향후계획**
 ○ 2020년 제3차 지방재정 중앙투자심사 : 2020. 8. 15.
 ○ 공사 발주 계약 : 2020. 11.
 ○ 착공 : 2020. 11.

☐ **사업변경 내역**
 ○ 전남권역 재활병원 사업비 변경(당초 270,000백만원 → 변경 458,000백만원)

개별 투자심사 사업 추진현황 23

사업명	진남 배드민턴 전용구장 건립	담당자	체육지원과 임예은 (☎659-3268)
-----	-----------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 배드민턴 전용시설을 요구하는 시민 숙원 해소 및 전용시설 건립에 따른 종목 역량 강화, 생활체육 활성화 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 여수시 진남체육관길 74 일원

○ 규 모 : 2층/1동, 3,300㎡, 12코트, 부대시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,500			900	6,600
국 비	2,250			250	2,000
시 도 비	50			50	
시군구비	4,200			600	3,600
기 타	1,000				1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 지방재정 투자심사(전라남도) : 2018. 6. 11.

○ 중기지방재정계획 반영 : 2018. 10. 2.

○ 공유재산관리계획 의결 : 2019. 2. 22.

○ 건축설계공모 : 2019. 10. 28.

□ 향후계획

○ 공모작 선정 및 실시설계용역 착수 : 2020. 3.

○ 실시설계용역 준공 : 2020. 10.

○ 공사 착공 : 2020. 12.

○ 공사 준공 : 2021. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황 24

사업명	신기동 공영주차장 건립	담당자	교통과윤창열(☎659-4149)
-----	--------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 상가 밀집지역으로 이용고객을 위한 주차편의 제공 및 지역상권 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 6. ~ 2021. 7.

○ 위 치 : 여수시 신기동 112-1번지 일원

○ 규 모 : 주차타워[연면적 3,924㎡, 지상2층(3면), 주차 163면(기존 37면)]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,800		589	3,421	3,790
국 비	2,000		579	1,421	
시 도 비					
시군구비	5,800		10	2,000	3,790
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 지방재정투자심사(전라남도) 반영 : 2018. 6. 27.

○ 도시관리계획(주차장, 도로) 결정(변경) : 2018. 12. 27.

○ 기본계획 변경 : 2019. 7. 5.

□ 향후계획

○ 지방토지수용위원회 수용재결(전남도→시) : 2020. 2. 28.

○ 편입토지 보상 추진 중(토지3필지, 건물3동) : 2020. 7.

○ 미 협의 보상토지 수용재결 신청(지토위) : 2020. 7. 3.

○ 공사 추진 : 2021. 2. ~ 7.

□ 사업변경 내역

○ 주민설명회 개최 시 주민의견 반영(층수 조정 및 교통편의 반영)

- 사업규모

· 당 초 : 지상3층, 연면적 4,051㎡, 152대 / 변 경 : 지상2층, 연면적 3,924㎡, 163면

- 매입부지

· 당 초 : 3필지, 면적 622.3㎡ / 변 경 : 6필지, 면적 1,278.3㎡

- 사업비

· 당 초 : 56억원 / 변 경 : 78억원

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 25

사업명	웅천 마리나항만 개발사업	담당자	해양항만레저과 서주용(2659-3976)
-----	---------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양레저산업 활성화에 따른 남해안권 거점 마리나로 조성

○ 웅천 마리나항만을 해양레저스포츠의 랜드마크로 개발

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2024년

○ 위 치 : 웅천동 1874번지 앞 해상

○ 개발규모 : 300척(해상 150, 육상 150)

○ 개발면적 : 159,000㎡(해상 86,730, 육상 72,270)

○ 주요시설 : 클럽하우스, 문화복합 및 상업시설, 수리시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 77,957백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	77,957	1,097	1,859	533	74,468
국 비	30,000				30,000
시 도 비					
시군구비	23,979	1,097	1,859	533	20,490
지 방 채	23,978				23,978
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 국가지원 거점형 마리나항만 개발사업 대상지 선정 : 2015. 7.

○ 마리나항만개발사업 실시협약체결(시↔해수부) : 2016. 2.

○ 실시설계 등 용역 추진(7건) : 2019. 1.

□ 향후계획

○ 공유수면 매립기본계획 반영 : 2020. 1.

○ 해상교통안전진단서 심사 통과 : 2020. 2.

○ 사업계획승인 및 사업시행자 지정 통보 : 2020. 6. 19.

○ 마리나항만구역 지정 고시 : 2020. 8.

○ 실시설계용역 등 준공 및 실시계획 승인 : 2020. 12.

○ 토목공사 추진 : 2021.~ 2023.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 26

사업명	도원사거리일원 하수도중점관리 지역 침수예방사업	담당자	하수도과 박채원(☎659-4993)
-----	------------------------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 저지대인 도원사거리 일원은 바닷물 만조와 집중호우가 겹칠 경우 상습 침수가 발생하는 지역으로 근본적인 침수 방재 대책 필요

☐ 사업개요

- 위 치 : 도원사거리 일원
- 사 업 량 : 빗물펌프장 300m³/분, 유수지 15,000m³, 관로정비 1.8km
- 사 업 비 : 23,925백만원(국비 16,748, 시비 7,177)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,925백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	23,925		3,380	1,524	19,021
국 비	16,748		2,366	1,067	13,315
시 도 비					
시군구비	7,177		1,014	457	5,706
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 중점관리지역 지정 및 공고(환경부) : 2017. 12. 4.
- 지방재정 투자심사(중앙) : 2018. 11. 9.
- 하수도정비대책(안) 승인(환경부) : 2019. 8. 29.
- 기본 및 실시설계용역 계약 및 착공 : 2019. 11. 27.

☐ 향후계획

- 설계 완료 및 재원협의 등 행정절차 이행 : 2020. 11.
- 공사 추진 : 2020. 12. ~

☐ 사업변경 내역

구 분		당 초	변경	증·감	비 고
사업비(백만원)		34,000	23,925	10,075	환경부 하수도정비 대책 승인 (‘19. 8. 29.)
사업량	우수관로(km)	1.8	1.8	-	
	펌프장(m ³ /min)	2,100	300	△1,800	
	유수지(m ³)	10,000	1,500	△8,500	

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 27

사업명	2019년 제18차 세계한상대회	담당자	지역경제과 강재희 (3659-3602)
-----	-------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 세계 각국의 재외동포 경제인과 국내 기업인과의 한민족 글로벌 네트워크 구축으로 중소기업 해외시장 개척 및 지역관광산업 활성화 도모
- 전남 해양관광 자원을 활용한 해외 투자유치 확대 및 국내·외 관광객 유치로 세계적 브랜드 가치 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 10. 22.(화) ~ 10. 24.(목) * 3일간
- 위 치 : 여수세계박람회장(엑스포컨벤션, 디지털갤러리 등)
- 규 모 : 3,000여명(재외동포 1,000, 국내 기업인 2,000)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,095백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,095		2,095		
국 비					
시 도 비	297.5		297.5		
시군구비	297.5		297.5		
지 방 채					
민간자본	1,300		1,300		
기 타	200		200		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제18차 세계한상대회 개최도시 확정 : 2018. 4. 20.
- 대회 준비 기본계획 수립 : 2018. 12. 3.
- 제34차 운영위원회 대회준비계획 보고 : 2019. 3. 28.
- 2019년 제18차 세계한상대회 도비 보조금 교부 : 2019. 6. 28.
- 기업전시회 참가 지원기업 선정(50개사) : 2019. 9. 17.
- 제18차 세계한상대회 개최 : 2019. 10. 22.~24.
- 정산검사 및 실적보고서 제출(여수시→전라남도) : 2020. 1. 6.
- 도 보조금 집행잔액 및 발생이자 반납(여수시→전라남도) : 2020. 6. 30.

□ 사업변경 내역(총사업비)

- 총사업비 2,000백만원⇒2,125백만원(참여기업 부스 임차료 지원 75 / 주행사장 시설보강 50)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 28

사업명	어촌뉴딜 300 죽포항 사업	담당자	섬자원개발과 김용채(☎659-3992)
-----	-----------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌은 다양한 해양관광자원, 성장잠재력 풍부하나, 인프라, 콘텐츠 절대 부족

○ 인프라 구축 및 어촌 산업구조 다변화, 주민역량강화로 지속성장 토대마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 여주시 돌산읍 죽포리 170-26번지 일원(두문포마을)

○ 규 모 : 안전시설, 경관개선, 리사무소 리모델링, 둘레길 조성, 어촌생활 문화회관 조성, 역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,931백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,931		3,126	4,019	1,786
국 비	6,251		2,188	2,813	1,250
시 도 비	782		259	362	161
시군구비	1,898		679	844	375
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 위(수탁)계약 체결 : 2019. 3. 26.

○ 기본 및 실시설계 착수 : 2019. 5. 9.

□ 향후계획

○ 기본계획 승인(해수부), 공간환경마스타플랜 완료 : 2020. 3. 2.

○ 기본계획 고시 : 2020. 3. 9.

○ 생활 SOC공사 발주(안전난간 및 기타공사) : 2020. 7.

○ 시행계획(설계) 협의(전남도, 해수부) 완료 : 2020. 8.

○ 공사 발주 : 2020. 8.

○ 공사 완료 : 2021. 12. 30.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 29

사업명	어촌뉴딜 300 안도항 사업	담당자	섬자원개발과 김용채(☎659-3992)		
-----	-----------------	-----	-----------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 어촌은 다양한 해양관광자원, 성장잠재력 풍부하나, 인프라, 콘텐츠 절대 부족
- 인프라 구축 및 어촌 산업구조 다변화, 주민역량강화로 지속성장 토대마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 위 치 : 여주시 남면 안도리 안도항
- 규 모 : 제방, 어구창고, 준설, 어민복지회관, 어촌탐구생활센터, 두명안습터, 몽돌숲조성, 캠핑장조성, 역량강화 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,011백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,011		3,801	4,944	2,266
국 비	7,708		2,661	3,461	1,586
시 도 비	963		315	444	204
시군구비	2,340		825	1,039	476
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 위(수탁)계약 체결 : 2019. 3. 26.
- 기본 및 실시설계 착수 : 2019. 5. 9.

☐ 향후계획

- 기본계획 승인(해수부), 공간환경마스타플랜 완료 : 2020. 3. 2.
- 기본계획 고시 : 2020. 3. 9.
- 생활 SOC공사 발주(안전난간 및 기타공사) : 2020. 7.
- 시행계획(설계) 협의(전남도, 해수부) 완료 : 2020. 8.
- 공사 발주 : 2020. 8.
- 공사 완료 : 2021. 12. 30.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 30

사업명	어촌뉴딜 300 월호항 사업	담당자	섬자원개발과 김용채(☎659-3992)
-----	-----------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 어촌은 다양한 해양관광자원, 성장잠재력 풍부하나, 인프라, 콘텐츠 절대 부족
- 인프라 구축 및 어촌 산업구조 다변화, 주민역량강화로 지속성장 토대마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 위 치 : 여수시 화정면 월호항 일원
- 규 모 : 대합실, 안전경관시설, 준설, 선양장 연장, 공동작업장, 다목적 문화공간, 해안접근로, 달빛휴게시설, 역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,940백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,940		2,779	3,573	1,588
국 비	5,558		1,945	2,501	1,112
시 도 비	696		231	322	143
시군구비	1,686		603	750	333
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 위(수탁)계약 체결 : 2019. 3. 18.
- 기본 및 실시설계 착수 : 2019. 5. 9.
- 기본계획 승인(해수부) 및 고시 : 2019. 12. 4.

□ 향후계획

- 실시계획 협의(전남도) : 2020. 5. 7.
- 생활 SOC공사 발주(토목공사 4,738백만원) : 2020. 5. 26.
- 시행계획(설계) 협의(전남도, 해수부) 완료 : 2020. 7.
- 잔여공사(건축 등) 발주 : 2020. 8.
- 공사 완료 : 2021. 10. 31.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 31

사업명	삼산면사무소 신축공사	담당자	회계과 이아람(☎659-5253)
-----	-------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 1981년 준공 후 39년이 경과한 노후 건축물 (안전 C등급, 내진성능 CP)

○ 읍면동청사 신·증축 5개년 계획에 삼산면사무소 신축 반영(2018. 8)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 11. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 여수시 삼산면 거문리 128-1 외 1필지

○ 규 모 : 대지면적 1,966㎡, 연면적 1,140㎡, 지상 3층/ 1동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,994백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,994	106	116	4,772	
국 비					
시 도 비	4,994	106	116	4,772	
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 공유재산관리계획 의결 (부지매입 1,002㎡)

: 2017. 11. 21.

○ 공유재산관리계획 의결

: 2019. 2. 22.

○ 전남도 지방재정투자심사

: 2019. 3. 25.

○ 도시관리계획 (변경)결정용역 시행

: 2019. 9. 3.

○ 기본 및 실시설계용역 착수

: 2019. 9. 9.

○ 1차 주민설명회 (건물배치, 진입로, 주차장 확보방안 등)

: 2019. 10. 8.

○ 최종 보고회 (건물입면, 공간배치 등)

: 2019. 11. 27.

□ 향후계획

○ 기술자문위원회 심의

: 2020. 1.

○ 일상감사 완료

: 2020. 2.

○ 계약심사 완료 및 계약의뢰

: 2020. 3.

○ 공사착수

: 2020. 4.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 32

사업명	동동북 축제	담당자	관광과 윤은미(☎659-4742)
-----	--------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 여천 지역의 문화적 가치인 ‘동동(북소리)’을 주제로 축제를 개최하여 시민화합과 지역경제 활성화에 기여하고 여수를 대표하는 공연문화 축제로 지속 발전해 나가고자 함

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. 5.(토) ~ 10. 6.(일)/ 2일간

○ 위 치 : 용기공원 · 선소 일원

○ 규 모 : 시민 및 국내 · 외 관광객 6만 5천 여명 참여

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	250	250	250		
국 비					
시 도 비					
시군구비	250	250	250		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 동동북축제 추진위 구성 : 2019. 7. 4.

○ 기본계획 수립 : 2019. 9. 2.

○ 보조금 교부 결정 및 송금 : 2019. 9. 10.

○ 축제 개최 : 2019. 10. 5. ~ 6.

☐ 향후계획

○ 축제 평가 결과를 반영하여 여수를 대표하는 지속가능한 축제로 발전

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 33

사업명	여수시립박물관 건립	담당자	문화예술과 정효진(2659-4524)
-----	------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지역의 정체성을 확립하고 지역의 역사문화를 보존·연구·전시·교육하여 여수시의 문화중심시설로 자리 잡을 여수시립박물관 건립

☐ 사업개요

- 기 간 : 여수시 웅천동 1865-1번지
- 위 치 : 2018년 ~ 2022년
- 규 모 : 부지면적 33,000㎡, 건축연면적 6,300㎡, 1동

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 28,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	28,500	500		4,006	23,994
국 비	11,200			1,200	10,000
시 도 비					
시군구비	17,300	500		2,806	13,994
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 여수시립박물관 건립 기본계획수립 용역 : 2018. 10. ~ 2019. 3.
- 공립박물관 설립타당성 사전평가 통과 : 2019. 5. 1.
- 지방재정 중앙투자심사 조건부 승인 : 2019. 7. 2.

☐ 향후계획

- 설계공모 : 2020. 7. ~ 10.
- 기본 및 실시설계 : 2020. 11. ~ 2021. 6.
- 건축·전시공사 : 2021. ~ 2022.
- 여수시립박물관 개관 : 2022.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 34

사업명	여수산단 재난대응 통합 인프라 구축사업	담당자	산단환경관리사업소 최동구 (☎659-2823)
-----	-----------------------	-----	------------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 여수산단의 화재, 폭발, 누출 등 위험요소를 실시간 모니터링 함으로써 사고 조기예방
- 내진 안전성 강화, 가상 공정체험형 훈련시스템 등 여수산단 사고피해 최소화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년(5년)
- 위 치 : 여수산단 삼동지구 A1지구 15블럭
- 규 모 : 여수산단 실시간 모니터링시스템 1식
내진안전성 평가 및 가상훈련 운영동 구축
=> 지진센터 지하1층~지상3층(1,890㎡), 훈련행정동 지상2층(2,448㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,730백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	23,730		5,630	6,400	11,700
국 비	15,000		2,400	2,400	10,200
시 도 비	3,000		500	2,000	500
시군구비	3,000		500	2,000	500
지 방 채					
민간자본	2,730		2,230		500
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 산업부 총괄전담기관 선정(한국산업기술진흥원) : 2019. 4.
- 사업 착공 및 부지 매입 : 2019. 12.

☐ 향후계획

- 실시간 모니터링 시스템 조달청 발주 공고 : 2020. 5.
- 내진평가 및 가상훈련 운영동건축 착공 : 2020. 12.
- 내진평가 및 가상훈련 운영동 건축 완료 : 2021. 11.
- 내진안전성 평가 시스템 및 재난 대응 공정훈련 시스템 구축 : 2023. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 35

사업명	국동지구 하수도정비 중점관리 지역 정비사업	담당자	하수도과 박채원(☎659-4993)		
-----	----------------------------	-----	---------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 저지대인 롯데마트 일원은 만조와 집중호우가 겹칠 경우 도로가 침수되는 지역으로 근본적인 침수 방재 대책 필요

☐ 사업개요

- 위 치 : 여수시 국동 롯데마트 일원
- 사 업 량 : 빗물펌프장 1,860m³/분, 저류지 17,000m³, 관거개량 2.0km
- 사 업 비 : 31,800백만원(국비 22,260, 시비 9,540)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2025년

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 31,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	31,800				31,800
국 비	22,260				22,260
시 도 비					
시군구비	9,540				9,540
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 중점관리지역 신청서 제출(환경부) : 2019. 8. 7.
- 중점관리지역 지정 및 공고(환경부) : 2019. 9. 27.
- 지방재정 투자심사(중앙) : 2019. 10. 31.
- 하수도정비대책(안) 승인 신청(환경부) : 2019. 11. 18.
- 2019. 12. 현재 하수도정비대책 환경부 협의 중

☐ 향후계획

- 하수도정비대책(안) 승인(환경부) : 2020. 4.
- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2020. 9.
- 공사 계약 및 착공 : 2021. 6.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 36

사업명	시민회관·진남문예회관 리모델링 사업	담당자	문화예술과 하상일(8659-3771)																																																				
<div><div><div><div><div><div></div><div>□ 사업목적 및 필요성</div></div><div><div>○ 노후 공연장(시민 32년, 진남 27년) 전면개선으로 안전사고 방지</div><div>○ 공용부 및 공연시설 개선을 통한 지역민 문화예술복지 향유</div></div></div></div><div><div><div></div><div>□ 사업개요</div></div><div><div>○ 기 간 : 2019. 01. ~ 2022. 08.(약 4년)</div><div>○ 위 치 : 전남 여수시 좌수영로 69, 여수시민회관 / 진남문예회관</div><div>○ 규 모 : 지하1층/지상3층, 2개동, 연면적 7,773.76㎡</div><div>○ 내 역 : 공용부 및 공연장 2개소 무대, 객석, 기계, 음향, 조명 등 전면 개선</div></div></div><div><div><div></div><div>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</div></div><div><div>○ 총사업비 : 19,800백만원</div><div>(단위 : 백만원)</div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2019년</th><th>2020년</th><th>2021년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>19,800</td><td></td><td></td><td>1,580</td><td>18,220</td></tr><tr><td>국 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>17,800</td><td></td><td></td><td>1,580</td><td>16,220</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민간자본</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div><div><div><div></div><div>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)</div></div><div><div>○ 시민·진남문예회관 리모델링 사전평가 용역 준공 : 2019. 2.</div><div>○ 시민·진남문예회관 리모델링 기본계획 수립 : 2019. 2.</div><div>○ 방침결정(시민·진남문예회관 리모델링 추진계획 보고) : 2019. 2.</div><div>○ 전남도 제3차 투자심사 조건부 승인 : 2019. 10.</div><div>○ 국가공공건축지원센터 사업계획 사전검토 이행 : 2019. 11.</div></div></div><div><div><div></div><div>□ 향후계획</div></div><div><div>○ 설계공모 진행, 건축심의 : 2020. 1. ~ 4.</div><div>○ 기본 및 설계용역 계약, 설계VE용역 발주, 내진평가 : 2020. 6. ~ 12.</div><div>○ 공정별 입찰계획, 관급조달계획, 계약심사, 계약심의 : 2021. 1. ~ 3.</div><div>○ (1차)여수시민회관 공사 : 2021. 4. ~ 11.</div><div>○ (2차)진남문예회관 공사 : 2022. 2. ~ 8.</div></div></div></div></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2019년	2020년	2021년 이후	계	19,800			1,580	18,220	국 비						시 도 비	2,000				2,000	시군구비	17,800			1,580	16,220	지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후																																																		
계	19,800			1,580	18,220																																																		
국 비																																																							
시 도 비	2,000				2,000																																																		
시군구비	17,800			1,580	16,220																																																		
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							

10-2. 지방채 발행사업

■ 우리 여수시에서 '19년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
	해		당		없		음	

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2019년에 추진한 사업

10-3. 민간투자사업

■ 우리 여수시에서 '19년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2019년	2020년	2021년 이후	
BTL	2005년도 하수관거정비	푸른여수지킴이(주)	38,662	37,315	3,912	3,494	40,119	2010. 3. 31. ~ 2030. 3. 30.
	2008년도 하수관거정비	여수맑은물사랑(주)	55,475	23,900	4,131	3,747	74,387	2014. 2. 14. ~ 2034. 2. 13.
BTO	음식물자원화 시설 설치사업	(주)여수엑스포환경	11,349	38,000	2,894	3,278	41,655	2010. 1. 15. ~ 2030. 1. 14.

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준), 2020년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

□ 하수관거정비사업

- 민간사업자가 관리운영권 행사의 방법으로 약정한 기간 동안 지자체 등에 시설을 임대하고, 약정된 임대료 수입을 통해 투자비 회수(국비 70%, 시비 30%)
- 시설임대료는 현재가치로 평가하여 부채로 계상하고 있음

$$\text{○ 시설임대료} = \text{총민간투자비} \times \frac{\text{수익률}}{1 - (1 + \text{수익률})^{-\text{(임대기간)}}}$$

□ 음식물자원화시설 설치사업

- BTO 사업의 재정부담액은 연간 음식물 처리량에 톤당 단가를 곱한 금액. 매년 일정 규모의 사용료가 지출 되므로 재정부담이 큼.

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 1

사업명	2005년 하수관거 BTL 사업	담당자	하수도과 강성욱(☎659-4986)
-----	-------------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 재원조달의 한계로 장기간이 소요되는 하수관거 정비사업을 민간자본을 활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 향상 및 하천수질개선 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2010. 3. 31. ~ 2030. 3. 30.
- 위 치 : 6개 처리 분구(학동, 화장, 신월, 여도, 둔덕, 세구지)
- 민간사업자 : 푸른여수지킴이(주)
- 총사업비 : 38,662백만원
- 사업규모 : L=47.7km, 배수설비 4,036개소

☐ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	94,126	37,315	3,912	3,913	48,986
국 비	59,804	23,345	2,408	2,408	31,643
시 도 비					
시군구비	34,321	13,970	1,504	1,505	17,342
기 타					

☐ 추진단계

- 운영 중(운영기간 : 2010. 3. 31. ~ 2030. 3. 30.)

☐ 향후계획

- 매분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 2

사업명	2008년 하수관거 BTL 사업	담당자	하수도과 강성욱(☎659-4986)
-----	-------------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 재원조달의 한계로 장기간이 소요되는 하수관거 정비사업을 민간자본을 활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 향상 및 하천수질개선 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2014. 2. 14. ~ 2034. 2. 13.
- 위 치 : 6개 처리 분구(연등, 여서, 웅천, 여천, 소호, 수정)
- 민간사업자 : 여수맑은물사랑(주)
- 총사업비 : 55,475백만원
- 사업규모 : L=34.76km, 배수설비 4,403개소

☐ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	132,539	23,900	4,131	4,148	100,360
국 비	81,655	13,397	2,227	2,228	63,803
시 도 비					
시군구비	50,884	10,503	1,904	1,920	36,557
기 타					

☐ 추진단계

- 운영 중(운영기간 : 2014. 2. 14. ~ 2034. 2. 13.)

☐ 향후계획

- 매분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 3

사업명	음식물자원화시설 설치사업	담당자	도시미화과 이유진(2659-3846)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 음식물쓰레기의 원활한 처리를 통해 쾌적한 생활환경 유지
- 호기성 퇴비화를 이용한 음식물류 폐기물의 자원화

☐ **사업개요**

- 기 간 : '10. 1. 15. ~ '30. 1. 14.
- 위 치 : 여수시 진달래길 310-142(월내동)
- 민간사업자 : (주)여수엑스포환경
- 총사업비 : 11,349백만원
- 사업규모 : 90톤/일

☐ **재정부담 현황**

- 계약조건 : '10. 1. 15. ~ '30. 1. 14.
- 지금까지 재정부담액(사용료) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	85,827	38,000	2,894	3,278	41,655
국 비					
시 도 비					
시군구비	85,827	38,000	2,894	3,278	41,655
기 타					

☐ **추진단계**

- 운영 중

☐ **향후계획**

- 사용료는 매년 물가상승분 반영(2019년 단가 : 95,723원/톤, 2020년 단가 : 96,086원/톤)

☐ **사업변경 내역**

- 하루 90톤 초과반입량에 퇴비운반지원비 지급 결정('20. 4. 9.~'20. 12. 31.) : 25,000원/톤

