

11 주요 투자사업 추진현황(신규)

11-1. 투융자심사 대상사업

■ 우리 여수시에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	'12년까지 집행사업비	'13년 소요 사업비	'14년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
계	822,176	62,055	63,974	245,135			
거북선 제작(복원)사업	2,800	200	2,600	0	2013	2009	70%
주삼동 봉계~대광아파트간 도로개설사업	4,800	1,450	1,000	2,350	2015	2009	20%
광무동 럭키광무아파트~진남초등학교간 도로개설사업	2,000	520	500	980	2015	2009	20%
남면 연도 농어촌생활폐기물종합처리시설 설치사업	2,500	82	250	2,168	2014	2010	10%
삼산면 손죽 농어촌생활폐기물종합처리시 설 설치사업	2,500	632	1,868	0	2013	2010	50%
소호지구 연안정비사업	6,000	89	1,951	3,960	2016	2010	5%
연도 도서지역 식수원 개발사업	10,000	3,928	3,703	2,369	2014	2010	20%
백야도 도서지역 식수원 개발 사업	5,400	4,234	587	579	2014	2010	70%
낭도 도서지역 식수원 개발사업	897	628	269	0	2013	2010	90%
농어촌지역 상수도 확충사업	22,300	20,211	1,334	755	2014	2010	85%
여수경도해양관광단지 조성사업	429,200	6,600	3,500	6,438	2016	2010	1단계 95% 23단계 미착공
돌산해양낚시 조성사업	3,000	486	1,314	1,200	2014	2010	40%
진남종합테니스장 건립공사	8,500	1,699	1,390	5,411	2014	2010	30%
연안 바다목장사업	5,000	2,000	1,000	2,000	2015	2010	60%
군내권역 읍면소재지 정비사업	10,000	3,286	1,157	5,557	2014	2010	45%
낙시어선 레포츠 조성사업	3,000	424	1,116	1,460	2015	2011	10%
묘도 봉화산 전망공원 조성사업	2,250	2,100	150	0	2014	2011	75%

사업명	총사업비	'12년까지 집행사업비	'13년 소요 사업비	'14년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
여수시 문예회관 건립	4,960	176	4,784	0	2014	2011	10%
둔덕정수장 고도처리 시설공사	24,945	410	1,460	23,075	2015	2011	80%
학용정수장 고도처리 시설공사	11,548	410	570	10,568	2015	2011	80%
여천동주민센터 신축공사	2,952	468	2,484	0	2013	2011	60%
봉산동 자동차매매상사 인근도로개설	4,000	600	1,000	2,400	2015	2011	20%
소규모 농촌용수(저수지) 개발 사업	2,400	143	1,000	1,257	2015	2011	-
남산공원 조성공사	29,000	1,104	1,432	26,464	2020	2011	보상 72%
하수종말처리장 증설사업	5,000	500	4,500	0	2015	2011	10%
가사리 생태체험 에코빌리지 조성사업	4,800	428	400	3,972	2016	2012	10%
심곡마을 진입도로 개설사업	2,800	1,085	815	900	2014	2012	10%
원도심 하구관거 정비공사	12,600	5,032	1,368	6,200	2015	2012	51%
묘도 도서지역 식수원 개발사업	7,800	0	400	7,400	2015	2012	20%
여수시 봉안당 신축사업	4,800	0	4,800	0	2014	2012	20%
국가산단내 녹지해제 공장용지 조성	38,750	400	0	0	2013	2012	-
국가산단주변 삼동,중흥지구 일반산업단 지 조성	36,250	600	0	35,650	2017	2012	-
무선~여천초등학교간 도로개설	11,600	200	1,000	10,400	2016	2012	20%
미평~만흥~오천간 도로확포장 공사	46,000	200	4,000	41,800	2018	2012	20%
행복한 가족체험의 섬 백야도 개발사업	2,500	0	675	1,825	2016	2012	25%
여자도 해상펜션 및 교통시설 사업	2,400	0	375	2,025	2016	2012	15%

사업명	총사업비	'12년까지 집행사업비	'13년 소요 사업비	'14년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
연도 역포 관광기반시설 정비 사업	2,750	0	375	2,375	2016	2012	13%
소경도 관광기반시설 사업	2,150	0	375	1,775	2016	2012	17%
개도 여객선해상교통 접안시설	2,000	0	371	1,629	2016	2012	18%
쌍봉동주민센터 신축공사	3,000	0	3,000	0	2013	2012	5%
인터넷전화(IPT) 구축사업	1,224	0	1,224	0	2013	2012	30%
봉강동 벽수골 도로개설	3,000	330	1,000	1,670	2015	2012	20%
묘도 창촌도로 개설공사	2,500	0	500	2,000	2015	2012	5%
수정동 시민아파트 정비사업	3,000	0	1,000	2,000	2014	2012	10%
울촌 면단위 하수도 시설공사	27,300	1,400	1,377	24,523	2017	2012	10%

- ▶ (대상사업) 2012년까지 투융자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
‘13. 6월 현재 추진 중에 있는 사업 중 2012년 또는 2013년 예산에 반영된 사업

● 투·융자사업 심사란?

- 지방자치단체의 장은 예산을 편성하고자 하는 경우 사업의 필요성, 사업계획의 타당성 등에 대한 지방재정법에 기초한 지방재정 투·융자 사업심사를 거쳐야 함. 투·융자 사업심사는 지방자치단체가 투자사업을 시행함에 있어 한정된 재원을 효율적으로 배분하고, 투자사업의 우선순위를 합리적으로 결정하기 위한 것으로 중기재정계획에 반영된 사업을 대상으로 투자심사위원회 구성 등을 통해 심사의 전문성을 제고하고 지역주민, 지방의회의 공개 등을 통해 주민의 의견이 수렴되도록 하여 심사의 내실을 기하여야 함

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도 심사

사업명	진남종합테니스장 건립공사	담당자	체육지원과 전명수(☎690-2048)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역체육인에 대한 체육시설 수요 부족 해소 ○ 각종 대회 개최 및 전지훈련 유치로 지역경제 활성화에 기여 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2011년 ~ 2014년 ○ 위치 : 오림동 진남체육공원 내 ○ 시공사 : 제후건설(주) ○ 사업규모 : 10면 신설, 실내코트 2면, 기존 6면 정비, 주차장 등 <p><input type="checkbox"/> 소요자원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사업비 : 8,500백만원(국비 2,550, 시비 5,950) ○ 지금까지 집행액 : 1,699백만원(국비 1,300, 시비 399) <ul style="list-style-type: none"> - 2012년 : 국비 112백만원 - 2013년 : 국비 1,188백만원, 시비 399백만원 ○ 향후 소요액 : 6,801백만원(국비 1,250, 시비 5,551) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '10. 4. ~ 8. : 종합테니스장 부지 선정 및 타당성 용역 ○ '10. 12. 20. : 지방재정 투·융자사업 재심사(위치 변경) ○ '12. 5. 24. : 실시설계 용역 완료 ○ '12. 7. ~ 9. : 사전 행정절차 이행 ○ '12. 11. 20. : 1차 토목공사 착공 ○ '13. 5. : 실내코트 건립 기본 및 실시설계용역 착수 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '13. 9. : 실내코트 기본 및 실시설계용역완료 ○ '13. 11. : 1차 토목공사 준공 ○ '13. 11. : 실내코트 공사 착공 ○ '14. 12. : 공사 준공(예정) <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업규모 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 테니스장 16면, 주차장 400면 등 - 변경 : 10면 신설, 실내코트 2면, 기존 6면 정비, 주차장 28면 등 ○ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 2010 ~ 2012 / 변경 : 2011 ~ 2014 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도 심사

사업명	연안 바다목장사업	담당자	어업생산과 서종선(☎690-2778)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연안생태 기반조성으로 바다목장 해역의 자원증강을 기본목표로 추진 ○ 바다목장 해양생물의 관광자원화 및 지속적 이용을 통한 어업인 소득 증대 목적의 연안복합형 바다목장 조성 추진 ○ 휴양 및 해양레저 시설과 연계된 체험형 바다목장 조성 추진 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2011년 ~ 2015년 ○ 위 치 : 화정면 백야해역 ○ 시공사 : 한국수산자원관리공단 ○ 사업규모 : 200ha <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사업비 : 5,000백만원(국비 2,500, 시비 2,500) ○ 지금까지 집행액 : 3,000백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 2011년 1,000백만원(국비 500, 시비500) - 2012년 1,000백만원(국비 500, 시비500) - 2013년 1,000백만원(국비 500, 시비500) ○ 향후 소요액 : 2,000백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 2014년 1,000백만원(국비 500, 시비500) - 2015년 1,000백만원(국비 500, 시비500) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2011년 : 사업비 1,000백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 인공어초(어류) 45개, 투석 2,000m³, 해중립어초 30개 ○ 2012년 : 사업비 1,000백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 인공어초(어류) 22개, 해중립어초 33개, 종묘방류(전복,해삼 14만미) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현 사업지구(화정 백야) 완료 후 남면, 삼산지구 중 타당성 용역 실시 후 사업후보지를 선정 사업비(국비) 반영 요구 ○ 사업 추진기간 : 2016 ~ 2020년(5개년) ○ 용역실시 해역(2개소) : 남면, 삼산면지구 ○ 사업비 <ul style="list-style-type: none"> - 용역실시(2개소) : 100백만원(시비 : 개소당 50백만원) - 사업비(2개소) : 10,000백만원(국비 5,000, 시비 5,000) 			

개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도 심사

사업명	소호지구 연안정비사업	담당자	해양항만레저과 김혁(☎690-2423)
-----	-------------	-----	-----------------------

☐ 필요성 및 기대효과
☐ 바다와 도시를 이어주는 여백의 공간, 바다를 체험할 수 있는 친수공간으로 조성하여 새로운 볼거리와 편안한 휴식공간 제공
☐ 지역내 부족한 여가공간을 확보하여 지역주민의 삶의 질 향상

☐ 사업개요
☐ 위 치 : 여수시 소호동 요트경기장 ~ 소호회센터
☐ 사 업 량 : 해변산책로 742m, 광장 2개소(5,600㎡)
☐ 사 업 비 : 60억원(광특 30, 시비 30)
☐ 사업기간 : 2012년 ~ 2016년
☐ 시공회사 : 중경건설(주) 전미옥 외 1개사

☐ 소요자원 및 사업비 집행현황
☐ 총 사업비 : 6,000백만원(국비 3,000, 시비 3,000)
☐ 지금까지 집행액 : 611백만원
☐ 향후 소요액 : 3,960백만원(국비 1,980, 시비 1,980)

(단위 : 백만원)

총사업비			2012년 까지			2013년			2014년 이후	
재원별	예산액	집행액	사업량	예산액	집행액	사업량	예산액	집행액	사업량	예산액
계	6,000	611		720	89		1,320	522		3,960
국비	3,000	306	실시설계 용역	360	45	광장 2개소	660	261	산책로및 조경 등	1,980
도비										
시비	3,000	305		360	44		660	261		1,980

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
☐ '12. 1. 5 . : 실시설계용역 착공
☐ '13. 2. 16 . : 실시설계용역 준공
☐ '13. 3. ~ 4. : 행정절차 이행(원가심사, 일상감사, 실시계획 협의 등)
☐ '13. 6. 14. : 공사 착공

☐ 향후계획
☐ '14. 6. : 1차분(광장 2개소) 공사 준공
☐ '16. 5. : 전체분 공사 준공

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도 심사

사업명	돌산읍 소재지 종합정비사업	담당자	도시계획과 명호남(☎690-2507)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <p>○ 읍소재지에 생활편익, 문화·복지시설 등을 종합적으로 확충함으로써 농어촌 주민들의 정주서비스 기능의 충족과 농어촌 지역의 중심거점 공간으로 육성하여 지역주민의 삶의 질 향상에 기여</p> <p>□ 사업개요</p> <p>○ 기 간 : 2011년 ~ 2014년</p> <p>○ 위 치 : 여수시 돌산읍 군내리</p> <p>○ 시 공 사 : GK종합건설(주) 외 1개사</p> <p>○ 사업규모 : 도로개설 L=1.2km, B=8~10m, 쉼터 2개소, 체육시설 1개소</p> <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <p>○ 총 사업비 : 10,000백만원(국비 7,000 시비 3,000)</p> <p>○ 지금까지 집행액 : 4,443백만원('11년/2,000 '12년/1,286 '13년/1,157)</p> <p>○ 향후 소요액 : 5,557백만원('14년/5,557)</p> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)</p> <p>○ 2012. 7. : 편입토지 및 지장물건 보상협의 착수</p> <p>○ 2013. 4. : 총괄계약 및 1차분 공사착공</p> <p>□ 향후계획</p> <p>○ 잔여구간 보상협의 및 공사시행</p>			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 자체 심사

사업명	국가산단내 녹지해제 공장용지 조성	담당자	도시계획과 선명진(☎690-2512)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <p>○ 여수국가 산업단지내 11%의 녹지를 확보하고 있으나, 이중 1%로의 녹지를 해제하여 우리시가 개발하여 부족한 공장용지 공급 및 경영 수익 창출</p> <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <p>○ 기 간 : 2011년 ~ 2014년</p> <p>○ 위 치 : 여수국가산업단지내</p> <p>○ 시 공 사 : 여수시청</p> <p>○ 사업규모 : 502천㎡</p> <p><input type="checkbox"/> 소요자원 및 사업비 집행현황</p> <p>○ 총 사업비 : 38,750백만원(시비 38,750)</p> <p>○ 집행 예정액 : 19,888천원(연도별, 재원별 등)</p> <p>○ 향후 소요액 : 없음</p> <p><input type="checkbox"/> 추진상황</p> <p>○ 2012년 : 400백만원 확보</p> <p>○ 2013년 : 녹지해제 및 타당성조사 용역 추진 중</p> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <p>○ 국가산단내 개발사업을 할 경우 수익을 창출 수 없도록 됨.</p> <p>○ 따라서 개발계획 및 실시설계를 실수요자가 직접 하도록 할 계획이며 기확보된 400백만원 중 잔액 380,112천원 예산을 불용처분 할 예정임</p>			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 자체 심사

사업명	무선~여천초등학교간 도로개설	담당자	도로과 객원(☎690-2538)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시기반시설 확충으로 무선 및 석창 방면 차량분산 교통체증 해소 ○ 국가산업단지 진출입 원활 및 물류비용 절감 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 여수시 화장동 ○ 기 간 : 2012년 ~ 2016년 ○ 사업규모 : 도로개설 L = 660m, B=25m <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사업비 : 11,600백만원(시비) ○ 지금까지 집행액 : 1,200백만원(설계비 200, 보상비 1,000) ○ 향후 소요액 : 10,400백만원(보상비, 공사비) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '12. 11. 14. : 실시설계용역 준공 ○ '13. 2. ~ 6. : 토지분할 및 편입토지 감정평가 ○ '13. 8. : 편입토지 보상 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '14. 12. : 편입토지 보상완료 ○ '15. 2. ~ '16. 12. : 공사시행 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 자체 심사

사업명	미평~만홍~오천간 도로확포장 공사	담당자	도로과 배도선(☎690-2538)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해양경찰학교 이전에 따른 기반시설 확충으로 교통소통 원활 ○ 사회기반시설 확충으로 물류비용 절감 및 경쟁력 제고 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 여수시 미평동~만홍동~오천동 ○ 기 간 : 2006년 ~ 2018년 ○ 사업규모 : 도로개설 L=4.51km, B=25m <p><input type="checkbox"/> 소요자원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사업비 : 46,000백만원(시비) ○ 지금까지 집행액 : 3,200백만원(설계비 200, 보상비 3,000) ○ 향후 소요액 : 42,800백만원(보상비, 공사비) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '06. 9. 9. : 실시설계용역 준공 ○ '07. 4. 7. : 실시계획인가 ○ '13. 4. 8. : 분할측량 및 실태조사 ○ '13. 8. : 편입토지 보상 협의 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '13. 11. : 미평~만홍 구간 공사 발주 ○ '15. 12. : 미평~만홍 구간 공사 완료 ○ '16. 1. ~ '18. 12. : 만홍~오천 구간 공사 시행 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 중앙 심사

사업명	경도해양관광단지 조성사업	담당자	공영개발과 서옥란(☎690-7111)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 남해안 대표 해양관광지 조성으로 전라남도 관광 경쟁력 제고 ○ 경쟁력 있고 차별화된 미래형 관광단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2009년 ~ 2016년 ○ 위 치 : 여수시 경호동 대경도 일원 ○ 사업주체 : 전남개발공사 ○ 사업규모 : 2,166천㎡ <ul style="list-style-type: none"> - 관광시설 : 골프 27홀, 콘도 100실, 오토캠핑장 100면, 골프빌라 200호 등 - 기반시설 : 도로, 공용주차장, 오수처리장, 상수도 해저관로 및 가압장, 배수지 등 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사업비 : 429,200백만원(국비 8,269, 시비 8,269, 민자 412,662) ○ 지금까지 집행액 : 10,100백만원(국비 5,050, 시비 5,050) ○ 향후 소요액 : 6,438백만원(국비 3,219, 시비 3,219) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 1단계 95%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2010. 06. : 관광단지 조성공사 착공 ○ 2012. 05. : 숙박시설(콘도 100실) 개관 ○ 2012. 11. : 골프장 9홀 개장 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013. 09. : 1단계 공사 준공 ○ 2014. 01. : 2,3단계 공사 착공 ○ 2016. 12. : 2,3단계 공사 준공 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 자체 심사

사업명	여수시 문예회관 건립	담당자	문화예술과 정미순(☎690-2491)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3여 통합으로 인한 행정여건 변화, 예산확보 어려움 등으로 장기간 방치되면서 도시 미관을 저해하고 있던 문예회관 공사를 재개하여 ○ 시민을 위한 다목적 문화예술 공간 확충으로 시민 문화예술 창달 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2013~2014 ○ 위 치 : 여수시 시청로 1(학동 168) ○ 시공사 : 미정(실시설계 중) ○ 사업규모 : 지하1층/ 지상2층, 1,999.3㎡(금회신축) <p><input type="checkbox"/> 소요자원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사업비 : 4,960백만원(광특 2,000, 시비 2,960) ○ 지금까지 집행액 : 176백만원(광특 73, 시비 103) ○ 향후 소요액 : 4,784백만원(광특 1,927, 시비 2,857) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '12. 12. 27. : 시의회 공유재산관리계획 및 예산편성 승인 ○ '13. 2. 5. : 여수시 문예회관 건립 설계공모 ○ '13. 5. 11. : 지하시설물 정밀안전진단 ○ '13. 6. 18. : 기본 및 실시설계용역 착수 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '13. 8. : 기본 및 실시설계용역 완료, 설계심사(전남도) ○ '13. 9. ~ '14. 1. : 공사 추진 ○ '14. 2. : 문예회관 개관 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012. 5. 18. : 사업명 변경승인 [문화체육관광부 공연전통예술과-2016(2013.5.16.)] - 당초 : 여수시 종합문예회관 대극장 - 변경 : 여수시 문예회관 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도 심사

사업명	연도 도서지역 식수원 개발사업	담당자	상수도과 최우진(☎690-2916)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도서지역 지하수 수원고갈 및 염분유입 등으로 주민 식수부족에 따라 생활불편 및 주민 보건위생 저해 ○ 안정적 용수공급으로 주민 식수난 해소와 낙도 관광객 급수해결 시급 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 여수시 남면 연도리 연도마을 일원 (202세대 810명) ○ 사 업 량 : 암반관정 1식, 정수장 200m³/일, 관로 7.5km ○ 사업기간 : 2012. 6. 29. ~ 2015. 12. ○ 시공회사 : 신수종합개발(주) <p><input type="checkbox"/> 소요자원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사업비 : 10,000백만원(국비 7,000 시비 3,000) ○ 지금까지 집행액 : 3,816백만원 ○ 향후 소요액 : 6,184백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012. 6. 29. : 총괄 계약체결 및 1차분 착공 ○ 2013. 1. 4. : 수직굴착 완료(진도 20%), 수평굴착 중 ○ 2013. 6. 21. : 총괄 계약체결 및 1차분 착공(관로, 정수장) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 12. : 전체준공 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도 심사

사업명	백야도 도서지역 식수원 개발사업	담당자	상수도과 고영란(☎690-2916)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도서지역 지하수 수원고갈 및 염분유입 등으로 주민 식수부족에 따라 생활불편 및 주민 보건위생 저해 ○ 안정적 용수공급으로 주민 식수난 해소와 낙도 관광객 급수해결 시급 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 여수시 화정면 백야도 (191세대 394명) ○ 사 업 량 : 배수지 1식, 관로 19.4km ○ 사업기간 : 2011. 6. 29. ~ 2014. 12. ○ 시공회사 : 거림토건주 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사업비 : 5,400백만원(국비 3,780 시비 1,620) ○ 지금까지 집행액 : 3,857백만원 ○ 향후 소요액 : 1,543백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2011. 6. 27. : 계약체결 및 착공 ○ 2012. 1. 20. : 1차분 일시정지(간섭구간 협의) ○ 2013. 1. 22. : 2차분 준공(관로 8.44km) ○ 2013. 3. 26. : 3차분 계약체결 및 착공 ○ 2013. 4. 10. : 1차분 준공(관로 4.56km) ○ 2013. 7. 현재 : 공사 일시정지(국지도 중첩구간 관로매설 간섭) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014. 12. : 전체준공 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도 심사

사업명	남도 도서지역 식수원 개발사업	담당자	상수도과 고영란(☎690-2916)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도서지역 지하수 수원고갈 및 염분유입 등으로 주민 식수부족에 따라 생활불편 및 주민 보건위생 저해 ○ 안정적 용수공급으로 주민 식수난 해소와 낙도 관광객 급수해결 시급 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 화정면 낭도리 (332세대 587명) ○ 사 업 량 : 수원지확충 1식, 관정개발 1식, 관로 1.7km, 배수지 2개소 ○ 사업기간 : 2011. 6. 30. ~ 2013. 12. ○ 시공회사 : 서웅종합건설주 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사업비 : 897백만원(국비 628, 시비 269) ○ 지금까지 집행액 : 807백만원 ○ 향후 소요액 : 90백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2011. 6. 30. : 1단계 계약체결 및 착공 ○ 2012. 2. 22. : 1차분 준공 ○ 2012. 6. 29. : 2차분 준공 ○ 2013. 3. 28. : 3차분 계약체결 및 착공 ○ 2013. 7. 현재 : 수위조절기 설치중 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013. 8. : 전체준공 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 중앙 심사

사업명	농어촌지역 상수도 확충사업	담당자	상수도과 조상우(☎690-2915)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농어촌 및 도서지역 미급수 지역에 양질의 수돗물 공급으로 도·농지역 균형 개발 촉진 - 미공급 지역 주민 소외감 해소 ○ 수원고갈 및 식수난을 겪고 있는 농어촌·도서지역에 안정적인 용수공급 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 여수시 소라면 ~ 화양면 일원 (29개마을/2,690세대 6,457명) ○ 사 업 량 : 배수지 1개소, 가압장 1개소, 배수관로 40km ○ 사업기간 : 2008. 12. 26. ~ 2014. 12. ○ 시공회사 : 동광건설(주), 우미건설(주) <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사업비 : 22,300백만원(국비 17,840 시비 4,460) ○ 지금까지 집행액 : 18,955백만원 ○ 향후 소요액 : 3,345백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012. 1. 26. : 2단계(3차)화양지구 관로공사 착공 ○ 2013. 4. 4. : 2단계(1차) 죽림지구 관로공사(1.41km) 준공 ○ 2013. 4. 4. : 2단계(2차) 화양지구 관로공사 착공(20.14km) 준공 ○ 2013. 6. 20. : 1단계 죽림배수지(10,800톤)공사 준공 ○ 2013. 6. 27. : 2단계(4차) 화양지구 관로공사(3.16km) 준공 ○ 2013. 7. 현재 : 2단계(3차) 관로 공사중 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014. 12. : 전체준공 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도 심사

사업명	둔덕정수장 고도처리 시설공사	담당자	상수도과 최우진(☎690-2916)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정수수질의 악화로 기존의 정수처리 공정으로는 처리가 어려운 오염 물질을 추가 정수함으로써 국내 정수처리 수준 향상 및 시민이 안심 하고 마실 수 있는 수돗물 공급 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 여수시 좌수영로 493-10번지(둔덕정수장) ○ 사 업 량 : 고도정수처리(막여과) Q=92,000m³/일 ○ 사업기간 : 2012. 1. ~ 2015. 12. ○ 용역회사 : 도화엔지니어링(주) <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사업비 : 24,945백만원(국비 17,450, 시비 7,490) ○ 지금까지 집행액 : 103백만원 ○ 향후 소요액 : 24,842백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '12. 8. 31. : 기본설계용역 계약 및 착수 ○ '13. 3. 4. : 공법선정 기술제안서 제출 공고 ○ '13. 3. 11. : 기술제안서 참가등록(5개업체) ○ '13. 5. 23. : 공법선정 및 결정, 공정평가 실시 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '13. 8. : 기술협약 체결 ○ '13. 10. : 실시설계 착수 ○ '13. 12. : 건설기술 심의 및 경제성 검토, 계약심사, 설치인가 ○ '14. 3. : 계약체결 및 공사착공 ○ '15. 12. : 전체준공 			

개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도 심사

사업명	학용정수장 고도처리 시설공사	담당자	상수도과 최우진(☎690-2916)
<div> <div>□ 필요성 및 기대효과</div> <div> <div>○ 정수수질의 악화로 기존의 정수처리 공정으로는 처리가 어려운 오염 물질을 추가 정수함으로써 국내 정수처리 수준 향상 및 시민이 안심 하고 마실 수 있는 수돗물 공급</div> </div> </div> <div> <div>□ 사업개요</div> <div> <div>○ 위 치 : 여수시 학동 832-2번지(학용정수장)</div> <div>○ 사 업 량 : 고도정수처리(막여과) Q=42,200 m³/ 일</div> <div>○ 사업기간 : 2012. 1. ~ 2015. 12.</div> <div>○ 용역회사 : 도화엔지니어링주</div> </div> </div> <div> <div>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</div> <div> <div>○ 총 사업비 : 11,548백만원(국비 8,080, 시비 3,460)</div> <div>○ 지금까지 집행액 : 103백만원</div> <div>○ 향후 소요액 : 11,445백만원</div> </div> </div> <div> <div>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)</div> <div> <div>○ '12. 8. 31. : 기본설계용역 계약 및 착수</div> <div>○ '13. 3. 4. : 공법선정 기술제안서 제출 공고</div> <div>○ '13. 3. 11. : 기술제안서 참가등록(5개업체)</div> <div>○ '13. 5. 23. : 공법선정 및 결정, 공정평가 실시</div> </div> </div> <div> <div>□ 향후계획</div> <div> <div>○ '13. 8. : 기술협약 체결</div> <div>○ '13. 10. : 실시설계 착수</div> <div>○ '13. 12. : 건설기술 심의 및 경제성 검토, 계약심사, 설치인가</div> <div>○ '14. 3. : 계약체결 및 공사착공</div> <div>○ '15. 12. : 전체준공</div> </div> </div>			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도 심사

사업명	묘도 도서지역 식수원 개발사업	담당자	상수도과 최우진(☎690-2916)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 마을주민 식수는 우물 및 지하수에 의존하고 있으나 원수가 부족하여 제한급수 등으로 식수고통을 받고 있어, 지방상수도의 공급이 시급한 실정임 ○ 묘도 준설토 투기장 등 개발사업 시행에 따른 기반시설 확충 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 여주시 묘도동 537세대 1,340명 ○ 사 업 량 : 가압장(Q=130톤/일), 관로(D80~150mm) L=17.8km(교량구간 1.41km) ○ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2015. 12. ○ 용역회사 : (주)우빈기술개발 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사업비 : 7,800백만원(국비 5,460, 시비 2,340) ○ 지금까지 집행액 : 196백만원 ○ 향후 소요액 : 7,604백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2011. 1. 18. : 실시설계용역 도 계약심사 결과 통보 ○ 2012. 1. 23. : 실시설계용역 일상감사 결과 통보 ○ 2013. 3. 25. : 실시설계용역 계약 및 착수 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014. 1. : 실시설계용역 완료 ○ 2014. 3. : 계약체결 및 착공 ○ 2015. 12. : 전체준공 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도 심사

사업명	원도심 하수관거 정비공사	담당자	하수도과 강성욱(☎690-2942)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재래시장이 밀집된 지역, 노후 하수관로 정비로 생활환경 개선 ○ 분류화 지역 확대에 따른 하수처리장 가동 효율 극대화 도모 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : '10. 6. 11. ~ '14. 12. 10. ○ 위 치 : 중앙, 충무, 신기, 교동 ○ 시 공 사 : (주)대림종합건설 ○ 사업규모 : 오수관거 L=21.0km <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사업비 : 12,600백만원(국비 8,820, 시비 3,780) ○ 지금까지 집행액 : 6,400백만원(국비 4,480, 시비 1,920) ○ 향후 소요액 : 6,200백만원(국비 4,340, 시비 1,860) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 51%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '11. 02. 21. : 중앙동 음식물 특화거리 준공 ○ '11. 07. 30. : 중앙동 선어시장주변 준공 ○ '12. 06. 07. : 잔여분 총괄발주 ○ '13. 01. 29. : '13년 사업 발주 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '14. 12. 10. : 준공예정 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 - 도 심사

사업명	울촌 면단위 하수도 시설공사	담당자	하수도과 강성욱(☎690-2942)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 울촌면 소재지 일원에서 발생하는 오수를 적정 처리하여 인근해역의 수질오염 방지 및 주민생활환경 개선 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2011. 1. ~ 2015. 12. ○ 위 치 : 울촌면 일원 ○ 용 역 사 : 삼안 ○ 사업규모 : 처리시설 $Q=750\text{m}^3/\text{일}$, 오수관거 $L=25.4\text{km}$ <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사업비 : 27,300백만원(국비 19,110, 도비 819, 시비 7,371) ○ 지금까지 집행액 : 2,777백만원(국비 1,944, 도비 83, 시비 750) ○ 향후 소요액 : 24,523백만원(국비 17,166, 도비 736, 시비 6,621) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '11. 03. 30. : 용역착수 ○ '11. 10. 24. : 주민설명회 ○ '12. 07. 13. : 도시관리계획 변경 ○ '12. 10. 26. : 전라남도 공공하수도 자문위원회 ○ '12. 12. 27. : 여수시 설계자문 위원회 ○ '13. 01. 24. : 기본 및 실시설계 VE(경제성) 검토 ○ '13. 02. 20. : 재원조달 및 사용에 관한 협의 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '13. 08. : 설치인가 ○ '13. 09. : 계약심사, 계약심의, 일상감사 ○ '13. 10. : 계약의뢰 ○ '15. 12. : 준공예정 			

11-2. 지방채 발행사업

■ 우리 여수시에서 현재 추진 중인 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구 비	기타		
		해	당	없	음			

▶ 작성기준 : 2013. 6월말 현재 추진 중인 사업(2013년 예산에 반영된 사업)

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 : 없음

11-3. 민간투자사업

■ 우리 여수시에서 현재 추진 중인 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업 비	재정부담액			계약 기간
				'12년까 지 부담액	'13년 부담 예정액	'14년 이후 부담 예정액	
BTL	'05년BTL사업	푸른여수 지키미(주)	84,410	11,328	4,135	68,947	2010.3.~ 2029.3.
BTO	음식물자원화 시설 설치사업	주)여수엑 스포환경	6,549	6,549	-	-	2010.1.15~ 2025.1.14

▶ 총사업비 : 민간투자사업 심의시 총사업비

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2012년까지는 집행액(결산기준), 2013년은 예산 반영액, 2014년 이후는 추정액

▶ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

☞ 여수시는 민간투자사업자인 푸른여수지키미(주)과 임대형 민자사업(BTL)협약을 체결하여 자본과 기술을 도입 20년간 민간운영자에게 임대료를 지불함.

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황

■ 개별 민간투자사업 현황

사업명	'05년 하수관거 BTL 사업	담당자	하수도과 임인수(☎690-2542)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ BTL을 도입하여 조기에 하수관거 정비로 보급률을 선진국 수준으로 개선 ○ 대폭적인 관거 정비로 하수처리장 가동 효율 극대화 도모 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2006.7.31~2010.3.30 ○ 위치 : 6개처리분구(학동,화장,신월,여도,둔덕,세구지) ○ 민간사업자 : 푸른여수지킴이(주) ○ 총사업비 : 39,890백만원 ○ 사업규모 : L=47.7km, 배수설비 4,199개소 <p><input type="checkbox"/> 재정부담 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 계약조건 : 매분기 성과평가에 따라 운영비 지급(2010년~2030년) ○ 지금까지 재정부담액(임대료 또는 운영비 중) : 11,328백만원 <ul style="list-style-type: none"> - '10년 : 3,090백만원, '11년 : 4,114백만원, '12년 : 4,114백만원 ○ 2013년 부담예정액 : 4,135백만원 <ul style="list-style-type: none"> - '13년 : 4,135백만원 ○ 2014년 이후 부담예정액 : 68,947백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진단계(운영중, 시공중, 시공준비중 중 택1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 운영중 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '13년~'30년 : 임대료 지급(20년간 분기별 균등 상환) <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

■ 개별 민간투자사업 현황

사업명	여수시 음식물 자원화시설 설치사업	담당자	도시미화과 송태귀(2690-2859)
-----	--------------------	-----	----------------------

☐ 필요성 및 기대효과

- 관내에서 발생하는 음식물류 폐기물의 안정적 처리
- 음식물류 폐기물의 자원재활용으로 환경오염 방지

☐ 사업개요

- 기 간 : 2002. 4 ~ 2010. 1 ○ 위치 : 여수시 월내동 1413번지
- 민간사업자 : 주)여수엑스포환경 ○ 총사업비 : 6,549백만원
- 사업규모 : 75톤/일(2012년 60톤/일 ⇒75톤/일 증설)

☐ 재정부담 현황

- 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)
 - 운영기간 : 2010. 1. 15 ~ 2025. 1. 14(15년간)
- 지금까지 재정부담액(임대료 또는 운영비 중) : 5,789백만원

구 분	합 계	2012년	2011년	2010년	비 고
BTO 사용료집행내역	5,788,747	1,861,342	1,710,319	2,217,086	민간위탁금

- 2013년 부담예정액 : 2,000백만원(사용료)
 - '13년 예산반영액의 채원별 내역 등 : 사용료 2,055백만원
- 2014년 이후 부담예정액 : 2,100백만원/년간(사용료)

☐ 추진단계(운영중, 시공중, 시공준비중 중 택1)

- 음식물자원화시설 운영 중

☐ 향후계획

- 음식물자원화시설 2025년 1. 14까지 민간사업자 운영(사용료 지급)
- 사용료는 매년 물가상승분 인상하여 반영(2013년 77,719원/톤당)

☐ 사업변경 내역

- 사업규모 변경 : 당초 60톤/일 ⇒ 변경 75톤/일(2012. 04월 준공)
 - 건설비 전액 민간사업자 부담(18억)
 - 발생량 증가(박람회 개최 및 2013년부터 다량배출사업장 규모 증대로 시에서 처리할 음식물폐기물 발생량 증가)