

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 여수시에서 '21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
삼산면사무소 신축	4,420	3,979	149	0	292	2023	2019	90%
여수시립박물관 건립	26,302	1,035	5	6,250	17,048	2024	2019	30%
폐플라스틱 자원화 소재 개발을 위한 실증기반 구축	16,926	3,515	4,881	4,320	4,210	2023	2019	50%
여수산단 재난대응 통합 인프라 구축사업	23,730	12,030	6,800	4,200	700	2023	2019	60%
국동지구 하수도정비 종합관리 지역 정비	31,800	2,000	714	3,405	25,681	2025	2019	실시설계중
시민, 진남문화회관 리모델링	19,800	2,828	0	0	16,972	2023	2019	10%
여수 생활문화센터 건립 (생활SOC 복합화)	6,100	166	842	5,092	0	2022	2019	50%
여수 종화지구 새뜰마을사업	6,200	2,302	1,764	2,134	0	2022	2019	75%
화장동 공영주차장 (주차타워) 신축	11,700	1,950	47	3,000	6,703	2023	2019	10%
원도심 노인복지관 신축	10,254	17	2,565	278	7,394	2024	2019	30%
장애인복지관 다동 재건축	2,367	96	2,059	0	0	2021 (완료)	2019	100%
성산공원 리모델링	6,850	700	2,000	4,150	0	2022	2019	80%

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
여문공원 종합정비	4,200	450	250	3,000	500	2023	2019	20%
어촌뉴딜 300 화태도 사업	9,208	2,394	3,683	3,131	0	2022	2020	50%
어촌뉴딜 300 우학항 사업	7,140	1,877	2,856	2,407	0	2022	2020	45%
어촌뉴딜 300 의성항 사업	8,821	2,297	3,528	2,996	0	2022	2020	50%
어촌뉴딜 300 직포항 사업	9,190	2,389	3,256	3,545	0	2022	2020	50%
여수 선소테마정원 조성	29,300	4,400	840	457	23,603	2024	2020	10%
웅천 국민체육센터 건립	9,000	0	300	5,200	3,500	2023	2020	15%
산지수산물 유통물류센터 건립	5,081	0	2,260	2,821	0	2022	2020	40%
어촌뉴딜 300 둔병, 화산항 사업	5,053	1,355	2,441	1,257	0	2022	2020	55%
농업기술센터 종합실험 연구동 신축	5,658	158	610	3,390	1,080	2023	2020	60%
주삼지구 새뜰마을 사업	5,770	279	372	1,700	3,419	2023	2020	15%
조명연합수군 테마 관광자원 개발사업	10,831	6,802	1,793	2,236	0	2022	2020	60%
학동선소일원 악취방지 하수도정비	5,500	200	0	1,000	4,300	2024	2020	행정절차 이행중
남면사무소 신축	4,850	156	244	2,300	2,150	2023	2020	5%
지방어항 손죽항 시설공사	14,648	0	450	1,900	12,298	2025	2020	5%
미세먼지 차단숲 조성	10,000	1,910	6,884	1,206	0	2022	2020	80%
웅천 장도공원 예술의 숲 조성	7,000	2,000	1,100	1,600	2,300	2023	2020	44%

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
여수시 어린이도서관 건립	10,000	760	0	400	8,840	2024	2021	5%
어촌뉴딜 300 동도항 사업	7,625	0	1,525	3,050	3,050	2023	2021	20%
어촌뉴딜 300 장지항 사업	7,780	0	1,556	3,112	3,112	2023	2021	30%
여수시 월내 위생매립장 증설	5,600	0	402	0	5,198	2024	2021	0%
여수국사단단 복합문화센터 건립	10,000	0	1,506	750	7,744	2024	2021	7%
분해성 고분자 소재 상용화 기반 구축	16,807	0	5,501	8,268	3,038	2023	2021	30%
글로벌 스마트 관광도시 조성사업	7,000	0	0	7,000	0	2022	2021	0%
여수산단 디지털 환경, 안전 통합관리센터 구축	13,000	0	4,080	5,920	3,000	2023	2021	33%
돌산 생활SOC 복합화 사업	9,500	0	0	500	9,000	2025	2021	5%

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2021년에 추진한 사업

■ 개별 투자심사 사업의 추진현황 1

사업명	삼산면사무소 신축	담당자	회계과 송수진(☎659-5253)
-----	-----------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기존 삼산면사무소는 건축물 정밀안전진단 용역 결과 안전 C등급(붕괴위험) 판정을 받아 건축물 구조안전성 확보가 시급하며, 청사부지의 공간 협소로 다양한 행정수요를 반영하기 어려움에 따라 인접부지 1필지를 매입하여 청사 신축하고 지역민의 공공서비스 편의 증진 역할을 담당하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 4. 6. ~ 2022. 3. 12.(일시정지 2022. 12. 23.)
- 위 치 : 삼산면 거문리 128-1 외 1필지
- 규 모 : 지상3층 / 1동, 1,140.55㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,420백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,420	3,979	149	0	292
시군구비	4,420	3,979	149	0	292

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2021. 2. 2. : 면사무소 임시사용승인
- 2021. 12. 13. : 외부공간 조성공사 착공
- 2021. 12. 23. : 외부공간 조성공사 일시정지

☐ 향후계획

- 2023. 3. : 외부공간 조성공사 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 2

사업명	여수시립박물관 건립사업	담당자	문화예술과 소은애(2659-4526)
-----	--------------	-----	----------------------

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 지역의 정체성을 확립하고 지역의 역사문화를 보존·연구·전시·교육하여 여수시의 문화중심시설로 자리 잡을 여수시립박물관 건립

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2018 ~ 2024
 ○ 위 치 : 여수시 웅천동 1865-1번지 일원
 ○ 규 모 : 부지면적 33,000㎡/ 1동(연면적 6,300㎡)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 26,302백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	26,302	1,035	5	6,250	17,048
국 비	10,180	397	0	2,500	6,480
시군구비	16,122	638	5	3,750	10,568

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**
 ○ 여수시립박물관 건립 기본계획수립 용역 : 2018. 10. ~ 2019. 3.
 ○ 공립박물관 설립타당성 사전평가 통과 : 2019. 5. 1.
 ○ 지방재정 중앙투자심사 조건부 승인 : 2019. 7. 2.
 ○ 설계공모 : 2020. 7. ~ 10.
 ○ 심사 및 당선작 선정 : 2020. 10. 23.
 ○ 기본 및 실시설계용역 : 2020. 12.~ 2022. 9.

☐ **향후계획**
 ○ 지방재정 중앙투자심사(2단계) : 2022. 9.
 ○ 건축공사 및 전시물 제작·설치 : 2022. 12. ~ 2024.
 ○ 여수시립박물관 개관 : 2024.

☐ **사업변경 내역**
 ○ 총사업비 : 당초 285억원 / 현재 263억원

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 3

사업명	페플라스틱 자원화 소재 개발 실증기반 구축사업	담당자	산업지원과 김수영(0659-3641)
-----	---------------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 환경오염원인 페플라스틱의 고부가화를 위한 기술개발 및 실증화 사업을 통해 화학 신산업 창출

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.(4년)
- 위 치 : 여수국가산업단지 삼동지구
- 규 모
(기반구축) 실증센터 건축(부지 2,476㎡, 연면적 1,320㎡)
(장비구축) 26종(분석장비 7, 평가 가공장비 15, 실증장비 4)
(기업지원) 시제품 제작, 시험·분석·평가 지원, 실증장비 교육 및 기술지도

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,926백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	16,926	3,515	4,881	4,320	4,210
국 비	8,000	1,439	1,811	2,420	2,330
시 도 비	4,000	575	1,535	950	940
시군구비	4,000	575	1,535	950	940
민간자본	926	926	0	0	0

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 제2차 지방재정투자심사, 산업부 산업융합기반구축 사업 신청 : 2019. 2.
- 산업부 산업혁신기반구축(R&D) 공모 선정 : 2020. 9.
- 1차년도(2020년) 사업 추진(부지매입, 건축 설계) : 2020. 12.
- 2차년도(2021년) 사업 추진(실증동 건축, 장비구축) : 2021. 12.
- '22년(3차 년도) 사업비 국비 확보(24.2억 원) : 2021. 12.

☐ 향후계획

- 페플라스틱 자원화 실증동 준공 및 인허가 완료 : 2022. 3.
- 장비구축 및 기업지원 : 2022~2023.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 4

사업명	여수산단 재난대응 통합 인프라 구축사업	담당자	산단환경관리사업소 최동구(☎659-2822)
-----	--------------------------	-----	-----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 산단 사외배관 관리체계 확립으로 대규모 안전사고에 대한 선제적 대응 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2023.(5개년)
- 위 치 : 여수시 주삼동 삼동지구 A1지구 15블럭
- 총사업비 : 237.3억 원(국비 150, 도비 30, 시비 30, 민자 27.3)
- 사업주체 : 산업통상자원부, 전라남도, 여수시
- 전담/주관기관 : 한국산업기술진흥원 / 한국건설생활환경시험연구원
- 사업내용 : 실시간 모니터링 시스템, 내진 안정성 평가 인프라, 가상 현장 공정 및 체험형 훈련 구축

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,730백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	23,730	12,030	6,800	4,200	700
국 비	15,000	4,800	5,800	3,700	700
시 도 비	3,000	2,500	500	-	-
시군구비	3,000	2,500	500	-	-
민간자본	2,730	2,230	-	500	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 사업착공 및 부지매입 : 2019. 12.
- GIS기반 실시간 모니터링 시스템 사전조사 용역 조달청 의뢰 : 2021. 10. 25.
- 내진평가 및 가상훈련 운영동 설계완료 : 2020. 11.
- 가상훈련 및 운영동 건축물 준공 : 2021. 12.

☐ 향후계획

- 내진안전성 평가 시스템 및 재난 대응 공정훈련 시스템 구축 : 2022. 1. ~ 2023. 6.
- 사업 준공 : 2023. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황 5

사업명	국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업	담당자	하수도과 박채원(☎659-4993)		
-----	------------------------	-----	---------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 저지대인 롯데마트 일원은 만조와 집중호우가 겹칠 경우 도로가 침수되는 지역으로 관로정비 및 배수시설 설치를 통해 시민의 안전 확보와 재산 보호

□ 사업개요

○ 위 치 : 국동, 대교동 일원

○ 사 업 량 : 빗물펌프장 1,860㎥/분, 저류지 17,000㎥, 관거개량 2.0km

○ 사 업 비 : 31,800백만원(국비 22,260, 시비 9,540)

○ 사업기간 : 2020. ~ 2025.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 31,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	31,800	2,000	714	286	28,800
국 비	22,260	-	500	200	21,560
시군구비	9,540	2,000	214	86	7,240

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 기본 및 실시설계 중)

○ 부지 사용 협의(여수지방해양수산청) : 2019. 7. 26.

○ 중점관리지역 지정 및 공고(환경부) : 2019. 9. 27.

○ 지방재정 투자심사(중앙) : 2019. 10. 31.

○ 하수도정비대책 승인(환경부) : 2020. 4. 7.

○ 기본 및 실시설계용역 착수 : 2020. 12. 9.

○ 기본 및 실시설계용역 일시정지 : 2021. 6. 24.

※ 사유 : 여수지방해양수산청 부지사용 협의 지연

○ 어항개발사업 협의 완료(여수지방해양수산청) : 2022. 7. 3.

□ 향후계획

○ 어항개발사업 부지사용 신청 : 2022. 8.

○ 기본 및 실시설계용역 완료 : 2022. 11.

○ 재원협의 등 행정절차 이행 : 2022. 12.

○ 공사추진 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 6

사업명	시민회관 진남문예회관 리모델링 사업	담당자	문화예술과 운영상(2659-4754)
-----	---------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 시설 노후화(시민회관 35년, 진남문예회관 29년)에 따른 안전사고 예방, 다양한 공연형태 수용 및 시민 문화욕구 충족을 위한 리모델링 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 8. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 여수시 좌수영로 69

○ 규 모 : 지하1층, 지상 3층 / 2동, 부지 5,255㎡, 연면적 7,773㎡

- 시 민 회 관 : 연면적 5,265㎡, 960석, 1987년 준공

- 진남문예회관 : 연면적 2,508㎡, 266석, 1993년 준공

○ 사업내용 : 공연장 2개동의 건축물 및 공연장 설비 전체에 대한 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,800	2,828	0	0	16,972
국 비		0	0	0	0
시 도 비	800	800	0	0	0
시군구비	19,000	2,028	0	0	16,972

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 시민·진남문예회관 리모델링 기본계획 수립 : 2019. 2. ~ 6.

○ 투자심사, 건축기획심의 등 행정절차 이행 : 2019. 10. ~ 2020. 3.

○ 건축설계공모, 기본 및 실시설계용역 : 2020. 5. ~ 2022. 10.

○ 현재 실시설계용역 진행 중

□ 향후계획

○ 설계경제성 검토, 설계안전성검토, 건설기술심의 : 2022. 6. ~ 2022. 10.

○ 기본 및 실시설계용역 완료 : 2022. 10.

○ 계약심의 및 계약심사 등 행정절차 이행 : 2022. 11.

○ 공사 착공 : 2023. 1.

○ 공사 준공 : 2023. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 7

사업명	여수 생활문화센터 신축공사	담당자	문화예술과 운영상(0659-4754)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 인구 밀집지역인 도심권에 시민 문화 수요 충족 및 복합 생활 문화공간 제공을 위해 공동육아나눔터가 포함된 생활문화센터를 건립

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 8. ~ 2022. 11.
- 위 치 : 여수시 학동 34-8번지
- 규 모 : 지하1층, 지상4층 / 1동, 부지 698㎡, 연면적 1,679㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,100	166	842	5,092	0
국 비	900	69	616	215	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	5,200	97	226	4,877	0

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 생활SOC 공모사업 선정(균형위) : 2019. 10. 2.
- 투자심사, 건축기획심의 등 행정절차 이행 : 219. 11. ~ '20. 8.
- 건축설계공모, 기본 및 실시설계 용역 : 2020. 8. ~ '21. 7.
- 공사 계약 및 착공 : 2021. 9. 30.
- 공사 일시정지(관급 철근 수급 지연) : 2021. 11. 16.
- 공사 일시정지 해지 : 2022. 1. 11.
- 현재 추진사항(지상4층 골조공사 진행 중)

☐ 향후계획

- 생활문화센터 운영.활용계획 수립 용역 : 2022. 5. ~ 9.
- 공사 준공 : 2022. 11.
- 개 관 : 2023. 1.

개별 투자심사 사업 추진현황 8

사업명	종화지구 새뜰마을사업	담당자	도시재생과 황주영(2659-4562)
-----	-------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 중앙부에 일본군 막사부지가 위치하며 낙후된 골목환경 및 협소한 골목 등 취약한 생활여건으로 인해 접근성이 부족하고 기초 생활시설 부족

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022.

○ 위 치 : 여수시 종화동 900-3번지 일원

○ 규 모 : 주택정비사업, 생활·위생정비사업, 안전시설사업, 휴먼케어 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,226백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,226	2,302	1,764	2,160	-
국 비	4,358	1,611	1,234	1,512	
시 도 비	560	207	159	195	
시군구비	1,308	484	371	453	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 상하수도 정비공사 착공 : 2021. 5. 21.

○ 공동이용시설 신축공사 착공 : 2021. 6. 25.

○ 집수리 지원사업 준공 : 2021. 12.

□ 향후계획

○ 공동이용시설 준공 : 2022. 1.

○ 골목길 정비 및 소공원 조성공사 추진 : 2022. 7.

○ 상하수도 정비공사 준공 : 2022. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황 9

사업명	화장동 공영주차장(주차타워) 신축	담당자	교통과 정은주(☎659-4149)
-----	--------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 주택 및 상가 밀집지역으로 현재 운영중인 공영주차장(지평식-103면)을 주차전용건축물로 조성하여 주차난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 7. ~ 2023. 4.

○ 위 치 : 전라남도 여수시 화장동 795-1번지(통합관제센터)

○ 규 모 : 주차전용건축물 1동 건립(지상 3층4면, 연면적 7,842㎡, 295면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,700	1,950	47	3,000	6,703
국 비	2,000	150	47	1,803	0
시군구비	9,400	1,800	0	897	6,703
기 타	300	0	0	300	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 생활SOC 추진 방침 결정 : 2019. 7. 5.

○ 공유재산관리계획 의결(시의회) : 2019. 10. 23.

○ 지방재정 투자심사(전라남도) : 2019. 7. 5.

○ 기본 및 실시설계용역 추진 : 2020. 4. ~ 2021. 2.

○ 사업비 증액 검토보고(당초 86억 → 변경 99억) : 2022. 1. 17.

○ 2022년도 제2회 추경 예산확보 : 2022. 2.

○ 계약심사(전라남도) : 2022. 6.

□ 향후계획

○ 관급자재 선정 심의 : 2022. 7.

○ 공사추진 : 2022. 7. ~ 2023. 4.

□ 사업변경 내역

(단위: ㎡, 억 원)

구 분	구 조	연면적	주차면	사업비	비고
변경 전	철골조 3층	9,125	365	104(보상 18, 공사비 등 86)	
변경 후	철골조 3층	7,842	295	117(보상 18, 공사비 등 99)	

개별 투자심사 사업 추진현황 10

사업명	원도심권 노인복지관 신축	담당자	노인장애인과 김상규(26659-3733)
-----	---------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심권 노인 여가활동 공간 부족에 따른 노인복지관을 건립하여 어르신들의 활기차고 건강한 노후생활을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2024.

○ 위 치 : 여수시 관문동 861번지의 25필지

○ 규 모 : 연면적 1,800㎡(지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,254백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,254	17	2,565	278	7,394
시군구비	10,254	17	2,565	278	7,394

□ 추진 상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 보상협의추진 : '21. 6. ~

○ 설계용역 계약 체결, 착수보고회 개최 : '21.12. ~ '22. 1.

○ 실시설계용역 추진 : '22. 3. ~ '22. 6.

□ 향후계획

○ 실시계획인가(사업인정) 고시 및 토지수용 재결(전남도토지수용위): '22. 8.~10.

○ 기본 및 실시설계용역 일시중지(용역재개 : 수용재결 완료 후): '22. 8.~10.

○ 건축 협의(인허가 등 행정절차 이행) 및 공사 발주(착공) : '23. 1.~2.

○ 공사 준공 : '24. 3.

개별 투자심사 사업 추진현황 11

사업명	장애인복지관 다동 재건축	담당자	노인장애인과 박정아(2659-3731)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

○ 장애인거주시설 입소 대기자 불편해소, 중증발달장애인 보호자의 경제활동 지원 및 야간 휴식 시간을 제공하고자 함

사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2021.

○ 위 치 : 여수시 만성로 173 (미평동)

○ 규 모 : 연면적 498.86㎡(지상1층)

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,367백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,367	0	2,367		
국 비	209		209		
시 도 비	105		105		
시군구비	2,053		2,053		

추진 상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사착공 : '21. 1.

○ 공사준공 : '21. 12.

향후계획

○ 여수시 단기거주시설 개소식 위탁운영(5년) : '22. 1. 1.~'26. 12. 31.

개별 투자심사 사업 추진현황 12

사업명	성산공원 리모델링 사업	담당자	공원과 차범찬(☎659-4623)
-----	--------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 성산공원을 리모델링하여 아이부터 어르신들까지 함께 즐기고
휴식할 수 있는 호수를 활용한 특색 있고 아름다운 명품공원으로 재조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 화장동 949번지(성산공원)

○ 규 모 : 공원 리모델링 A= 79,845m²
- 인도교, 수변데크, 어린이물놀이장, 장미동산 확대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,850	700	2,000	4,150	
시군구비	6,850	700	2,000	4,150	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 사업 착공 : 2020. 6. 25.

○ 인도교, 산책로 정비, 수변데크 등 추진 및 완료 : 2022 5. 31.

○ 어린이물놀이장, 체육시설 정비 등 추진 중 : 2022. 7.

□ 향후계획

○ 공원 리모델링 추진 및 완료 : 2022. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 13

사업명	여문공원 종합정비사업	담당자	공원과 한장미(☎659-4631)
-----	-------------	-----	--------------------

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 여문공원 리모델링을 통해 체험형 놀이터를 조성하여 아이들의 놀이문화 확산 및 육아 친화도시 조성으로 여서·문수지구 활성화 기여

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2020. ~ 2023.
 ○ 위 치 : 여문공원(여서동 210번지 일원)
 ○ 사 업 량 : 테마놀이·물놀이·숲속놀이기구, 산책로, 휴게시설, 관리사무소 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,200	450	250	3,000	500
시군구비	4,200	450	250	3,000	500

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**
 ○ 여문공원 종합정비 실시설계용역 착수 : 2020. 2. 11.
 ○ 주민설명회 개최(여서동, 문수동) : 2020. 6. 25.
 ○ 여문공원(3구역) 화장실 신축, 산책로 정비사업 완료 : 2021. 12. 28.

☐ **향후계획**
 ○ 아이나래 놀이터 조성사업(2구역) 추진 : 2022. 7. ~ 10.
 - 조합놀이대, 무장애놀이터, 화장실 및 관리사무소 신축, 퍼즐러 설치 등
 ○ 아이나래 놀이터 조성사업(1구역) 추진(예산확보 후) : 2022. ~ 2023.

개별 투자심사 사업 추진현황 14

사업명	어촌뉴딜300 화태도사업	담당자	섬자원개발과 백종환 (☎659-3988)		
-----	---------------	-----	------------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 일자리 창출

○ 어촌·어항 현대화를 통한 해양관광 활성화와 어촌의 혁신성장 견인

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 여수시 남면 화태리(독정항) 일원

○ 규 모 : 독정항차도선주차장, 독정항 여객대합실, 마죽항 공중화장실, 마죽항 어선 선양장, 독정항 다목적수산물공동작업장, 독정항 기존 선착장 철거 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,207백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,208	2,394	3,683	3,131	0
국 비	6,445	1,676	2,579	2,190	0
시 도 비	829	215	331	283	0
시군구비	1,934	503	773	658	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 기본계획 승인 고시 : 2020. 10. 21.

○ 생활SOC사업 토목공사 착공 : 2021. 6. 10.

□ 향후계획

○ 시행계획(설계) 협의(전남도, 해수부) 완료 : 2022. 7.

○ 특화사업(건축 등) 착수 : 2022. 8.

○ 공사 완료 : 2022. 12. 30.

개별 투자심사 사업 추진현황 15

사업명	어촌뉴딜300 우학항사업	담당자	섬자원개발과 백종환 (☎659-3988)		
-----	---------------	-----	------------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 일자리 창출

○ 어촌·어항 현대화를 통한 해양관광 활성화와 어촌의 혁신성장 견인

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 여수시 남면 심장리 975-9 우학항(미포마을) 일원

○ 규 모 : 어구보관창고, 비령해안 자전거길 및 산책로, 비석거리공원, 경로회관 리모델링, 귀어인쉼터 신축, 역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,139백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,139	1,877	2,855	2,407	0
국 비	4,998	1,314	1,999	1,685	0
시 도 비	643	169	257	217	0
시군구비	1,498	394	599	505	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 기본계획 승인고시 : 2020. 12. 21

○ 생활SOC사업 토목공사 착공 : 2021. 8. 10.

□ 향후계획

○ 시행계획(설계) 협의(전남도, 해수부) 완료 : 2022. 8.

○ 특화사업(건축 등) 착수 : 2022. 9.

○ 공사 완료 : 2022. 12. 30.

개별 투자심사 사업 추진현황 16

사업명	어촌뉴딜300 의성향사업	담당자	섬자원개발과 백종환 (☎659-3988)
-----	---------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 일자리 창출

○ 어촌·어항 현대화를 통한 해양관광 활성화와 어촌의 혁신성장 견인

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 여수시 삼산면 초도리 의성항 일원

○ 규 모 : 부잔교 설치, 여객터미널, 방파제보강, 어선계류시설, 공동어구어망창고설치, 해녀쉼터, 다목적회관신축, 마을경관개선, 해안탐방로정비, 바다전망대설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,821백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,821	2,297	3,528	2,996	0
국 비	6,175	1,608	2,470	2,097	0
시 도 비	734	207	317	270	0
시군구비	1,852	482	741	629	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 기본계획 승인고시 : 2020. 10.19.

○ 생활SOC사업 토목공사 착공 : 2021. 6. 9.

○ 시행계획(설계) 협의(전남도, 해수부) 완료 : 2022. 4.22.

○ 특화사업(건축 등) 착수 : 2022. 5.

□ 향후계획

○ 공사 완료 : 2022. 12. 30.

개별 투자심사 사업 추진현황 17

사업명	어촌뉴딜300 직포항사업	담당자	섬자원개발과 백종환 (☎659-3988)		
-----	---------------	-----	------------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 일자리 창출

○ 어촌·어항 현대화를 통한 해양관광 활성화와 어촌의 혁신성장 견인

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 여수시 남면 직포리 직포항 일원

○ 규 모 : 차도선 공영주차장, 마을공동작업장, 노천해수탕, 북방파제 연장, 다목적회관 신축, 마을경관 및 해수욕장 정비, 역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,190	2,389	3,256	3,545	0
국 비	6,433	1,672	2,279	2,482	0
시 도 비	827	215	293	319	0
시군구비	1,930	502	684	744	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 기본계획 승인고시 : 2020. 11.10.

○ 생활SOC사업 토목공사 착공 : 2021. 9.15.

□ 향후계획

○ 시행계획(설계) 협의(전남도, 해수부) 완료 : 2022. 7.

○ 특화사업(건축 등) 착수 : 2022. 8.

○ 공사 완료 : 2022. 12. 30.

개별 투자심사 사업 추진현황 18

사업명	여수 선소테마정원 조성사업	담당자	문화예술과 백현철(☎659-4751)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 선소유적 내 영상전시관 건립 및 테마길(탐방로)을 조성하여 역사 체험 및 휴식이 가능한 정원(문화교육관광자원)으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2024.

○ 위 치 : 여수시 선소마을길 33 일원

○ 규 모 : 133,484m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	29,300	4,400	840	457	23,603
국 비	275	0	275	0	0
시 도 비	7,000	0	93	457	6,450
시군구비	22,025	4,400	472	0	17,153

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본계획 용역 및 관광개발 타당성 조사 용역 : 2018. 4. ~ 11.

○ 중앙투자심사 완료(1차, 조건부) : 2020. 4.

○ 건축(기본·실시) 및 전시(기본) 설계용역 공모 : 2021. 5. ~ 8.

○ 건축(기본·실시) 및 전시(기본) 설계용역 : 2021. 10. ~

○ 문화재청 현상변경 승인 : 2022. 4.

○ 설계의 경제성 검토 및 재해영향평가 용역 : 2022. 6. ~

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 완료 : 2022. 10.

○ 중앙투자심사 요청(2차) : 2022. 12.

○ 영상전시관 건립 등 사업추진 : 2023. ~ 2024

□ 사업변경 내역

구분	당초	현재	비고
사업비	29,300백만원	23,900백만원	기투자 포함
사업량	전시관 건립, 테마길 조성, 체험마을 설치 등	전시관 건립 및 산책길 조성 등	중간설계 완료 후 사업비 검토예정

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 19

사업명	웅천 국민체육센터 건립	담당자	체육지원과 김지아(☎659-3268)
-----	--------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 증가하는 체육시설 수요 충족으로 시민체력증진과 건강한 여가활동 지원
- 공공체육시설 균형배치를 통해 생활체육시설 사각지대 해소

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 여수시 웅천동 1865-1번지
- 규 모 : 국민체육센터 신축(지하1층~지상2층/1동, 연면적 2,700㎡)
- 수영장(25m, 5레인), 다목적체육관, 체력단련실 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,000	0	300	5,200	3,500
국 비	4,000	0	300	3,700	0
시군구비	5,000	0	0	1,500	3,500

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%-실시설계 용역 진행 중)

- '20년 생활체육시설 공모 선정(문체부) : 2019. 9. 11.
- 여수시 중기지방재정계획 반영 : 2019. 11. 5.
- 지방재정투자심사(전라남도) : 2020. 3. 27.
- 공유재산관리계획 심의·의결(시의회) : 2020. 3. 30.
- 공공건축 사업계획 사전검토(건축도시공간연구소) : 2020. 7. 23.
- 공모작 선정 및 실시설계용역 착수 : 2021. 3. 23.
- 여수시 기술자문위원회 : 2022. 6. 20.

☐ 향후계획

- 기본 및 실시설계용역 완료(행정절차 이행 포함) : 2022. 8.
- 공사 착공 및 준공 : 2022. 9. ~ 2023. 12

☐ 사업변경 내역

- 당초 : 80억원
- 변경 : 90억원(제로에너지 기금 10억원 교부에 따른 증액)

개별 투자심사 사업 추진현황 20

사업명	산지수산물 유통물류센터 건립	담당자	수산경영과 김경성(26659-3912)
-----	-----------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 산지 어업인들이 생산한 수산물의 안정적인 수급 조절과 판로를 확보하여 수산물의 가격유지 기능으로 어가와 소비자간 안정적 유통가교 역할 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 여수시 남면 화태리 419-8번지 외 5필지

○ 규 모 : 연면적 1,924.80㎡(2동, 지상 2층, 철근콘크리트)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,081백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,081	0	2,260	2,821	0
시 도 비	2,000	0	1,130	870	0
시군구비	1,400	0	941	459	0
민간자본	1,681	0	189	1,492	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 사업추진계획 방침 결정 : 2020. 3. 2.

○ 지방재정투자심사 추진 : 2020. 5. 7.

○ 환경영향평가 및 실시설계 용역 추진 : 2020. 8. 18. ~ 12. 31.

○ 건축허가승인사항(토지이용개발) 추진 : 2021. 1. 13. ~ 6. 2.

○ 시공사 선정·계약, 공사 착공 : 2021. 7. 16. ~ 8. 23.

□ 향후계획

○ 준공확인 및 준공금 집행 : 2022. 8.

○ 사업비 정산 및 산지수산물 유통물류센터 개장 : 2022. 9.

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
총사업비	4,000백만 원	5,081백만 원	현장여건 반영

개별 투자심사 사업 추진현황 21

사업명	어촌뉴딜300 둔병, 화산항사업	담당자	섬자원개발과 백종환 (☎659-3988)		
-----	-------------------	-----	------------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 일자리 창출

○ 어촌·어항 현대화를 통한 해양관광 활성화와 어촌의 혁신성장 견인

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 여수시 화정면 조발리 둔병항 일원

○ 규 모 : 안전난간 설치, 진입도로 확장, 다목적회관 및 공동생활관 신축, 마을경관 개선, 갯벌체험장 조성, 역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,053백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,053	1,355	2,442	1,256	0
국 비	3,537	949	1,079	879	0
시 도 비	455	122	220	113	0
시군구비	1,061	284	513	264	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 기본계획 승인고시 : 2020. 11. 10.

○ 생활SOC사업 토목공사 착공 : 2021. 1. 25.

○ 시행계획(설계) 협의(전남도, 해수부) 완료 : 2021. 11. 26.

○ 특화사업(건축 등) 착수 : 2022. 2.

□ 향후계획

○ 공사 완료 : 2022. 12. 30.

개별 투자심사 사업 추진현황 22

사업명	농업기술센터 종합실험 연구동 신축	담당자	미래농업과 김동영(0659-4472)
-----	--------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경 고품질 먹거리 관심도 향상에 따른 과학영농 지원시스템 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2023년

○ 위 치 : 여수시 주삼동 775번지 여수시농업기술센터 내

○ 규 모 : 부지 700㎡, 건물 986㎡

○ 총사업비 : 5,238백만원(전환 2,540, 시비 2,698)

○ 사업내용 : 종합 실험연구동 건립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,238백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,238	158	610	3,390	1,080
국 비	2,000		305	1695	
시 도 비	540				540
시군구비	2,698	158	305	1695	540

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 종합 실험·연구동 신축 방침결정 : 2020. 2. 28.

○ 기본 및 실시설계 완료 : 2021. 11. 6.

○ 건축공사 착공 : 2021. 12. 15.

○ 건축공사 2차 계약 시행 : 2022. 5. 25.

□ 향후계획

○ 종합 실험·연구동 준공 : 2022. 11월 한

○ 실험·분석 장비 구입 및 운영 : 2023. 1. ~ 12.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 5,658백만원, 현재 5,238백만원

- 2023년 사업비 1,500백만원에서 1,080(△420)백만원으로 변경

개별 투자심사 사업 추진현황 23

사업명	주삼지구 새뜰마을사업	담당자	도시재생과 문정현(26659-4533)		
-----	-------------	-----	-----------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 1979년 여수산단 조성 및 입주로 개발에 소외되어있어 기반시설 및 주거 환경이 열악함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 여수시 봉계동 383-1일원

○ 규 모 : 안전시설, 집수리, 경관개선, 상하수도 정비, 공폐가 정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,770백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,770	279	372	1,700	3,419
국 비	4,039	195	260	1,190	2,393
시 도 비	519	25	33	153	307
시군구비	1,212	59	79	357	719

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 마스터플랜 승인(국토부) : 2021. 11. 10.

○ 마스터플랜 수립 주민설명회 개최 : 2021. 12. 21.

□ 향후계획

○ 편입토지 보상 추진 : 2022. 1. ~ 12.

○ 실시설계 추진 : 2022. 2. ~

○ 공사 추진 : 2022. 7. ~

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 24

사업명	조명연합수군 테마관광자원개발사업	담당자	관광과 정상기(☎659-3882)
-----	-------------------	-----	--------------------

☐ **사업목적 및 필요성**
☐ 급증하는 관광수요와 다양하게 변화되는 관광산업의 추세에 효율적 대응
☐ 조명연합수군의 활동 무대였던 묘도에 항일 전쟁 스토리 등을 활용한 역사공원 조성

☐ **사업개요**
☐ 기 간 : 2018. 1. ~ 2022. 12.
☐ 위 치 : 여수시 묘도동 410번지 일원
☐ 규 모 : 테마공원 조성(29,534m²)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
☐ 총사업비 : 10,831백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,831	6,802	1,793	2,236	
국 비	1,270	547	723	0	
시 도 비	1,730	556	674	500	
시군구비	7,831	5,699	396	1,736	

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)**
☐ 기본계획 수립 : 2016. 10. 20.
☐ 공사 착공 : 2020. 9. 24.

☐ **향후계획**
☐ 상징조형물 설치 : 2022. 11.
☐ 공사 준공 : 2022. 12.

☐ **사업변경 내역**
☐ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황 25

사업명	학동 선소일원 악취방지 하수도정비사업	담당자	하수도과 박채원(☎659-4993)
-----	----------------------	-----	---------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 학동 선소 주변 상가 일대에 악취가 발생하여 관광객 및 주민생활에 불편을 주고 있어 하수도정비를 통해 주민불편 해소 및 해양오염 방지

□ 사업개요

○ 위 치 : 학동 시청로 일원

○ 사 업 량 : 우·오수 분리 2.3km(오수 1.4km, 우수 0.9km)

○ 사 업 비 : 5,500백만원(국비 3,850, 시비 1,650)

○ 사업기간 : 2020. ~ 2025.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,500	200	-	1,000	4,300
국 비	3,850	-	-	-	3,850
시군구비	1,650	200	-	1,000	450

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 하수도정비 기본계획변경 중)

○ 선소주변 악취발생 처리계획 방침 결정 : 2018. 8. 7.

○ 기본 및 실시설계용역 : 2019. 3. ~ 2021. 12.

○ 중기지방재정계획 반영 : 2019. 11.

○ 2021년 하수도 국고보조사업 신청 : 2020. 3. 3.

※ 신청결과 : 비만영(사유 : 분류식사업이 완료된 구역 내이므로 관리청 자체 정비)

○ 여수시 기술자문위원회 자문 : 2020. 12. 10.

○ 실시설계용역 완료 : 2020. 12. 29.

○ 2022년 하수도 국고보조사업 신청 : 2021. 3. 10.

○ 환경부, 기재부, 국회 방문 건의 : 2021. 11. 10.

○ 하수도정비 기본계획변경용역 계약 및 착수 : 2022. 5. 23.

□ 향후계획

○ 하수도정비 기본계획변경 : 2022. 9.

○ 계약심사, 공공하수도 설치인가 등 행정절차 이행 : 2022. 11.

○ 공사추진 : 2022. 12. ~ 2024. 12.

■ 개별 투자심사 사업의 추진현황 26

사업명	남면사무소 신축	담당자	회계과 송수진(☎659-5253)
-----	----------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 남면사무소는 1985년 준공 후 37년이 경과한 노후 건축물로서 구조 내구성 및 안전성 등에 영향을 줄 수 있으며 부지 공간이 협소함에 따라 인접부지 2필지를 매입하여 지역주민들에게 원활한 사회복지, 문화 및 편의시설 확충으로 행정서비스의 질적 향상에 이바지하고자 함

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 7. 1. ~ 2023. 3. 27.

○ 위 치 : 여수시 남면 우학리 649-1

○ 규 모 : 지상3층 / 1동, 연면적 1,328.11m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,850	156	244	2,300	2,150
시군구비	4,850	156	244	2,300	2,150

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 신축공사 착공 : 2022. 7. 1.

○ 임시사무실 이사 완료 : 2022. 7. 17.

☐ 향후계획

○ 신축공사 준공 : 2023. 3. 27.

○ 남면사무소 개청 : 2023. 4. 1.

☐ 사업변경 내역

○ 총사업비에 도시관리계획결정(변경)용역비 및 임시사무실 리모델링 공사비 등 추가 반영

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 27

사업명	지방어항(손죽항) 시설공사	담당자	섬자원개발과 이민호(28659-3979)
-----	----------------	-----	------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 태풍 및 해일 내습대비, 방파제등 기반시설 확충으로 어항피해 최소화

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 여수시 삼산면 손죽리 손죽항

○ 규 모 : 방파제L=100m, 물양장L=80m, 호안L=53m, 선양장L=10m 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,648백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	14,648	0	450	1,900	12,298
시 도 비	12,597	0	387	1,634	10,576
시군구비	2,051	0	63	266	1,722

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 공사 계약의뢰(조달청) : 2022. 4. 21.

○ 실시설계용역 완료 : 2022. 5. 4.

○ 조달청계약진행에 따른 서류보완 완료 : 2022. 6. 21.

☐ 향후계획

○ 개찰 및 계약체결 : 2022. 8.

○ 총괄 및 1차분 착공 : 2022. 9.

☐ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경승인: 2022. 3. 7.

→ 당초: 14,648백만원, 변경: 16,078백만원

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 28

사업명	미세먼지 차단숲 조성	담당자	공원과 차범찬(☎659-4623)
-----	-------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 여수국가산단 및 울촌산단에서 발생하는 미세먼지, 차량 배기가스 등 대기 오염물질을 차단하는 숲을 조성하여, 시민 건강증진 및 휴식공간 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2022
- 위 치 : 여수시 소라면 덕양리 1412-24번지 일원 등
(양지바름공원 등 5개소)
- 규 모 : 미세먼지 차단숲 조성 A=10ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000	1,910	6,884	1,206	
국 비	5,000	955	3,854	191	
시군구비	5,000	955	3,030	1,015	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2020년 사업 착공 (A=3ha / 양지바름공원) : 2020. 8.
- 2020년 사업 준공 : 2021. 4.
- 2021년 사업 착공 (A=7ha / 4개사업장) : 2021. 5.
- 2021년 사업 3개지구 준공 (A=4.9ha) : 2021. 11.
- ※ 신월웅천지구, 울촌산단지구, 국가산단지구

□ 향후계획

- 울촌조화지구 사업 추진 (A=2.1ha) : 2022. 9.
- 미세먼지 차단숲 조성사업 준공 (총 A=7ha) : 2022. 12.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황 29

사업명	웅천 장도공원 예술의 숲 조성	담당자	공원과 윤현우(☎659-4630)
-----	------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 여수시 웅천 장도에 바다·하늘·섬·숲 등 청정 블루자원을 활용, 블루 이코노미 대표 숲 조성하여 섬·숲문화예술이 함께 공존하는 명품 공원으로 가꾸어 나가고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 여수시 웅천동 1902번지 일원

○ 규 모 : A=92,865m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,000	2,000	1,100	1,600	2,300
국 비	210		210		
시 도 비	2,027		377	730	920
시군구비	4,763	2,000	513	870	1,380

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 44%)

○ 실시설계 용역 착수 : 2020. 8. 24

○ 2021년 예술의 숲 조성사업 실적(3종 11억)

- 오션뷰 산책로 조성 : L=247m, B=2m / 3억원

- 난대림 조성 : 가시나무 외 9종 1,683본, 야생화 29,660본 등 / 5억원

- 섬숲생태복원 : 동백나무 외 16종 3,570본, 야생화 69,500본 등 / 3억원

□ 향후계획

○ 연차별 예술의 숲 조성사업 추진 : 2022. ~ 2023.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 30

사업명

여수시 어린이도서관 생활SOC
복합화사업

담당자

시립도서관 김가은(2659-4777)

□ 사업목적 및 필요성

○ 차별화된 어린이도서관 건립으로 부모와 어린이가 함께하는 문화학습 및 소통공간 제공을 통한 정주여건 개선

○ 아이 낳고 키우기 좋은 여성친화도시 브랜드 이미지 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 11. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 전라남도 여수시 소라면 죽림리 1248번지(산들공원)

○ 규 모 : 대지면적 5,239.4㎡, 연면적 2,500㎡(지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원 ※ 부지(시유지) 개별공시지가 760 포함

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000	760	0	1,307	7,933
국 비	625	0	0	625	0
도비(전환분)	3,727	0	0	0	3,727
시군구비	5,648	760	0	682	4,206

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

○ 균특예산 및 생활SOC 복합화사업 신청.선정

○ 공공건축 기획 용역 및 사업계획 사전 검토

○ 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 용역

○ 통합설계 공모 및 기본.실시설계 용역

2020. 11. ~ 2021. 3.

2021. 2. ~ 10.

2021. 11. ~ 2022. 3.

2021. 11. ~ 2022. 12.

2022. 4. ~ 2023. 3.

□ 향후계획

○ 건립공사 추진

○ 어린이도서관 개관 준비

○ 개관.운영

2023. 5. ~ 2024. 7.

2024. 8. ~ 12.

2024. 12.

□ 사업변경 내역

○ (당초) 사업기간: 2021. 11.~2024. 10. (현재) 사업기간: 2021. 11.~2024. 12.

- 사유 : 설계공모 재공고로 인한 사업기간 변경

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 31

사업명	어촌뉴딜300 동도항사업	담당자	섬자원개발과 백종환 (☎659-3988)
-----	---------------	-----	------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 일자리 창출
- 어촌·어항 현대화를 통한 해양관광 활성화와 어촌의 혁신성장 견인

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 여수시 삼산면 동도리 일원
- 규 모 : 대합실, 선착장·방파제 정비, 어구보관창고, 거문진 및 포진지 쉼터, 어민휴게소, 마을회관 리모델링, 해안공원조성, 공동 작업장 조성 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,625백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,625	-	1,525	3,050	3,050
국 비	5,338	-	1,068	2,135	2,135
시 도 비	686	-	137	275	274
시군구비	1,601	-	320	640	641

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 위(수)탁 계약체결 : 2021. 1. 18.
- 리빙랩 사업대상지 선정 : 2021. 3. 26.
- 리빙랩 현장포럼(1차~7차) : 2021. 11.26.

☐ 향후계획

- 기본계획 승인(해수부) : 2022. 7. 말
- 인허가 협의 완료(해역이용 협의 등) : 2022. 8.
- 시행계획(설계) 협의(전남도, 해수부)완료 : 2022. 11.
- 공사 착공 : 2022. 11.
- 생활 SOC 공사 착공 : 2022. 11.
- 공사 준공 : 2023. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황 32

사업명	어촌뉴딜300 장지항사업	담당자	섬자원개발과 백종환 (☎659-3988)		
-----	---------------	-----	------------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 일자리 창출

○ 어촌·어항 현대화를 통한 해양관광 활성화와 어촌의 혁신성장 견인

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 여수시 남면 심장리 92-2번지(장지항) 일원

○ 규 모 : 방파제·선착장 정비, 공동작업장 조성, 안전난간, 어항준설, 복지회관 리모델링, 바다캠핑장, 어부장터, 몽돌해안쉼터 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,780백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,780	0	1,556	3,112	3,112
국 비	5,445	0	1,089	2,178	2,178
시 도 비	700	0	140	280	280
시군구비	1,635	0	327	654	654

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 위(수)탁 계약체결 : 2021. 1. 18.

○ 선도사업 대상지 선정 : 2021. 2. 18.

○ 공간환경 마스터플랜 디자인심의 완료 : 2021. 12. 24.

○ 공간환경 마스터플랜 고시 : 2022. 2. 18.

□ 향후계획

○ 실시설계 용역 완료 : 2022. 11.

○ 시행계획(설계) 협의(전남도, 해수부)완료 : 2022. 12.

○ 공사 착공 : 2023. 1.

○ 공사 준공 : 2023. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 33

사업명	여수시 월내위생매립장 증설	담당자	생활자원사업소 김태완(☎659-4889)		
-----	----------------	-----	---------------------------	--	--

☐ **사업목적 및 필요성**

- 여수시 월내매립장 매립가능 용량 대비 90%이상 폐기물이 매립되어 매립 용량 확보를 위한 제방 축조
- 기존 매립장 용량을 (수직)증설하여 사용기간 연장을 통해 안정적인 폐기물 처리기반 확보

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2023. 4. ~ 2024. 4.(1년)
- 위 치 : 여수시 진달래길 310-157(월내동)
- 규 모 : 기존 매립장 용량 증설(306,360m³)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,600	0	402	0	5,198
국 비	1,680	0	0	0	1,680
시군구비	3,920	0	402	0	3,518

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)**

- 타당성 조사, 기본 및 실시설계 용역 실시 : 2021. 3. ~ 2022. 3.
- 자원순환 집행계획 반영(환경부, 전라남도) : 2021. 12.
- 국고보조금 예산사전심의 완료(환경관리공단) : 2022. 3.
- 폐기물처분시설 변경승인(전라남도) : 2022. 5.
- 기본 및 실시설계 재원협의 요청(영산강유역청) : 2022. 5.

☐ **향후계획**

- 월내매립장 증설 공사 착공 : 2023. 4.
- 월내매립장 증설 공사 준공 : 2024. 4.

개별 투자심사 사업 추진현황 34

사업명	여수국가산단 복합문화센터 (공동세탁소) 건립	담당자	산업지원과 박재연(26659-3633)		
-----	-----------------------------	-----	-----------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 산업단지 내 열악한 인프라로 인해 문화 및 복지적 혜택을 누리지 못하는 근로자들의 정주여건을 개선하여 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2024.

○ 위 치 : 여수시 주삼동 1038-1번지(삼동지구, 여수국가산단)

○ 규 모 : 대지면적 2517.9㎡, 연면적 2,970㎡, 건축 2동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000	-	1,506	750	7,744
국 비	3,500	-	27	-	3,473
시 도 비	450	-	-	450	-
시군구비	6,050	-	1,479	300	4,271

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 7%)

○ '21년 산단 복합문화센터 건립사업 정부합동 공모 선정 : 2021. 4. 23.

○ 전남도 지방재정투자사업 심사 완료 : 2021. 7. 27.

○ [공동세탁소] 실시설계 완료 : 2021. 11. ~ 2022. 6.

○ [복합문화센터] 공공건축 기획 용역 : 2021. 11. ~ 2022. 8.

○ [복합문화센터] 설계 공모, 실시설계 : 2022. 8. ~ 2023. 5.

□ 향후계획

○ [공동세탁소] 공사 착·준공 : 2022. 8. ~ 2022. 12.

○ [복합문화센터] 공사 착·준공 : 2023. 6. ~ 2024. 5.

개별 투자심사 사업 추진현황 35

사업명

분해성 고분자소재 상용화 기반구축 사업

담당자

산업지원과 김경태(3659-3628)

□ 사업목적 및 필요성

○ 폐플라스틱, 미세플라스틱 등 환경유발 오염물질에 대한 분해성 고분자 소재 기술 개발을 통한 고부가가치 신규산업육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2023.(3년)

○ 위 치 : 여수국가산업단지 삼동지구 A1-13(주삼동 1032-4)

○ 규 모

- (기반구축) 센터구축 2,072㎡(1층 생산시설 및 기업지원 공간, 2층 실험실 및 사무 공간)

- (장비구축) 15대(생산지원장비 6대, 시험분석장비 9대)

- (기업지원) 시제품 제작(32건), 시험·분석·인증(50건), 인력양성 및 기술지도(52건)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,807백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	16,807	-	5,501	8,268	3,038
국 비	6,000	-	1,312	2,344	2,344
시 도 비	4,250	-	1,660	2,340	250
시군구비	6,361	-	2,480	3,510	371
민간자본	196	-	49	74	73

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 분해성 고분자소재 상용화 기반구축 사업 기획보고서 완료 : 2019. 10.

○ (산업부) 국비 사업 최종 확정 : 2020. 5. 1.

○ '21년 신규사업 국비 확보(13.12억 원) : 2020. 12.

○ (산업부) '21년 스마트특성화 기반구축사업 공모 선정 : 2021. 4. 2.

○ '21년(1차 년도) 보조금 교부(시비 24.8억 원) : 2021. 10. 21.

○ 1차 년도 사업 추진(부지매입) : 2021. 11. 25.

○ '22년(2차 년도) 사업비 국비 확보(23.44억 원) : 2021.12.

□ 향후계획

○ 센터 착공 : 2022. 9.~

○ 장비구축 및 기업지원 : 2022. ~ 2023.

○ 분해성 고분자소재 상용화 센터 준공 및 인허가 완료 : 2023. 6.~

개별 투자심사 사업 추진현황 36

사업명	글로벌 스마트 관광도시 조성사업	담당자	관광과 김태원(☎659-3996)
-----	-------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광요소와 기술요소를 융·복합한 글로벌 스마트 관광도시를 조성하여 시민 및 관광객에 대한 맞춤형 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 11. ~ 2022. 9.

○ 위 치 : 여수해양공원 일대

○ 규 모 : 1.5km(이순신광장 ~ 낭만포차)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,000	0	0	7,000	0
국 비	3,500	0	0	3,500	0
시 도 비	700	0	0	700	0
시군구비	2,800	0	0	2,800	0

□ 향후계획

○ 행정절차(사전정보화 협의, 보안성 검토 등) 이행 : 2022. 1. ~ 2.

○ 계약 체결(여수시↔컨소시엄사) : 2022. 4. 18.

○ 시설물 설치 관련부서 협의 : 2022. 5. ~ 7.

○ 회계검증 용역 계약 체결 : 2022. 6. 13.

○ 가맹점 홍보 및 모집 : 2022. 7. ~ 8.

○ 스마트경험 등 시설물 설치 : 2022. 8.

○ 통합앱 구축 완료 : 2022. 8.

○ 거버넌스(홍보물 및 홍보영상 제작 등) 홍보 : 2022. 8. ~ 9.

○ 연계테스트 및 안정화 : 2022. 9.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황 37

사업명	여수산단 디지털 환경안전 모니터링 시스템 구축	담당자	산단환경관리사업소 이오현(☎659-2812)
-----	------------------------------	-----	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 3D GIS와 IoT 센서기반 환경·안전 통합모니터링 시스템 구축을 통해 환경 오염과 안전사고의 예방 및 신속대응이 가능한 스마트 산업단지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 9. 1. ~ 2023. 12. 31.

○ 위 치 : 전라남도 여수시 주삼동 1032-5

○ 총사업비 : 130억원 (국비 85억, 도비 13.5억, 시비 31.5억)

○ 사업내용 : 환경모니터링 장비, 유틸리티배관 DB·GIS작업, 상황실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	130,000	-	4,080	5,920	3,000
국 비	8,500	-	3,000	3,500	2,000
시 도 비	1,350	-	324	726	300
시군구비	3,150	-	756	1,694	700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

○ 참여기관 선정(권소사업, 사업계획서 제출) : 2021. 6. ~ 10.

○ 협약체결[전담기관(산단공)·수행기관(여수시+참여기관)] : 2021. 10. 25.

○ 사업 착수보고회 개최 : 2021. 11. 9.

○ 1차년도(2021년도) 사업비 교부(환경산업진흥원) : 2021. 11. 29.

□ 향후계획

○ 2차년도(2022년도) 사업비 교부(환경산업진흥원)

○ 디지털 트윈 기반 3차원 공간정보 통합 시스템(3D GIS) 구축

○ 통합관제센터 상황실 인프라 및 환경 모니터링 시스템 구축

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 38

사업명	돌산 생활SOC복합화 사업	담당자	체육지원과 김지아(2659-3268)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 공동육아나눔터 복합시설 건립으로 원도심권 정주여건 개선 및 시민 복지 서비스 제공에 따른 지역주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 여수시 돌산읍 우두리 1117-5번지(구, 돌산청사 건너편)

○ 규 모 : 지하1층~지상2층/1동, 연면적 2,665㎡
- 수영장(5Lane), 다목적체육관, 공동육아나눔터 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,500	0	0	500	9,000
국 비	4,000	0	0	200	3,800
시군구비	5,500	0	0	300	5,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%-건축기획 용역 중)

○ 시장님 방침결재(국민체육센터 + 다른 시설 복합화 검토) : 2021. 1. 12.

○ 공모사업 신청(여수시→전라남도→국무조정실 생활SOC 추진단) : 2021. 5. 10.

○ 공모사업 확정(국무조정실 생활SOC 추진단) : 2021. 9. 30.

○ 지방재정투자심사(전라남도) : 2021. 11. 16.

○ 공유재산관리계획 반영 : 2022. 4. 14.

□ 향후계획

○ 건축설계 공모 추진 : 2022. 7. ~ 12.

○ 기본 및 실시설계용역(행정절차 이행 포함) : 2023. 1. ~ 10.

○ 착공 및 준공 : 2023. 11. ~ 2025. 6.

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 여수시에서 '21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
	해		당		없		음	

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 여수시에서 '21년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후	
BTL	2005년도 하수관거정비	푸른여수 지킴이(주)	38,662	41,227	3,823	3,494	36,625	'10. 3. 31.~ '30. 3. 30.
	2008년도 하수관거정비	여수맑은 물사랑(주)	55,475	28,031	4,106	3,747	70,636	'14. 2. 14.~ '34. 2. 13.
BTO	음식물자원화 시설 설치사업	(주)여수엑스 포환경	11,349	44,787	3,750	3,954	33,763	'10.1.15.~ '30.1.14

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2021년까지는 집행액(결산기준), 2022년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

☐ 하수관거정비사업 →

- 민간사업자가 관리운영권 행사의 방법으로 약정한 기간 동안 지자체 등에 시설을 임대하고, 약정된 임대료 수입을 통해 투자비 회수(국비 70%, 시비 30%)
- 시설임대료는 현재가치로 평가하여 부채로 계상하고 있음

$$\text{○ 시설임대료} = \text{총민간투자비} \times \frac{\text{수익률}}{1 - (1 + \text{수익률})^{-(\text{임대기간})}}$$

☐ 음식물자원화시설 설치사업

- BTO 사업의 재정부담액은 연간 음식물 처리량에 톤당 단가를 곱한 금액. 매년 일정 규모의 사용료가 지출 되므로 재정부담이 큼.

■ 10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명	2005년 하수관거 BTL 사업	담당자	하수도과 강성욱(☎659-4986)		
-----	-------------------	-----	---------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

☐ 재원조달의 한계로 장기간이 소요되는 하수관거 정비사업을 민간자본을 활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 향상 및 하천수질개선 도모

☐ 사업개요

☐ 기 간 : 2006. 7. 31. ~ 2010. 3. 30.
☐ 위 치 : 6개처리 분구(학동, 화장, 신월, 여도, 둔덕, 세구지)
☐ 민간사업자 : 푸른여수지킴이(주)
☐ 총사업비 : 38,662백만원
☐ 사업규모 : L=47.7km, 배수설비 4,036개소

☐ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	85,169	45,050	3,494	3,431	33,194
국 비	55,747	28,097	2,408	2,345	22,897
시군구비	29,422	16,953	1,086	1,086	10,297

☐ 추진단계

☐ 운영 중(운영기간 : 2010. 3. 31. ~ 2030. 3. 30.)

☐ 향후계획

☐ 매분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

■ 10-3-2. 개별 민간투자사업 현황

사업명	2008년 하수관거 BTL 사업	담당자	하수도과 강성욱(☎659-4986)		
-----	-------------------	-----	---------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 재원조달의 한계로 장기간이 소요되는 하수관거 정비사업을 민간자본을 활용하여 정비함으로써 하수처리장 운영효율 향상 및 하천수질개선 도모

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 12. 14. ~ 2014. 2. 13.

○ 위 치 : 6개처리 분구(연등, 여서, 웅천, 여천, 소호, 수정)

○ 민간사업자 : 여수맑은물사랑(주)

○ 총사업비 : 55,475백만원

○ 사업규모 : L=34.76km, 배수설비 4,403개소

☐ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	106,520	32,137	3,747	3,430	67,206
국 비	65,574	17,826	2,405	2,202	43,141
시군구비	40,946	14,311	1,342	1,228	24,065

☐ 추진단계

○ 운영 중(운영기간 : 2014. 2. 14. ~ 2034. 2. 13.)

☐ 향후계획

○ 매분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명	음식물자원화시설 설치사업	담당자	도시미화과 문채영 (☎659-3847)		
-----	---------------	-----	--------------------------	--	--

☐ **사업목적 및 필요성**

- 음식물류폐기물의 원활한 처리를 통해 쾌적한 주민생활환경 유지
- 호기성 퇴비화 공법을 이용한 음식물류폐기물의 자원화

☐ **사업개요**

- 기 간 : '10 1. 15. ~ '30. 1. 14.
- 위 치 : 여수시 진달래길 310-142(월내동)
- 민간사업자 : (주)여수엑스포환경
- 총사업비 : 11,349백만원(국비 1,620/ 시비 658/ 민자 9,071)
- 사업규모 : 90톤/일(호기성 퇴비화 공법)

☐ **재정부담 현황**

- 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)
 - 계약기간 : 2010. 1. 15. ~ 2030. 1. 14.
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	86,254	44,787	3,750	3,954	33,763
시군구비	86,254	44,787	3,750	3,954	33,763

☐ **추진단계**

- 운영 중

☐ **향후계획**

- 사용료 단가는 매년 4. 1. 소비자물가지수 변동률 반영하여 조정
 - 2021년 단가 : 96,603원/톤, 2022년 단가 : 99,017원/톤

☐ **사업변경 내역**

- 해당없음