

8. 유기동물 임시보호소 설치사업

【농업정책과 반려동물팀】

- ◇ 유기동물 개체수 증가로 기존 유기동물보호소 수용능력 초과문제 해결
- ◇ 유기동물의 생명과 안전의 적정관리를 통한 동물보호 시스템 체계화

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. ~ 2024.
- 위 치: 여수시 평여동 579-1번지 외 15필지(행정동: 삼일동)
- 사 업 량: 부지 3,976㎡, 건축 연면적 742.42㎡(1개동/ 150두 수용)
- 1층(사무실, 관리실, 휴게실) / 206.98㎡, 2층(보호실, 진료실, 미용실 등)/ 535.44㎡
- 사 업 비: 32억 원(국비 6, 시비 26) * '24년 본예산: 12억 원
- 사업내용: 유기동물보호소 이전 확대 설치

□ 추진상황

- '22년 반려동물인프라구축 공모사업 신청(농식품부) : 2021. 4.
- 보호센터 설계 기본·실시설계용역 계약 및 추진 : 2021. 11.
- 보호센터 부지(진출입로) 협의 및 최종 확정 : 2023. 3.
- 보호센터 기본·실시설계용역 준공 : 2023. 11.

□ 추진계획

- 보호센터 설치 행정절차 진행·추진 : 2024. 1. ~ 3.
- 보호센터 설치사업 입찰·시공업체 선정 : 2024. 2. ~ 3.
- 분야별 시공업체 계약 및 공사 착공·준공 : 2024. 3. ~ 10.

□ 위치도 및 현장사진

