

❖ [별첨 8] 개별 투자심사 사업 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 1

사업명	섬마을 너울길 조성사업	담당자	관광과(☎659-3882)
-----	--------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 국도77호선 연륙·연도교 개통에 따른 섬섬여수의 대표적인 섬 테마 관광 자원 개발로 폭발적인 관광객 수요에 적극 대응
- 「가고 싶은 섬」 낭도와 연결되는 섬 지역의 매력적인 관광자원 개발로 관광객 유치 및 주민 소득 창출 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 여수시 화정면 적금, 조발도 일원
- 내 용 : 적금(금굴 자원화, 전망대, 적금둘레길 등), 조발(스카이워트, 쉼터)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,500	1,238	337	4,724	1,201
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,750	618	7	1,924	1,201
시군구비	3,750	620	330	2,800	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 실시설계용역 착수 : '20. 5. 19.
- 적금도(금굴 자원화 등) 공사 추진 : '21. 9. 23. ~ '22. 12. 29.
- 스카이워크 실시설계용역(설계공모) 착수 : '22. 11. 14.
- 조발도(쉼터) 공사 착공 : '23. 12. 4.

☐ 향후계획

- 조발도(스카이워크) 공사 착공 : '24. 3. 5.
- 조발도(쉼터) 공사 준공 : '24. 6. 4.
- 조발도(스카이워크) 공사 준공 : '25. 10.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 2

사업명	금오도 비렁길 활성화사업	담당자	관광과(☎659-3883)
-----	---------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 우리지역의 주요 섬 관광 자원인 금오도 비렁길 탐방로에 출렁다리를 설치하여 섬섬여수에 맞는 관광자원 개발

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 여수시 남면 금오도 비렁길 4~5코스 내

○ 내 용 : 출렁다리 1개소(L=116m), 탐방로 개설(L=453.6m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,903백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,903	1,169	1,255	479	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,452	587	627	238	-
시군구비	1,451	582	628	241	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 실시설계용역 추진 : '20. 3. 11. ~ '22. 7. 7.

○ 공사 착공 : '22. 8. 25.

☐ 향후계획

○ 공사 준공 : '24. 3. 15.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 3

사업명	페플라스틱 자원화 소재개발을 위한 실증기반 조성사업	담당자	산업지원과(26659-3628)
-----	---------------------------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 환경오염원인 페플라스틱의 생활·환경 문제 능동적 해결
- 페플라스틱의 고부가 가치 기술개발 및 실증화 사업을 통해 신산업 창출

□ 사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2023(4년)
- 위 치 : 여수미래혁신지구
- 주체/주관 : 산업부(전남도, 여수시)/ 한국건설생활환경시험연구원
※ 참여기관 : 전남테크노파크, 한국화학연구원
- 사업내용 : 페플라스틱 자원화 기술개발, 실증장비 및 실증동 구축, 기술지원, 사업화 지원, 인력양성 등
 - (센터구축) 실증센터 건축(부지 2,476㎡, 연면적 1,320㎡)
 - (장비구축) 26종(전처리 및 분석장비 7, 물성평가 및 시편가공 장비14, 복합소재 실증장비 2, 해중합 실증장비2)
 - (기술지원) 페플라스틱 자원화 기술개발 및 사업화 지원, 전문인력 양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,920백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2024년 이후
계	16,920	12,710	4,210	-	-
국 비	8,000	5,670	2,330	-	-
도 비	4,000	3,060	940	-	-
시군구비	4,000	3,060	940	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	920	920	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 산업부 산업혁신기반구축 공모 선정 : '20. 9.
- 1차년도 보조금(시비) 지급(5.75억) : '20. 9.
- 2차년도 보조금(시비) 지급(15.35억) : '21. 4.
- 페플라스틱 자원화 실증동 준공 : '22. 3.
- 3차년도 보조금(시비) 지급(9.5억) : '22. 3./ 8.
- 4차년도 보조금(시비) 지급(9.4억) : '23. 4./ 6.
- 장비구축 및 기술지원 : '23. 1. ~ 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 4

사업명	동문동 우리은행 뒤 도시계획도로 개설	담당자	도로과(☎659-4076)
-----	----------------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획도로 개설로 오랜 주민숙원 해결 및 화재 등 재난상황대비
- 구도심 지역 도로개설로 지역균형발전 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 8. ~ 2026. 2.
- 위 치 : 여수시 관문동 381번지 일원
- 규 모 : 도로확장 L=196m, B=6~8m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,860백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,860	106	1,704	1,500	550
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,860	106	1,704	1,500	550
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 실시설계용역 착수 : 2019. 8.
- 실시설계용역 완료 : 2020. 7.
- 감정평가 및 보상협의를 : 2023. 4.
- 편입토지 및 지장물건 보상 추진 : 2023. 5. ~

☐ 향후계획

- 공사착공 : 2025. 3.
- 공사준공 : 2026. 2.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 5

사업명	국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업	담당자	하수도과(☎659-4991)
-----	---------------------------	-----	-----------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 저지대인 롯데마트 일원은 만조와 집중호우가 겹칠 경우 도로가 침수되는 지역으로 관로정비 및 배수시설 설치를 통해 시민의 안전 확보와 재산 보호

☐ 사업개요

○ 위 치 : 국동, 대교동 일원

○ 사 업 량 : 빗물펌프장 1,500m³/분, 저류지 17,000m³, 관거개량 2.0km

○ 사 업 비 : 35,728백만원(국비 24,937, 시비 10,791)

○ 사업기간 : 2020 ~ 2026

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,728백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	35,728	2,914	2,210	1,524	29,080
국 비	24,937	700	500	1,067	22,670
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,791	2,214	1,710	457	6,410
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 14%)

○ 부지 사용 협의(여수지방해양수산청) : '19. 7. 26.

○ 중점관리지역 지정 및 공고(환경부) : '19. 9. 27.

○ 지방재정 투자심사(중앙) : '19. 10. 31.

○ 하수도정비대책 승인(환경부) : '20. 4. 7.

○ 기본 및 실시설계용역 착수 : '20. 12. 9.

○ 어항개발사업 시행 허가(여수지방해양수산청) : '22. 9. 21.

○ 설계 VE용역 완료 : '23. 2. 2.

○ 통합건설사업관리용역 착수 : '24. 2. 19.

○ 공공하수처리시설 인가 : '24. 3. 22.

○ 기본 및 실시설계용역 완료 : '23. 5. 16.

○ 시설공사 낙찰자 선정[(주)디에스종합건설 등 3개사] : '24. 6. 27.

☐ 향후계획

○ 시설공사 착공 : '24. 8. 5.

○ 공사추진 : '24. 8. ~ '26. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 6

사업명	소호2지구 연안정비사업	담당자	해양정책과(☎659-2282)
-----	--------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역 내 부족한 여가공간 및 오픈 스페이스 공간을 확보하고 바다 체험 친수공간을 조성하여 새로운 볼거리와 편안한 휴식공간을 제공함으로써 지역주민의 삶의 질 향상 및 관광객 유치에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 소호동 1181-5 일원
- 규 모 : 해안산책로 L-1,371m, 공연광장 A=844m², 전망광장 A=643m² 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,146백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,146	4,500	500	3,146	3,000
국 비	5,573	2,250	250	1,573	1,500
시 도 비	997	-	75	472	450
시군구비	4,576	2,250	175	1,101	1,050
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(보상 및 공사중, 진도 : 35%)

- 제3차 연안정비 기본계획 반영 : '20. 6. 3.
- 공유수면 점용 승인 및 행정절차 이행 완료 : '22. 12.
- 총괄 및 1차분 착공 : '23. 3. 26.
- 총괄 및 1차분 공사 일시정지 : '23. 8. 30.
- 어민들의 보상 전 선공사 추진 반대
- 맨손어업 보상 감정평가 완료 : '24. 6. 13.
- 맨손어업 보상 추진 : '24. 7. 26.

□ 향후계획

- 공사 추진 : '24. 8. ~
- 공사 완료 : '26. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 7

사업명	시민회관·진남문예회관 리모델링 사업	담당자	문화예술과(23659-4754)
-----	---------------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 시설 노후화(시민회관 35년, 진남문예회관 29년)에 따른 안전사고 예방, 다양한 공연형태 수용 및 시민 문화욕구 충족을 위한 리모델링 필요

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 8. ~ 2024. 8.

○ 위 치 : 여주시 좌수영로 69

○ 규 모 : 지하1층, 지상 3층 / 2동, 부지 5,255㎡, 연면적 7,773㎡

○ 사업내용 : 공연장 2개동의 건축물 및 공연장 설비 전체에 대한 리모델링

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,800백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	19,800	1,450	-	5,000	13,350
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	238	238	-	-	-
시군구비	19,562	1,212	-	5,000	13,350
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 시 재정상황을 고려한 단계별 사업 추진(50억) : '23. 8.

- 사업 축소는 어려우며, 재정상황을 고려하여 단계별 사업 추진

○ 계약심사(도) 사전 협의(건축·무대·전기·소방) : '23. 11.

○ 계약심사(도) 완료 : '24. 2. ~ 5.

○ 일상감사 완료 : '24. 6.

○ 공사 발주(1차분) : '24. 6.

☐ 향후계획

○ 1차분 공사 준공 : '24. 12.

○ 2차분 공사 추진 : '27. 1.~

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 8

사업명	종화지구 새뜰마을사업	담당자	도시재생과(☎4557)
-----	-------------	-----	--------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 종화지구 마을 내 취약지역 생활여건개선(주택정비, 생활위생정비 등)

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2024

○ 위 치 : 종화동 900-3번지 일원

○ 규 모 : 105,110m² / 주택정비, 생활·위생 정비, 안전사업, 휴먼케어사업, 주민역량강화 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,747백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,747	5,586	1,366	795	-
국 비	4,358	3,446	685	227	-
시 도 비	560	427	100	33	-
시군구비	2,829	1,713	581	535	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 새뜰마을사업 공모 선정 : '19. 4. 1.

○ 마스터플랜 조건부 승인(국토교통부) : '20. 8. 4.

○ 집수리사업(민관협력형) 완료(해비타트 28호) : '21. 6. 25.

○ 집수리사업(철거) 완료(20호) : '22. 1. 26.

○ 공동이용시설 신축공사 준공 : '22. 2. 28.

○ 골목길 정비 및 소공원 조성공사 착공 : '22. 8. 24.

○ 상·하수도 정비사업 준공 : '23. 6. 21.

○ 골목길 정비 및 소공원 조성공사 준공 : '23. 6. 29.

○ 임시사랑방 철거공사 완료 : '23. 7. 20.

○ 마을카페 신축 및 사랑방 리모델링 공사 착공 : '23. 11. 6.

☐ 향후계획

○ 마을카페 신축 및 사랑방 리모델링 공사 준공 : '24. 7.

○ 준공보고 및 정산 : '24. 12.

☐ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : 2019 ~ 2022 → 2019 ~ 2024 (준공지연에 따른 사업기간 변경)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 9

사업명	원도심권 노인복지관 건립사업	담당자	노인장애인과의(2659-3733)
-----	-----------------	-----	--------------------

☐ 사업개요

- 위 치 : 여수시 관문동 861번지 외 22필지
- 사업기간 : 2019년 ~ 2025년
- 규 모 : 연면적 2,122㎡(지상 4층) / 부지 2,257㎡(648평)
- 중요시설 : 사무실, 경로식당, 물리치료실, 다목적실, 체력단련실 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,912백만원(시비 100%) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,912	3,261	1,100	2,492	5,059
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	11,912	3,261	1,100	2,492	5,059
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 여수시 도시관리계획 시설 결정(사회복지시설)
- 건축기획 용역 추진
- 건축 설계공모 당선작 선정 및 설계용역 계약 체결
- 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 지방토지수용위원회 토지수용 재결
- 토지 보상 협의 및 공탁
- 협의 완료부지 건물 및 지장물 철거 공사

☐ 향후계획

- 행정절차(BF 예비인증 등) 추진
- 건축협의(인허가 등) 및 공사 발주(착공)
- 원도심권 노인복지관 준공

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 변경(당초 9,753,607,000원 → 변경 11,912,308,000원)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 10

사업명	만흥동 마래2터널 우회도로 개설	담당자	도로과(☎659-4071)
-----	-------------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 구도심 간 원활한 교통흐름 제공 및 마래2터널의 문화재 보전과 관광자원 활용에 따른 우회 도로개설 필요

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2028

○ 위 치 : 여수시 만흥동 산272-6번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1,310m, B=10.5m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	17,200	296	85	300	16,519
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	17,200	296	85	300	16,519
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본 및 실시설계용역 착수 : '18. 10. 1.

○ 실시설계용역 1차분 준공 및 2차분 착수 : '19. 6. 10.

○ 도시관리계획(도로) 결정 변경 및 지형도면승인 고시 : '20. 2. 25.

○ 소규모 환경영향평가 협의 중 : '24. 7. 현재

☐ 향후계획

○ 소규모 환경영향평가 협의 : '24. 8.

○ 공사 추진 : '25. 1. ~ '28. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 11

사업명	여문공원 종합정비	담당자	공원과(☎659-4674)
-----	-----------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 여문공원 리모델링을 통해 체험형 놀이터를 조성하여 아이들의 놀이문화 확산 및 육아 친화도시 조성으로 여서·문수지구 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2023

○ 위 치 : 여문공원(여서동 210번지 일원)

○ 사업량 : 테마놀이, 물놀이, 숲속놀이기구, 산책로, 휴게시설, 관리사무소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,465백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,465	3,536	929	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	750	250	500	-	-
시군구비	3,715	3,286	429	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 지방재정투자사업 심사(완료) : '19. 10.

○ 여문공원 종합정비사업 계획 방침 결정 : '20. 7. 18.

○ 여문공원 종합정비 실시설계용역 계획수립 : '20. 1. 6.

○ 여문공원 산책로 정비사업(3구역) 추진 : '21. 2. 20.

○ 여문공원(3구역) 화장실 신축 완료 : '21. 12. 28.

○ 여문공원 아이나래 놀이터(2구역) 조성사업 추진 : '22. 11. 30.

○ 시군 현안 재정지원 대상사업 확정(도비 5억 확보) : '22. 10. 18.

○ 아이나래 숲속 놀이터 조성사업(1구역) 계약의뢰 : '23. 5. 30.

○ 여문공원 아이나래 숲속 놀이터 조성사업 추진 : '23. 7.~11.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 12

사업명	화장동 공영주차장(주차타워) 신축	담당자	주차차량과(2659-4149)
-----	--------------------	-----	------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 원룸 및 상가 밀집 지역으로 주차난(불법주정차 등)이 있어 긴급차량 진입로 확보 등을 통해 주민 안전 제고
- 상가지역 주차장 확보로 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 여수시 화장동 795-1번지
- 규 모 : 주차타워(지상3층(4면), 연면적 7,842㎡, 주차 295면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,700백만원(균특 2,000, 특교세 300, 시비 9,400)
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,700	4,300	7,400	-	-
국 비	-	-	-	-	-
균특보조금	2,000	2,000	-	-	-
특별교부세	300	300	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,400	2,000	74,00	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 생활SOC 추진 방침 결정 : '19. 07.
- 공유재산관리계획 의결(시의회) : '19. 10.
- 지방재정 투자심사(86억원-전남도) : '19. 12.
- 기본 및 실시설계용역 준공 : '21. 02.
- 2022년 추경예산 74억 확보(시66억, 국8억) : '22. 02.
- 공사 착공 : '22. 10.
- BF본인증 용역 계약 : '23. 03.
- 신축공사 준공 및 임시 개방 : '24. 01.

☐ 향후계획

- BF본인증 용역 완료 : '24. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 13

사업명	어촌뉴딜300 우학항 사업	담당자	섬발전지원과(☎659-2287)
-----	----------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 일자리 창출
- 어촌·어항 현대화를 통한 해양관광 활성화와 어촌의 혁신성장 견인

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 여수시 남면 심장리 975-9 우학항(미포마을) 일원
- 규 모 : 어구보관창고, 비령해안 자전거길 및 산책로, 비석거리공원, 경로회관 리모델링, 귀어인쉼터 신축, 역량강화 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,139백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액*	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,139	4,732	2,407	-	-
국 비	4,998	3,313	1,685	-	-
시 도 비	643	426	217	-	-
시군구비	1,498	993	505	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

* 위탁사업으로 '23년까지 위탁사업비 기집행 완료

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 기본계획 승인고시 : '20. 12.21
- 생활SOC사업 토목공사 착공 : '21. 8. 10.
- 시행계획 협의(수변길 제외) 완료 : '23. 2. 10.
- 특화사업 착수 : '23. 2. 10.
- 공원계획 변경(수변길 및 전망대) 완료 : '23. 5. 31.

☐ 향후계획

- 시행계획 추가(수변길 및 전망대) 고시 및 착수 : '24. 7.
- 사업 완료 : '24. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 14

사업명	어촌뉴딜300 직포항 사업	담당자	섬발전지원과(☎659-2288)
-----	----------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 일자리 창출
- 어촌·어항 현대화를 통한 해양관광 활성화와 어촌의 혁신성장 견인

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 여수시 남면 직포리 직포항 일원
- 규 모 : 차도선 공영주차장, 마을공동작업장, 노천해수탕, 북방파제 연장, 다목적회관 신축, 마을경관 및 해수욕장 정비, 역량강화 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,190백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액*	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,190	5,645	3,545	-	-
국 비	6,433	3,951	2,482	-	-
시 도 비	827	508	319	-	-
시군구비	1,930	1,186	744	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

* 위탁사업으로 '23년까지 위탁사업비 기집행 완료

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- 기본계획 승인고시 : '20. 11.10.
- 생활SOC사업 토목공사 착공 : '21. 9.15.
- 시행계획 협의(전남도, 해수부) : '22. 12. 1.
- 특화사업(건축, 조경) 착수 : '22. 12. 12.

☐ 향후계획

- 사업완료 및 시설물 인계인수 : '24. 8.
- 사업비정산(회계검증) 및 완료보고 : '24. 9. 이후

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 15

사업명	문수동 주민(자치)센터 신축공사	담당자	회계과(☎659-3226)
-----	-------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 현 문수동 주민(자치)센터 노후(1999년 준공, 경과년수 25년)로, 행정수요 증가 및 공간 협소와 구조체 약화로 인한 안전사고 우려와 유지관리비 증가로 주민들의 불편을 초래
- 문수동 주민(자치)센터 신축을 통하여 지역 주민에게 쾌적한 사회복지, 문화 및 편의시설을 제공함으로써 지역민의 복지·행정서비스 질적 향상에 이바지

□ 사업개요

- 기 간: 2020. 1. ~ 2025. 5.
- 위 치: 전남 여수시 문수동 169-2번지
- 규 모: 연면적 1,483.14㎡, 지상 3층, 1개동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 5,486백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,486	137	68	805	4,476
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,486	137	68	805	4,476
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 문수동 주민(자치)센터 신축 방침 결정 : '20. 1. 15.
- 지방재정투자심사 의결(전라남도) : '20. 3. 27.
※ 심사 사업비: 45.13억원
- 공유재산관리계획 의결(여수시의회) : '20. 6. 17.
- 공공건축기획 완료 : '20. 9. 25.
- 중기지방재정계획 반영 : '20. 10. 31.
- 2022년 본예산 확보(설계비) : '21. 12. 13.
- 설계공모 : '22. 3. 28.

- 설계공모 완료 및 기본설시설계용역 시행 : '22. 6. 27.
- 사업비 변경(44.6억 → 50억) : '22. 9. 6.
- 2023년 본예산 확보(공사비) : '22. 12.
- 기본 및 실시설계용역 일시정지 : '23. 1. 13.
- 사업비 추가 증액(50억 → 54.78억) : '23. 6. 20.
- 기본 및 실시설계용역 일시정지 해지 : '23. 12. 11.
- 기본 및 실시설계용역 완료 : '23. 12. 18.
- 도시관리계획변경 결정 의결(조건부 수용) : '24. 1. 23.
- 계약심사 및 일상감사 의뢰 : '24. 2. 16.
- 도시관리계획변경 결정 변경 고시 : '24. 3. 4.
- 착공계(건축) : '24. 5. 13.
- 건축허가 승인 : '24. 5. 23.

□ 향후계획

- 공사 준공 : '25. 5.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업규모
 - (당초) 연면적 1,500㎡, 지상3층/1동
 - (현재) 연면적 1,483.14㎡, 지상3층/1동
 - 실시설계에 따른 연면적 변경
- 사업기간
 - (당초) 2020년 1월 ~ 2022년 3월
 - (현재) 2020년 1월 ~ 2025년 5월
 - 도시관리계획 변경 결정 지연에 따른 사업기간 증가
- 총사업비
 - (당초) 45.13억원(공사비 42, 보상비 0.46, 설계 1.95, 감리 0.61, 기타 0.11)
 - (변경) 54.86억원(공사비 50.96, 설계 2.01, 감리비 1.76, 기타 0.13)
 - 토목공사(절성토), 옹벽 보강, 우수유출저감시설 설치 등 공정 추가

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 16

사업명	웅천국민체육센터 건립	담당자	체육지원과(☎3268)
-----	-------------	-----	--------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 공공체육시설 균형배치를 통해 생활체육시설 사각지대 해소
- 생활 밀착형 체육시설 확충을 통한 시민건강 증진 및 삶의 질 향상

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 여수시 웅천동 1865-1번지(이순신공원 내)
- 규 모 : 지하1층, 지상2층/1동, 연면적 2,496㎡
- 수영장(25M*5레인) 및 다목적체육관 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,612백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,612	5,500	4,000	1,112	-
국 비	4,000	4,000	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,012	-	4,000	1,112	-
지 방 채	-	900	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	600	600	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 52%)

- '20년 생활체육시설 공모 선정(문체부) : '19. 9. 11.
- 여수시 중기지방재정계획 반영 : '19. 11. 5.
- 지방재정투자심사(전라남도) : '20. 3. 27.
- 실시설계 용역 착수 : '21. 3. 23.
- 공사 착공 : '23. 9. 15.

☐ 향후계획

- 공사 준공 : '24. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 17

사업명	울촌교차로~연화마을 도로 확장	담당자	도로과(☎659-4072)
-----	------------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 농어촌지역 도로망 확충으로 주민 교통편익 제공 및 생활환경도모
- 연화마을 진입도로 확장과 연계하여 시립공원묘지 방문객 원활한 교통 흐름 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 6. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 여수시 울촌면 월산리 ~ 가장리 일원
- 규 모 : 도로확장 L=5,340m, B=16~21.1m(2차→4차)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 35,600백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	35,600	5,441	5,662	2,623	21,874
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	35,600	5,441	5,662	2,623	21,874
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시설계용역 착수 : '18. 6.
- 실시설계용역 완료 : '21. 6.
- 감정평가 및 보상협의를 : '21. 6.
- 편입토지 및 지장물건 보상 추진 : '21. 6. ~
- 도시관리계획 결정(변경) 보완 용역 착공 : '23. 5.
- 문화재 시굴조사 용역 계약의뢰 : '24. 5. 24.

☐ 향후계획

- 보상 추진 : '24. 1. ~
- 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획인가 신청 : '24. 8.
- 공사 추진 : '25. 8.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 18

사업명	주삼지구 새뜰마을 사업	담당자	도시재생과(☎659-4562)
-----	--------------	-----	------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 취약계층 및 지역 주민을 위한 생활여건 향상 사업

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2024

○ 위 치 : 봉계동 322-1번지 일원

○ 규 모 : A=158,280m²(커뮤니티센터 신축, 공원조성, 집수리, 마을안길 확장 등)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,909백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,909	1,450	1,957	620	1,882
국 비	4,039	1,011	1,353	435	1,240
시 도 비	519	97	190	60	172
시군구비	1,351	342	414	125	470
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 공모사업 선정(국가균형발전위) : '20. 3. 4.

○ 집수리 지원사업 위수탁 계약체결 및 시행(33가구) : '21. 8.27.

○ 마스터플랜 최종 승인(국토교통부) : '21.11.10.

○ 커뮤니티 센터 위치변경 : '23. 1. 5.

○ 편입토지 보상 완료 : '23. 5.

○ 집수리 1차 사업 완료(완료 21가구, 취소 12가구) : '23. 7.27.

○ 월항마을회관 리모델링 완료 : '24. 1.10.

○ 시니어 파크 공사 착공 : '24. 3.17.

○ 가로환경 개선사업 준공 : '24. 6.10.

○ 집수리 2차 사업 착공 : '24. 7.10.

☐ 향후계획

○ 커뮤니티 센터 신축공사, 봉강마을회관 착공 : '24. 8.

○ 봉강마을회관공사 착공 : '24. 7.

○ 사업 완료 및 준공보고 : '24.12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 19

사업명	조명연합수군 테마관광자원개발사업	담당자	관광과(☎659-3881)
-----	-------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 급증하는 관광수요와 다양하게 변화되는 관광산업의 추세에 효율적 대응
- 조명연합수군의 활동 무대였던 묘도에 항일 전쟁 스토리 등을 활용한 역사공원 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 여수시 묘도동 410번지 일원
- 규 모 : 테마공원 조성(29,534m²)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,549백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,549	7,831	1,718	-	-
국 비	1,261	1,224	37	-	-
시 도 비	1,558	1,126	432	-	-
시군구비	6,730	5,481	1,249	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기본계획 수립 : 2016. 10. 20.
- 공사 착공 : 2020. 9. 24.
- 상징조형물 설치 : 2022. 11.
- 공사 준공 : 2023. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 20

사업명	돌산 향일암권역 관광환경 개선사업	담당자	관광과(☎659-3882)
-----	--------------------	-----	----------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 돌산 향일암권역 관광환경 개선을 통하여 방문객 불편을 해소하고 아름다운 해안 경관을 활용한 관광자원을 개발하여 전국적인 관광명소로 도약
- 화태~백야 연도교 건설 대비 다양한 관광인프라 구축을 통한 섬·해양 웰니스 체험관광 선제적 대응

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2025. 3.
- 위 치 : 전라남도 여수시 돌산읍 울림리 일원
- 규 모 : 진입로 및 보행로 개선, 전망공원 개선, 거북머리회차지 개선

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,021백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,021	134	1,118	3,769	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,521	67	117	2,337	-
시군구비	2,500	67	1,001	1,432	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)**

- 실시설계용역 착수 : '21. 6. 22.
- 사업계획 승인 : '23. 6. 29.
- 계약체결(총괄 및 1차분) : '23. 7. 3.
- 2차분 계약체결 : '23. 8. 21.

☐ **향후계획**

- 3차분 계약체결 : '24. 2. 26.
- 2차분 공사 준공 : '24. 5. 20.
- 사업 준공 : '24. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 21

사업명	삼산면사무소 주변 도시계획도로 개설	담당자	도로과(☎659-4569)
-----	---------------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 삼산면사무소 신축 및 공영주차장 조성에 따른 관광객 교통편의 제공 및 기반시설 조성

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2024. 4.

○ 위 치 : 여수시 삼산면 거문리 110-1번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=158m, B=6~8.0m

○ 사업비 : 2,800백만원

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,800	1,215	1,185	400	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,800	1,215	1,185	400	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시계획용역 : '20. 2. 27.

○ 실시계획인가 : '20. 10. 8.

○ 공사착공 : '23. 6. 8.

○ 공사 준공 : '24. 7.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 22

사업명	남면사무소 신축	담당자	회계과(☎659-3221)
-----	----------	-----	----------------

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 남면사무소는 1985년 준공 후 37년이 경과한 노후 건축물로서 구조 내구성 및 안전성 등에 영향을 줄 수 있으며 부지 공간이 협소함에 따라 인접부지 2필지를 매입하여 지역주민들에게 원활한 사회복지, 문화 및 편의시설 확충으로 행정서비스의 질적 향상에 이바지하고자 함

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2022. 7. 1. ~ 2023. 10.

○ 위 치 : 여수시 남면 우학리 649-1

○ 규 모 : 지상3층 / 1동, 연면적 1,328.11㎡

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 5,077백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,077	4,846	231	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,077	4,846	231	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

○ 신축공사 착공 : 2022. 7. 1.

○ 임시사무실 이사 완료 : 2022. 7. 17.

○ 신축공사 준공 : 2023. 11.

○ 남면사무소 개청 : 2023. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 23

사업명	지방어항(손죽항) 시설공사	담당자	섬발전지원과(☎659-3988)
-----	----------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 태풍 및 해일 내습대비, 방파제등 기반시설 확충으로 어항피해 최소화

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 여수시 삼산면 손죽리 손죽항

○ 규 모 : 방파제 100m, 물양장 80m, 호안 53m, 선양장 10m 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,078백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	17,078	2,825	1,329	4,312	8,612
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	14,687	2,257	1,143	3,709	7,578
시군구비	2,391	568	186	603	1,034
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

○ 실시설계용역 완료 : 2022. 5. 4.

○ 착공 : 2022. 9.

○ 차수분 준공(1, 2차분) : 2024. 2.

○ 3차분 착공 : 2024. 2.

☐ 향후계획

○ 공사 준공 : 2026. 12.

☐ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 변경승인: 2023. 12. 6.

→ 당초: 16,078백만 원, 변경: 17,078백만 원

○ 사업기간 : 2020~2026.(변경 없음)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 24

사업명	웅천 장도공원 예술의 숲 조성	담당자	공원과(☎659-4627)
-----	------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 여수시 웅천 장도에 바다·하늘·섬·숲 등 청정 블루자원을 활용, 블루 이코노미 대표 숲 조성하여 섬·숲·문화예술이 함께 공존하는 명품 공원으로 가꾸어 나가고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2023

○ 위 치 : 여수시 웅천동 1902번지(웅천 장도공원)

○ 규 모 : 92,865㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,900백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,900	4,900	2,000	-	-
국 비	210	210	-	-	-
시 도 비	2,027	1,107	920	-	-
시군구비	4,663	3,583	1,080	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 웅천 장도공원 예술의 숲 조성 방침 결정 : '20. 4. 8.

○ 업무협약식 개최(전남도,여수시,GS칼텍스) : '20. 7. 14.

○ 실시설계 용역 착수 : '20. 8. 24.

○ 2021년도 사업추진 : '21. 1.~12.

○ 2022년 사업추진 : '22. 7.~11.

○ 2023년 사업추진 : '23. 1.~12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 25

사업명	돌산읍 안골전 우회도로 개설	담당자	도로과(☎659-2992)
-----	-----------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 국도 17호선을 대체하여 우회할 수 있는 보조간선도로 개설로 교통량 분산을 통한 관광객 및 주민 교통편익 제공

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2024

○ 위 치 : 여수시 돌산읍 평사리 1377번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1,520m, B=10.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,600백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,600	1,603	4,547	9,450	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	15,600	1,603	4,547	9,450	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 농어촌도로 노선지정 공고 : '23. 4. 26.

○ 행정절차 완료(일상감사, 계약심사 완료) : '23. 5. 30.

○ 공사착공 : '23. 7. 5.

☐ 향후계획

○ 공사 준공 : '24. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 26

사업명	웅천 에듀파크 공영주차장 조성	담당자	주차차량과(☎659-4159)
-----	------------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 다목적 공공시설 이용자 편의 제공을 위해 주차공간이 부족한 에듀파크 (육아종합지원센터, 이순신도서관, 어르신문화체육센터) 공영주차장을 조성하여 주차난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 8. ~ 2024. 1.

○ 위 치 : 여수시 웅천동 1821-1, -2, -3, -4, -5(5필지)

○ 규 모 : 지평식 주차장(연면적 4,193.8㎡, 주차 104면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원(균특1,500 시비 700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,200	476	1,333	391	-
국 비	-	-	-	-	-
균특보조금	700	200	500	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,500	276	833	391	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 주차장 확충 방안 검토보고(도시계획과 - 시장)

: '20. 3. 11.

○ 1회 추경 예산확보(설계비)

: '20. 6. 17

○ 실시설계 용역 계약체결

: '20. 7. 27.

○ 투자심사

: '20. 10. 14.

○ 공유재산 회계간 무상재산 이관(공원과→교통과)

: '20. 10. 26.

○ 실시설계 용역 준공

: '20. 10. 27.

○ 도시관리계획(주차장) 결정(변경)

: '21. 11. 10.

○ 2022년 본예산 확보(18억)

: '21. 12.

○ 실시계획인가 신청

: '22. 1. 14.

○ 준공 완료

: '24. 1. 20.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 27

사업명	어촌뉴딜300 장지항 사업	담당자	섬발전지원과(☎659-2287)
-----	----------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 일자리 창출
- 어촌·어항 현대화를 통한 해양관광 활성화와 어촌의 혁신성장 견인

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 여수시 남면 심장리 92-2번지(장지항) 일원
- 규 모 : 방파제·선착장 정비, 공동작업장 조성, 안전난간, 어항준설, 복지회관 리모델링, 바다캠핑장, 어부장터, 몽돌해안쉼터 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,307백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	13,307	1,556	6,428	5,323	0
국 비	9,315	1,089	4,500	3,726	0
시 도 비	1,197	140	578	479	0
시군구비	2,795	327	1,350	1,118	0
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 위(수)탁 계약체결 : '21. 1. 18.
- 선도사업 대상지 선정 : '21. 2. 18.
- 공간환경 마스터플랜 디자인심의 완료 : '21. 12. 24.
- 공간환경 마스터플랜 고시 : '22. 2. 18.
- 건축설계(현상공모) 유찰 : '23. 6. 7.
- 건축설계(PQ) 재발주 : '23. 9.
- 시행계획1차(공동분야) 고시 : '23. 12. 15.
- 인허가 협의(해역이용 협의, 공유수면 점사용 등) : '24. 1. ~ 5.

☐ 향후계획

- 시행계획(특화) 협의(전남도, 해수부) 및 승인 : '24. 8.
- 공사 준공 : '24. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 28

사업명	유기동물 임시보호센터 설치	담당자	농업정책과(☎659-2472)
-----	----------------	-----	------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 기존 유기동물보호소 시설 노후화 및 공간협소로 인해 유기동물의 적절한 관리의 어려움
- 유기동물보호센터를 신축하여 체계적인 관리체계를 갖추어 유기동물로 발생하는 사회적 갈등을 완화하고 동물복지 구현

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2021 ~ 2024
- 위 치 : 평여동 579-1 외 15필지
- 규 모 : 부지 3,976㎡, 건축면적 742.42㎡(1개동/150두 수용)
- 1층(사무실,관리실,휴게실)/206.98㎡, 2층(보호실,진료실,미용실 등)/535.44㎡

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,200백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,200	-	-	3,200	-
국 비	600	-	-	600	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,600	-	-	2,600	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)**

- 유기동물보호소 이전계획 수립 : '21. 2.
- 건축설계용역 계약체결 및 설계착수 : '21. 11.
- 유기동물보호센터 신축부지 최종 확정 : '23. 3.
- 설계용역 준공 및 사고이월 : '23. 11.~12.
- 공용건축물 건축허가 : '24. 5. 1.
- 건축공사 일시정지 해제 및 건축공사 재개 : '24. 5. 7.
- 전기, 통신, 소방 시공업체(감리) 계약 및 착공 : '24. 6.~7.

☐ **향후계획**

- 유기동물 보호센터 준공 : '24. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 29

사업명	여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립	담당자	산업지원과(2659-3633)
-----	----------------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 여수국가산단 내 입주기업체 및 고용인원 증가 대비 문화·체육·편의시설 부족으로 이용 불편 및 근로환경 저해
- 근로자 및 노조단체 수요 분석 결과를 반영한 복합문화센터 설립을 통해 편익증진과 근로의식 고취

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 6. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 여수시 주삼동 1038-1번지
- 규 모 : 대지면적 2,517.9m²
 - [본관] 복합문화센터: 지상6층, 연면적 2,540.14m²
 - [별관] 공동세탁소: 지상1층, 연면적 335.26m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,300백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,300	5,420	801	241	5,838
국 비	3,500	3,500	-	-	-
시 도 비	450	-	209	241	-
시군구비	8,350	1,920	592	-	5,838
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 기본계획 수립 용역 완료 : '20. 12. 12.
- 복합문화센터 및 공동세탁소 건립계획 결정 : '21. 1. 12.
- 여수시 지방재정영향평가 심사 완료 : '21. 2. 22.
- 정부합동공모 선정(산업부, 산단공) : '21. 4. 23.
- 관계기관 협약체결(전라남도, 여수시, 산단공) : '21. 6. 11.
- 전라남도 지방재정투자사업 심사 완료 : '21. 7. 27.
- [공동세탁소] 착공 및 준공 : '22. 9. 14 / '23. 4. 23.

- [복합문화센터] 공공건축 기획 용역 : '21. 11. ~ '23. 5.
- [복합문화센터] 설계공모, 당선작 공고 : '23. 5. ~ 11.
- [복합문화센터] 기본 및 실시설계 용역 착수 : '23. 12. 6.
- [복합문화센터] 착수보고회/중간보고회 : '24. 2./ '24. 5.

□ 향후계획

- [복합문화센터] 기본 및 실시설계 용역 준공 : '24. 12.
- [복합문화센터] 행정절차 이행 : '25. 1. ~ 6.
- [복합문화센터] 공사 착·준공, 센터개관 : '25. 7. ~ '26. 6.

□ 사업변경 내역

구 분	당초	변경
규모/연면적	- 본관 : 지하1층, 지상4층(2,640㎡) - 별관 : 지상 1층(330㎡)	- 본관 : 지상6층(2,540㎡) - 별관 : 지상 1층(335㎡)
층별 내용	- 4층 : 대회의실, 작은도서관 - 3층 : 사무실, 전시실, 세미나실 - 2층 : 중,소회의실, 당구·탁구장 - 1층 : 카페, 편의점, 헬스장 - 지하1층 : 기계실 등	- 6층 : 기계실 - 5층 : 업무시설(사무실) - 4층 : 대회의실, 소회의실 - 3층 : 건강지원센터 - 2층 : 골프·헬스장, 쉼터 - 1층 : 카페, 편의점, 라키비움, 기계실
협약기간	2021. 6. ~ 2024. 6.	2021. 6. ~ 2026. 6.
총사업비	100억원(국비 35, 도비 4.5, 시비 60.5)	123억원(국비 35, 도비 4.5, 시비 83.5)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 30

사업명	한려지구 뉴딜사업지구 도시계획도로 개설 사업	담당자	도시재생과(☎659-4562)		
-----	-----------------------------	-----	------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 재난대비 및 주민교통 편의를 제공

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 5. ~ 2024. 9. ※ 2022. 8. 18. 일시정지

○ 위 치 : 공화동 438번지 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=80m, B=13m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,950백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,950	70	1,246	136	1,498
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,950	70	1,246	136	1,498
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 도시계획도로 개설 검토 : '22. 9.29.

○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 : '22. 1.20.

○ 감정평가 실시(1차) : '22. 5. 4.

○ 도시계획도로 개설공사 실태조사 지원용역 완료 : '22.10.15.

○ 실시계획 변경인가 알림(지적분할 및 면적정정) : '22.10.25.

○ 감정평가 실시(2차) : '22.12. 7.

○ 편입토지 및 지장물 보상협의 : '23. 2. ~

○ 수용재결 신청(지방토지수용위원회) : '24. 6.

☐ 향후계획

○ 수용재결 등 토지보상 완료 : '24.12.

○ 보상가옥 철거공사 추진 : '25. 1. ~ 3.

○ 공사 준공 : '24. 9.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 31

사업명	전남여수산단 디지털 환경·안전 통합관제센터 구축사업	담당자	산단환경관리과(☎659-2812)
-----	------------------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 3D GIS와 IoT 센서 기반 환경·안전 통합모니터링 시스템 구축을 통해 환경오염과 안전사고의 예방 및 신속 대응이 가능한 스마트 산업단지 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 10. 15. ~ 2023. 12. 31.
- 위 치 : 여수시 주삼동 1032-5(여수미래혁신지구 內)
- 수행기관 : (전담) 한국산업단지공단 (주관) 여수시
(참여) 전남환경산업진흥원, KCL, 한국국토정보공사
- 사업규모
 - 여수산단 내 지하배관 및 유틸리티배관 3D GIS DB 구축
 - 파이프랙, 오버브릿지 등 구조물 IoT기반 센서 설치
 - IoT기반 환경측정시스템 구축(대기유해물질, 휘발성유기화합물, 수질, 기상, CCTV 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2024년 이후
계	13,000	10,000	3,000	-	-
국 비	8,500	6,500	2,000	-	-
시 도 비	1,350	1,050	300	-	-
시군구비	3,150	2,450	700	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 참여기관 공모 선정(산단공) : '21. 8. 25.
- 참여기관 컨소시엄 및 사업계획서 제출(여수시) : '21. 10. 22.
- 협약체결[산단공·수행기관(여수시+참여기관)] : '21. 10. 25.
- 환경오염측정장비 설치 착수 : '22. 9. 16.
- 통합관제센터 건축 착공 : '22. 12. 15
- IoT 환경오염측정장비 시운전 : '23. 6. 1.
- 통합관제센터 건축 준공 : '23. 7. 31.
- 설치운영 조례 제정 : '23. 8. 11.
 - 조례명: 여수국가산단 환경안전 통합관제센터 설치·운영 조례
- 통합관제센터 개소 : '23. 10. 31.
- 사업 준공 : '23. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 32

사업명	관기저수지 생태공원 사업	담당자	공원과(☎659-4622)
-----	---------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 죽림 지구는 신규 택지 개발과 공동주택 건립으로 많은 인구가 유입 및 거주하고 있으나 주변에 시민들이 편하게 즐길 수 있는 공원 부족
- 관기저수지 수변공간을 활용한 산책로 조성으로 시민들의 건강 증진과 정서함양 및 휴식공간 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2024. 6. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 여수시 소라면 죽림리 813번지 일원(관기저수지)
- 규 모 : 수변데크 산책로 조성 1식(L=2km, B=2.4m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,154백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,154	-	-	2,400	3,754
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,154	-	-	2,400	3,754
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 용역착수 : '21. 3. 23.
- 실시설계용역 완료 : '24. 1. 5.
- 위·수탁 협약 체결(여수시↔한국농어촌공사) : '24. 5. 20.
- 공사 착수 : '24. 7. 12.

☐ 향후계획

- 공사 준공 : '25. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 33

사업명	가고 싶은 섬(대형간도) 가꾸기 사업	담당자	섬발전지원과(☎659-2288)		
-----	----------------------	-----	-------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 섬 지역의 자연 환경을 최대한 보전·회복하면서, 지속 가능한 생태 관광 기능을 도입하여 섬의 공도화를 방지하고 주민공동체 발전과 활성화 모색

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 남면 대형간도 일원

○ 내 용 : 해안마을 가꾸기, 산책로 만들기, 온 마을 학교 운영, 횡간도 문예창작, 후박나무 숲, 둘레길 7코스 만들기 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	-	163	-	4,837
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	-	163	-	2,337
시군구비	2,500	-	-	-	2,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2023년 가고 싶은 섬 공모 선정 : '22. 11. 8.

○ 기본계획 수립 용역 승인(전라남도) : '24. 5. 2.

○ 실시설계 용역 추진(토목) : '24. 6. 5.

☐ 향후계획

○ 지역역량강화 용역 대상자 선정 : '24. 9. ~ 10.

○ 실시설계 용역 추진(건축) : '24. 10. ~ '25. 1.

○ 공사추진 : '25. 1. ~ '27. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 34

사업명	화정면 개도 테마관광자원개발사업	담당자	관광과(☎659-3882)
-----	-------------------	-----	----------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 화태~백야 연도교 건설 및 섬박람회 개최 대비 다양한 관광인프라 구축을 통한 선제적 대응
- 섬섬여수의의 대표적인 섬 테마 관광자원 개발로 해양관광 휴양도시로서의 도약
- 섬 중심의 맛·멋·문화 등 숨어 있는 자원 발굴을 통한 다양한 관광테마 개발

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 전라남도 여수시 화정면 개도 일원
- 규 모 : 마녀목 공원, 개도사람길 생태탐방로 연결, 웰니스 공간 조성 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,150백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,150	177	302	1,871	6,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,400	89	2	800	3,400
시군구비	4,750	88	300	1071	3,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**

- 개발계획 수립용역 추진 : '20. 9. ~ '21. 12.
- 투지심사(재검토1, 조건부1) : '21. 7. 27./ '22. 3. 2.
- 실시설계용역 착수 : '22. 9. 7.
- (1단계) 사람길 개선공사 착공 : '23. 12. 29.

☐ **향후계획**

- (1단계) 사람길 개선공사 준공 : '24. 12.
- (2단계) 마녀목 공원 및 광장 등 정비 추진 : '25. 1. ~ 12.
- (3단계) 청석포 개발 추진 : '25. 1. ~ 12.
- (4단계) 웰니스 해양숲 치유공간 조성 추진 : '26. 1. ~ '27. 12.

☐ **사업변경 내역**

- 총사업비: 당초 8,800백만원 → 변경 9,150백만원/토지보상비 추가편성
- 사업기간: 당초 2022.~ 2025. → 변경 2022. ~ 2027./도비 교부 지연

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 35

사업명	신기동 공영주차장 건립	담당자	주차차량과(☎659-4149)
-----	--------------	-----	------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 상가지역 주차장 확보로 지역경제 활성화 및 주차난 해소

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 여수시 신기동 112-1번지 일원

○ 규 모 : 주차타워[지상2층(3면), 연면적 3,911㎡, 주차 157면]

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,700백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,700	4,230	1,174	700	3,596
국 비	-	-	-	-	-
균특보조금	3,000	2,000	-	-	1,000
특별교부세	700	700	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,000	1,530	1,174	700	2,596
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 지방재정 투자심사(도) 반영 : '18. 06.

○ 중기지방재정계획 반영 : '18. 09.

○ 도시관리계획 결정 : '18. 12.

○ 실시설계 용역 준공 : '20. 12.

○ 지방재정 투자심사 재심사(조건부승인) : '22. 04.

○ 석면조사 및 철거 완료 : '22. 12.

○ 공사 착공 : '23. 05.

○ 주민설명회(총 3회) : '23. 06. ~ 12

○ 공사 일시 정지 : '24. 06.

☐ 향후계획

○ 주민설명회 개최 : '24. 08.

○ 건축물 설계변경 행정절차 및 건축공사 공사 재개 : '24. 10.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 36

사업명	여수시립박물관 건립사업	담당자	문화유산과(2659-4524)
-----	--------------	-----	------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 정체성을 확립하고 지역의 역사문화를 보존·연구·전시·교육하여 여수시의 문화중심시설로 자리 잡을 여수시립박물관 건립

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2025

○ 위 치 : 여수시 웅천동 1865-1번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 33,000㎡/ 지상 1층(연면적 5,605.3㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,309백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	29,309	1,042	4,488	14,522	9,257
국 비	2,917	417	1,479	1,021	-
시 도 비	6,480	-	20	6,460	-
시군구비	19,912	625	2,989	7,041	9,257
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 여수시립박물관 건립 기본계획수립 용역 : 2018. 10. ~ 2019. 3.

○ 공립박물관 설립타당성 사전평가 통과 : 2019. 5. 1.

○ 지방재정 중앙투자심사(1단계) 승인 : 2019. 7. 2.

○ 기본 및 실시설계용역 : 2020. 12.~ 2023. 8.

○ 지방재정 중앙투자심사(2단계) 승인 : 2023. 6. 13.

○ 박물관 건립 관련 행정절차 이행 완료 : 2023. 8.

○ 여수시립박물관 건립공사 착공 : 2023. 10.

☐ 향후계획

○ 여수시립박물관 건립공사 준공 : 2025. 4.

○ 여수시립박물관 개관 : 2025.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 37

사업명

고소동 공영주차장 신축

담당자

주차차량과(26659-4149)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차장 조성을 통한 주거밀집지역 주차난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 여수시 고소동 636-4번지 일원(구 고소동사무소)

○ 규 모 : (당초) 주차타워 신축(지상2층(3면), 연면적 2,447㎡, 주차 98면)
(변경) 지평식 주차장 (주차 약 30면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,900백만원(균특2,000 시비 4,900)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,900	1,518	202	200	4,980
국 비	-	-	-	-	-
균특보조금	2,000	1,002	183	-	815
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,900	516	19	200	4,165
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 지방재정 투자심사(46억원)

○ 공유재산관리계획 의결(시의회)

○ 기본 및 실시설계용역 착수

○ 도시관리계획(변경) 결정

○ 경관 및 공공디자인 공동위원회 심의(도)

○ 문화재현상변경 변경허가

○ 매장문화재 조사 용역 완료

○ 유적 보존방안 문화재청 심의(원안가결-지평식 조성)

○ 고소동 공영주차장 조성사업 변경 방침결정(지평식)

○ 고소동 실시설계용역 변경계약 체결

□ 향후계획

○ 국비 보조사업 사업계획 변경 (전남도, 국토교통부)

○ 공사 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 주차타워 → 지평식 변경 추진 예정

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 38

사업명	다목적 관공선 건조	담당자	수산경영과(☎659-3923)
-----	------------	-----	------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 다목적 관공선의 현대화로 안전하고 효율적인 어업지도 및 단속업무를 수행하고 해양관광 및 도서지역 관련 업무 수행을 통한 시정업무 효율성 제고, 각종 해난사고 예방과 자연재난 등 대비능력 확보 등을 위함

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 11.

○ 위 치 : 신월동 관공선 부두(여수시 신월5길 9)

○ 규 모 : 다목적 관공선 1척 건조(총톤수 119톤급)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,352백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,352	-	257	6,438	3,657
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,352	-	257	6,438	3,657
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 건조계획 수립 : '22. 8. 8.

○ 설계용역 낙찰자 결정 : '23. 5. 1.
※ 설계업체 : (주)에이치엠티(대표 노재호) / 소재지 : 부산광역시 서구

○ 주요장비(기관, 추진기) 선정 : '23. 7. 21.
※ 주기관 : MTU(엠티유), 16V4000M65 / 추진기 : HAMILTON(해밀턴), HT810

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : '23. 11. 5.

○ 건조 계약 의뢰 : '24. 3. 5.

○ 낙찰자 결정 및 계약체결 : '24. 5. 13. ~ 5. 17.
※ 건조 : 영창중공업(주) 9,838백만원/ 책임감리 : (주)온누리선박기술 257백만원

○ 선금급 지급(건조: 3,760백만원/ 책임감리: 180백만원) : '24. 6. 21.

☐ 향후계획

○ 기성금 지급 : '24. 12.

○ 사업 준공 및 취항 : '25. 11.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 39

사업명	동문로 공공디자인 특화거리 조성사업	담당자	도시계획과(2659-4564)
-----	---------------------	-----	------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 여수시 원도심의 상권침체 및 공동화 현상 가속화 원도심 인근에 산재한 역사문화자원과 기존 축제 등을 연계한 관광루트 개발
- 여수세계박람회장과 원도심을 연결하는 공공디자인 특화거리 조성으로 누구나 걷기 편한 보행환경 개선 및 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 3.20. ~ 2024.12.31.
- 위 치 : 동문로 일원(공화동, 관문동) / 동문로(L=1.0km) 구간
- 사업내용
 - 보행친화거리 조성 : 진남관 옹벽 경관조성 1식, 진입부 상징조형물 설치 2개소, 파클렛 쉼터 조성 9개소, 구)여수청년회관 외부공간 개선 1식 등
 - 안심보행길 조성 : 쉼터조성 1개소, 옹벽 경관개선 1개소, 안심벨 설치 2개소 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,000	300	400	1,300	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,000	150	200	650	-
시군구비	1,000	150	200	650	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 공모신청 / 선정 : '22. 2.18. / 4. 1.
- 제안서 접수 / 제안서 평가위원회 : '23. 2. 2. / 2.10.
- 계약체결 및 착수 : '23. 3.20.
- 주민설명회 및 관련(기관)부서 협의 : '23. 6. ~ '23.12.
- 전라남도 공공디자인위원회 심의(조건부 의결) : '24. 4.30.
- 주민설명회(3차) : '24. 6. 4.
- 관련(기관)부서 최종 협의 : '24. 6.21.

☐ 향후계획

- 실시설계 완료 : '24. 8월 중
- 공사착공 및 완공 : '24. 8. ~ '24.12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 40

사업명	지방상수도 공간정보 구축용역	담당자	상수도과(☎659-4913)
-----	-----------------	-----	-----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 미 구축된 상수도 시설물 공간정보 구축하여 지하시설물의 효율적인 유지관리 활용 및 관리체계 구축
- 공간정보 DB 구축으로 민원처리 효율 증대 및 고도화 사업 기초자료 확보

☐ 사업개요

- 기 간 : 2024. 2. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 여수시 전역
- 규 모 : GIS DB 구축 L= 597km(동지역 327km, 읍면지역 270km)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,900백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,900	1,000	1,000	-	6,900
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,900	1,000	1,000	-	6,900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 지방재정 투자심사 : 2022. 10.
- 사전 행정절차 이행 : 2022. 9. ~ 2023. 6.
- 계약체결 : 2024. 2.
- 지방상수도 공간정보 구축용역(면지역 L=112km) : 2024. 2 ~ 12.

☐ 향후계획

- 지방상수도 공간정보 구축용역 추진(동,읍면지역 L=485km) : 2025 ~ 2027

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 41

사업명	화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설	담당자	도로과(☎659-4569)
-----	----------------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 나진 분재마을 구성에 따른 기반시설(도로) 확충
- 농어촌지역 도로망 확충으로 주민 교통편익 제공 및 생활환경 개선도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 2. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 여수시 화양면 나진리 40-1번지 일원
- 규 모 : 도로확장 L=1,225m, B=8m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	2,795	305	1,900	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,000	2,795	305	1,900	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

- 실시설계용역 착수 : 2019. 2.
- 주민설명회 개최 : 2019. 12.
- 용역 일시정지 : 2020. 12.
- 사업인정 협의 완료 : 2022. 4.
- 도로 노선 지정공고 : 2022. 4.
- 감정평가 완료 : 2022. 12.
- 보상 추진 : 2023. 8. ~

☐ 향후계획

- 공사 추진 : 2024. 9. ~

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 42

사업명	화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설	담당자	도로과(☎659-4569)
-----	---------------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 농촌지역 마을간 접근성 제고를 통한 영농편익 기여
- 농어촌도로 확장으로 굴구지 일원 주민의 통행불편 해소

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 9. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 여수시 화양면 나진리 23-2번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=1,680m, B=8m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,500	86	114	150	4,150
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,500	86	114	150	4,150
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시설계용역 착수 : 2022. 11.
- 재해,환경영향평가 착수 : 2024. 5. ~

☐ 향후계획

- 보상 추진 : 2025. 1. ~
- 공사 추진 : 2025. 7. ~

개별 투자심사 사업 추진현황 43

사업명	소라면 달천마을 일원 시도12호선 도로확장	담당자	도로과(☎659-2992)
-----	-------------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소한 위험 도로 확장을 통한 안전사고 예방

○ 농어촌지역 도로망 확충으로 주민 교통편의 제공 및 생활환경 개선도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 여수시 소라면 복산리 1711-2번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=600m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000	39	61	-	2,900
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	39	61	-	2,900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계용역 착수

○ 주민설명회 개최

○ 실시설계용역 완료

○ 보상 추진

: 2023. 3.

: 2023. 6.

: 2023. 10.

: 2024. 7. ~

□ 향후계획

○ 공사 추진

○ 공사 준공

: 2025. 1. ~

: 2027. 1.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 44

사업명	돌산읍 진두마을 도로개설	담당자	도로과(☎659-2992)
-----	---------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 돌산읍 진두마을 내 도로 개설로 마을 내 접근의 편리성 제공 및 주민 교통편익 제공

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2024

○ 위 치 : 여수시 돌산읍 우두리 799-42번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=478.0m, B=6.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,100백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,100	109	1,301	1,000	1,690
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,100	109	1,301	1,000	1,690
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 도시관리계획 및 실시계획 인가 : '22. 12.

○ 일상감사 및 계약심사 : '23. 6.

○ 계약의뢰 및 공사착공 : '23. 10.

○ 2차분 발주 : '24. 7.

☐ 향후계획

○ 공사 준공 : '25. 11.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 45

사업명	무선산공원 조성	담당자	공원과(☎659-4634)
-----	----------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획 도시공원 토지보상 및 중장기 투자계획에 의한 재정 투자사업의 원활한 추진을 위함
- 도시계획시설로 결정된 장기미집행공원 보상 지연으로 인한 사유 재산권 침해 해소 및 도시공원 실효를 방지하여 시민들의 휴식 공간을 확보하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 6. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 여수시 소라면 죽림리 2-3번지 일원
- 규 모 : 875,000m²(243필지)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 48,582백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	48,582	5,700	5,228	4,572	33,082
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	12,482	5,700	-	-	6,782
지 방 채	36,100	-	5,228	4,572	26,300
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 57%)

- 토지매수 현황 (단위: 천m²)

공원명	총 대상		기 매입			미 매입		
	면적	필지	면적	필지	비율(%)	면적	필지	비율(%)
무선산공원	875	243	499	153	57	376	90	43

- '24년 보상계획 열람공고 및 이의신청서 접수 : '23. 11.
- 보상협의회 구성 및 회의 개최 : '24. 2.
- 사유토지 재감정평가(3차) 및 협의보상요청(1차) : '24. 2.~ 6.

☐ 향후계획

- 협의보상(2·3차) : '24. 8. ~ 12.
- 지방채 발행 및 수용재결 신청 : '25. 1. ~ 6.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 46

사업명	자산공원 조성	담당자	공원과(☎659-4634)
-----	---------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획 도시공원 토지보상 및 중장기 투자계획에 의한 재정 투자사업의 원활한 추진을 위함
- 도시계획시설로 결정된 장기미집행공원 보상 지연으로 인한 사유 재산권 침해 해소 및 도시공원 실효를 방지하여 시민들의 휴식공간을 확보하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 6. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 여주시 수정동 75번지 일원
- 규 모 : 227,000m²(319필지)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,775백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	38,775	14,000	13	8,087	16,675
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	18,775	14,000	-	-	4,775
지 방 채	20,000	-	13	8,087	11,900
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 81%)

- 토지매수 현황 (단위: 천m²)

공원명	총 대상		기 매입			미 매입		
	면적	필지	면적	필지	비율(%)	면적	필지	비율(%)
자산공원	227	319	185	198	81	42	121	19

- '24년 보상계획 열람공고 및 이의신청서 접수 : '24. 3.
- 보상협의회 구성 및 회의 개최 : '24. 6.
- 사유토지 재감정평가(2차) : '24. 6.

☐ 향후계획

- 자산공원 조성사업 사유토지 및 지장물 보상협의요청 : '24. 8. ~ 12.
- 지방채 발행 및 수용재결 신청 : '25. 1. ~ 6.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 47

사업명	사도~남도 생태탐방 관광자원 개발사업	담당자	관광과(☎659-3882)
-----	----------------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 2026여수세계섬박람회 개최 이전에 사업 완료하여 관광객에게 사도의 생태탐방 기회 제공
- 천혜의 해양관광자원을 활용한 휴양·치유 웰니스 관광 콘텐츠를 개발하여 지속가능한 해양관광 휴양도시 조성
- 사도와 남도 지역 간 연결을 통한 주민생활 환경 향상과 정주여건 개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 전라남도 여수시 화정면 낭도리 499-11번지 일원
- 규 모 : 인도교(L=894m, B=3.0m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,300백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	17,300	-	627	473	16,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	8,100	-	-	-	8,100
시군구비	9,200	-	627	473	8,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 道 지방재정 투자심사 완료(조건부 2단계) : '22. 12. 1.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : '23. 11. 30.

☐ 향후계획

- 기본 및 실시설계용역 완료 : '24. 9.
- 공사 추진 : '24. 9. ~ '26. 6.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 48

사업명	돌산공원 조성	담당자	공원과(☎659-4646)
-----	---------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획 도시공원 토지보상 및 중장기 투자계획에 의한 재정 투자사업의 원활한 추진을 위함
- 도시계획시설로 결정된 장기미집행공원 보상 지연으로 인한 사유 재산권 침해 해소 및 도시공원 실효를 방지하여 시민들의 휴식공간을 확보하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 6. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 여수시 우두리 711-3번지 일원
- 규 모 : 203,000m²(157필지)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	34,000	18,450	4,793	8,207	2,550
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	21,000	18,450	-	-	2,550
지 방 채	13,000	-	4,793	8,207	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 토지매수 현황 (단위: 천m²)

공원명	총 대상		기 매입			미 매입		
	면적	필지	면적	필지	비율(%)	면적	필지	비율(%)
돌산공원	203	157	173	120	85	30	37	15

- '24년 보상계획 열람공고 및 이의신청서 접수 : '23. 11.
- 보상협의회 구성 및 회의 개최 : '24. 1.
- 사유토지 재감정평가(3차) 및 협의보상요청(1차) : '24. 2. ~ 6.

□ 향후계획

- 협의보상(2·3차) : '24. 8. ~ 12.
- 수용재결 신청 : '25. 1. ~ 6.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 49

사업명	여수 선소테마정원 조성사업	담당자	문화유산과(☎659-2105)
-----	----------------	-----	------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 여수 선소유적의 역사성을 강조하고 시민들과 관광객들을 위한 도심 속 정원 조성으로 문화관광자원으로 개발하고자 함

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2024

○ 위 치 : 여수시 시전동 690번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 133,484㎡ / 연면적 3,859.70㎡(지상2층 / 지하1층) 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	19,500	660	1,131	2,800	14,909
국 비	7,275	388	328	1,500	5,059
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	12,225	272	803	1,300	9,850
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 기본 및 실시설계용역 : 2021. 10. ~ 2023. 10.

○ 문화재청 현상변경허가 : 2022. 4. 1.

○ 행정절차 이행 : 2022. 9. ~ 2023. 12.

○ 공사착공 : 2023. 12. ~

☐ 향후계획

○ 건축공사 및 전시물 제작·설치 : 2023. 12. ~ 2025. 12.

○ 여수 선소테마영상전시관 개관 : 2025. 하반기

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 50

사업명	산단형 초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업	담당자	산업지원과(0659-3642)
-----	---------------------------------	-----	------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 산단 내 공정 폐열과 CO2를 활용한 '저탄소 발전 기술'의 산업화 지원을
통한 산단 경쟁력 강화 및 탄소중립 대응

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 4. ~ 2027. 12.(4년 9개월)

○ 위 치 : 여수시 여수국가산단 여수미래혁신지구 A4-1, A4-2

○ 주체/주관 : 산업부(전남도, 여수시)/ 한국전력공사 전력연구원

○ 사업내용

- (센터구축) 부지 9,698㎡(2,933평), 플랜트 800㎡(242평), 기술지원동 1,600㎡(484평)
- (장비구축) 2MW급 파일럿실증플랜트, 열원공급설비, 계측센서 등
- (기술지원) 기업 맞춤형 엔지니어링 기술지원, ESCO 프로그램 연계, 기술
표준화, 제도개선

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,320백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	32,320	-	6,610	8,480	17,230
국 비	18,000	-	2,400	3,500	12,100
시 도 비	4,800	-	2,000	1,320	1,480
시군구비	7,200	-	1,800	3,180	2,220
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,320	-	410	480	1,430
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 산업부 공모사업 선정 : '23. 4. 24.

○ 공모사업 협약 : '23. 7. 7.

○ 사업비 지원계획 변경 및 1차년도 사업비 교부 : '23. 12. 20.

- 1차년도 사업비 30억→18억

○ 1차년도 변경 협약 체결 : '23. 12. 29.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 51

사업명	산업단지 에너지자급자족 인프라 구축사업	담당자	신산업에너지과(☎3891)
-----	-----------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 신재생에너지 발전소 및 통합 에너지 관리시스템 구축을 통한 친환경 에너지 기반 저탄소 산업단지 구현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2025
- 사업위치 : 여수국가산업단지 일원
- 사업주체/전담 : 산업부(전남도, 여수시)/ 한국산업단지공단
- 사업내용

구 분	내 용
❶ 친환경 에너지 공급	• 자가소비형 태양광 구축(40호, 4MW)
	• 지역상생형 태양광 구축(2.5MW)
	• P2G 그린수소 생산설비 구축(PV 0.5MW+수전해 0.5MW급)
❷ 에너지 효율 향상	• 에너지 효율개선 및 네가와트 발전소 구축(25호)
	• 산·학·연 협력 저탄소 클러스터 운영
❸ 통합 에너지 관리 및 에너지·자원 순환 플랫폼 구축	• 에너지 클라우드 플랫폼 구축
	• 탄소배출권 관리·거래 플랫폼 구축
	• 배터리 리사이클링 생태계(Reuse ESS 0.6MWh 포함 ESS 1.6MWh 구축)
	• V2G 실증센터 구축(AC 7kW × 10기)
	• EV 충전소 구축(100kW × 8기)
❹ 디지털트윈 안전관리 체계 구축	• 고위험·노후 전력설비 감시·분석 시스템(5호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,141백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	38,141	-	3,176	16,767	18,198
국 비	20,000	-	2,000	9,000	9,000
시 도 비	3,000	-	-	1,650	1,350
시군구비	7,000	-	-	3,850	3,150
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	8,141	-	1,176	2,267	4,698
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 공모사업 선정(한국산업단지공단→한국전력공사) : '23. 4. 25.
- '23년도 착수보고회 개최 : '23. 6. 29.
- 1차년도 협약 체결(한국산업단지공단↔컨소시엄) : '23. 7. 25.
- 사업비 사전 사용승인(전남도, 여수시→한국산업단지공단): '23. 11.
 - 승인사항 : 1차년도 지방비 2억원(도비 0.6, 시비 1.4억원) 교부 전 사전사용
- 1차년도 변경협약 체결(한국산업단지공단↔컨소시엄) : '23. 12. 14.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 52

사업명

전남여수스마트그린산단 스마트 플랜트
방폭 및 화재안전 인프라 구축사업

담당자

산단환경관리과
(☎659-2813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여수국가산단은 대규모의 석유화학산단으로 인화성 액체·가스에 의한 폭발·화재 사고에 노출되어 있어 방폭 및 화재 관련 시험·교육·통합관리를 위한 인프라 구축으로 산단 입주기업의 안전사고 예방 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 4. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 여수시 주삼동 1040-1, 2(여수미래혁신지구 內)

○ 수행기관 : 한국건설생활환경시험연구원 컨소시엄*
* 전남여수산학융합원, 전남테크노파크, 전남대학교공정혁신시물레이션센터, 한국표준협회

○ 사업규모

- 방폭분야 시험.인증.교육.기업지원 등을 위한 방폭 및 화재안전 지원센터 구축

- 맞춤형 기술지원 및 방폭분야 유지보수 및 실행 교육 프로그램 개발.운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	25,500	-	7,000	11,300	7,200
국 비	16,500	-	4,500	7,320	4,680
시 도 비	1,800	-	150	1,155	495
시군구비	4,200	-	350	2,260	1,590
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	3,000	-	2,000	565	435
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2023년도 정부예산안 국회 심의 및 확정

: '22. 12.

○ 공모사업 공고(한국산업단지공단)

: '23. 1. 30.

○ 사업 추진계획 방침 결재

: '23. 2. 21.

○ 공모 희망기관 사업계획서 제출

: '23. 3. 13.

○ 협약체결 (산단공, KCL)

: '23. 5. 23.

○ 1차 연도 사업비 지급

: '23. 12. 21.

○ 지원센터 건축 착공

: '24. 5. 16.

□ 향후계획

○ 2차 연도 사업비 지급(2차)

: '24. 12.

○ 사업 준공

: '25. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 53

사업명	소라면 죽림행정복합시설 신축사업	담당자	회계과(☎659-3223)
-----	-------------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 소라면 죽림택지지구 개발에 따른 인구 증가로 죽림 민원출장소 필요
- 지역밀착형 건강관리 전담기관으로서 건강생활지원센터 활성화 추진

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 10. ~ 2026. 1.
- 위 치 : 여수시 소라면 죽림리 1170
- 규 모 : 지하1층/지상4층, 연면적 1,925㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,508백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,508	-	482	394	7,632
국 비	1,160	-	12	393	755
시 도 비	290	-	125	-	165
시군구비	7,058	-	345	1	6,712
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 건축 설계공모 : '24. 1. ~ '24. 5.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : '24. 6. 3.

☐ 향후계획

- 기본 및 실시설계용역 완료 : '24. 10.
- 공사추진 : '24. 11.
- 준공 : '25. 12.
- 개관 : '26. 1.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 54

사업명	우두 건강증진형보건지소 신축사업	담당자	보건행정과(2659-4266)
-----	-------------------	-----	------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 보건복지부 『2023년 농어촌의료서비스개선사업』공모에 선정되어 우두 건강증진형보건지소 신축사업 추진을 통해 현 우두보건지소의 협소한 공간으로 인한 지역주민의 불편감 해소와 보건의료서비스 질 향상에 기여하고자 함

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 여수시 돌산읍 우두리 1117-4번지, 1117-5번지

○ 규 모 : 지상 2층/1동, 대지면적 2,984㎡, 연면적 660㎡

○ 시설현황 : 1층(진료실, 물리치료실, 치매상담실), 2층(프로그램실, 통합건강실)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,813백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,813	-	117	2,178	518
국 비	930	-	80	850	0
시 도 비	232	-	20	212	0
시군구비	1,651	-	17	1,116	518
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 전남도 지방재정투자심사 완료 : '23. 2. 28.

○ 건축기획용역 완료 : '23. 10. 16.

○ 건축 설계공모 심사 완료 : '23. 11. 2.

○ 건축 실시설계 용역 착수 : '23. 11. 20.

○ BF 예비인증 완료 : '24. 5. 14.

☐ 향후계획

○ 실시설계 용역 완료 : '24. 7.

○ 공사 계약 및 착공 : '24. 8.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 55

사업명	망마근린공원 조성	담당자	공원과(☎659-4646)
-----	-----------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획 도시공원 토지보상 및 중장기 투자계획에 의한 재정 투자사업의 원활한 추진을 위함
- 도시계획시설로 결정된 장기미집행공원 보상 지연으로 인한 사유 재산권 침해 해소 및 도시공원 실효를 방지하여 시민들의 휴식공간을 확보하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 6. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 여주시 시전동 672-1번지 일원
- 규 모 : 606,000m²(563필지)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	18,500	4,500	7,193	6,807	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,500	4,500	-	-	-
지 방 채	14,000	-	7,193	6,807	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 토지매수 현황 (단위: 천m²)

공원명	총 대상		기 매입			미 매입		
	면적	필지	면적	필지	비율(%)	면적	필지	비율(%)
망마근린공원	606	563	578	526	95	28	37	5

- '24년 보상계획 열람공고 및 이의신청서 접수 : '23. 11.
- 보상협의회 구성 및 회의 개최 : '24. 2.
- 사유토지 재감정평가(3차) 및 협의보상요청(1차) : '24. 2~ 6.

□ 향후계획

- 협의보상(2·3차) : '24. 8. ~ 12.
- 수용재결 신청 : '25. 1. ~ 6.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 56

사업명	거문도수협 수산물위판장 건립	담당자	수산경영과(☎659-3912)		
-----	-----------------	-----	------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 위생적이고 현대적인 수산물 위판장 건립

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 10.

○ 위 치 : 여수시 삼산면 거문리 106-32번지 외 4필지

○ 규 모 : 연면적 1,757.2㎡(1동 지상3층, 일반철골구조)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,000	-	2,542	3,458	-
국 비	-	-	0	0	-
시 도 비	1,799	-	762	1,037	-
시군구비	2,402	-	1,018	1,384	-
지 방 채	-	-	0	0	-
민간자본	1,799	-	762	1,037	-
기 타	-	-	0	0	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 사업기본계획 및 방침결정 : 2021. 4. 15.

○ 보조금 교부결정 : 2022. 4. 19.

○ 전라남도 지방재정 투자심사 : 2023. 5. 24.

○ 일상감사 및 계약심사 : 2023. 6. 8.

○ 항만개발사업실시계획 승인 : 2023. 8. 9.

○ 시공사 선정 및 사업착공 : 2023. 10. 30.

☐ 향후계획

○ 거문도수협 수산물위판장 건립사업 준공 : 2024. 9. 30.

○ 준공식 및 수산물위판장 개장 : 2024. 10. 10.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 57

사업명	수산물 청정위판장 건립	담당자	수산경영과(☎659-3912)
-----	--------------	-----	------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 기존 위판장의 협소하고 노출된 구조로 인한 수산물 상품성 저하됨에 따라 위생시설(HACCP) 기준을 충족하는 위판장을 건립하여 신선한 수산물 공급 및 수산업 경쟁력 강화

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 6.

○ 위 치 : 여수시 봉산동 100-16번지 외 4필지

○ 규 모 : 연면적 2,558㎡(1동, 지상2층, 철근콘크리트구조)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,020백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,020	-	4,018	3,002	-
국 비	2,400	-	1,200	1,200	-
시 도 비	360	-	180	180	-
시군구비	1,440	-	700	740	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,820	-	1,938	882	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021년 수산물 청정위판장건립 공모사업 선정 : 2021. 3. 30.

○ 보조금 교부결정 : 2022. 7. 29.

○ 전라남도 지방재정 투자심사 : 2023. 5. 21.

○ 시공사 선정 및 사업착공 : 2023. 6. 28.

○ 사업 준공 : 2024. 6. 10.

☐ 향후계획

○ 국고보조시스템(e-나라도움) 정산 및 공시

☐ 사업변경 내역

○ 공사기간 연장

- 당초 2023. 6. 28. ~ 2024. 5. 20.

- 변경 2023. 6. 28. ~ 2024. 6. 10.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 58

사업명	화정면 개도 섬어촌 문화센터 사업	담당자	섬박람회대책과(☎659-2275)
-----	--------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬의 가치 이해 및 중요성을 공감하는 2026여수세계섬박람회 부행사장이자 섬 문화발전과 관광명소 거점으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2026

○ 위 치 : 여수시 화정면 개도리 1819번지 일원

○ 규 모 : 섬어촌 문화센터 건립(지상 2층, 건축면적 780㎡, 연면적 1,210㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만 원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,000	-	500	2,500	3000
국 비	4,800	-	400	2,000	2,400
시 도 비	600	-	50	250	300
시군구비	600	-	50	250	300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

○ 섬어촌 문화센터 건축기획 용역 : '22. 2. ~ 9.

○ 섬어촌 문화센터 건축 설계공모 업체 선정 : '23. 12. 15.

○ 섬어촌 문화센터 건립 기본 및 실시설계용역 착수 : '24. 1. 26.

○ 섬어촌 문화센터 건립 등 부행사장 주민설명회 : '24. 2. 27.

○ 섬어촌 문화센터 건립 실시설계용역 중간보고 : '24. 6. 18.

□ 향후계획

○ 섬어촌 문화센터 건립 기본 및 실시설계용역 준공 : '24. 9.

○ 섬어촌 문화센터 건립 착·준공 : '24. 11.~'25. 9

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 59

사업명	돌산 생활SOC 복합화 사업	담당자	체육지원과(☎3268)
-----	-----------------	-----	--------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 지역별 균형있는 생활체육시설 확충과 공동육아나눔터 시설 복합화로 시민 건강 증진 및 정주 여건 개선에 기여

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 여수시 돌산읍 우두리 1117-5번지

○ 규 모 : 지상2층/1동, 연면적 2,828.55㎡

- 수영장(25M*5레인) 및 다목적체육관 , 공동육아나눔터 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,842백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,842	2,700	148	2,600	6,394
국 비	4,000	2,400	-	500	1,100
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,842	300	148	2,100	5,294
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

○ 공모사업 확정 : '21. 9.

○ 전라남도 지방재정투자심사 : '21. 11.

○ 여수시 공유재산 관리계획 반영 : '22. 4.

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 : '22. 10.

☐ 향후계획

○ 실시설계완료(행정절차 이행 포함) : '24. 7.

○ 공사 착공 및 준공 : '24. 9.~ '25. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 60

사업명	화정면사무소 신축공사	담당자	회계과(☎659-3223)
-----	-------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 직원들의 업무공간 개선을 위한 노후화된 청사 신축
- 주민들에게 양질의 행정서비스 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 5. ~ 2026. 4.
- 위 치 : 여수시 화정면 백야리 227,228,228-2,230
- 규 모 : 지상3층, 연면적 1,300㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,478백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,478	-	855	70	6,553
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,478	-	855	70	6,553
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 건축 기획용역 추진 : '23. 12. ~ '24. 8.
- 건축 설계공모 : '24. 7. ~ '24. 11.

☐ 향후계획

- 기본 및 실시설계용역 : '24. 11. ~ '25. 4.
- 공사추진 : '25. 5. ~ '26. 4.
- 준공 : '25. 4.
- 개청 : '26. 5.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 61

사업명	수산물 안전센터 건립	담당자	수산경영과(☎659-2182)		
-----	-------------	-----	------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 후쿠시마 원전 오염수 해양방류에 따른 수산물 안전성 조사 대응체제 구축으로 수산물에 대한 시민의 불안감 해소 및 어업인 피해 최소화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 여수시 돌산읍 우두리 1117-5번지

○ 규 모 : 건축연면적 900㎡(지상 3층/1동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,400백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,400	-	-	200	5,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,400	-	-	200	5,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 수산물 안전센터 건립사업 추진 방침결재 : 2023. 7. 4.

○ 공공건축 심의위원회 심의 의결 : 2024. 4. 16.

○ 건축 설계공모 공고 : 2024. 7. 18.

□ 향후계획

○ 건축 설계공모 심사결과 발표 : 2024. 9. 2.

○ 기본 및 실시설계 용역 계약체결 및 착수 : 2024. 9.

○ 수산물 안전센터 건립사업 착·준공 : 2025. 1. ~ 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 62

사업명	여주시 어린이도서관 생활SOC복합화사업	담당자	도서관운영과(☎659-4777)
-----	--------------------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 차별화된 어린이도서관 건립으로 부모와 어린이가 함께하는 문화학습 및 소통공간 제공을 통한 정주여건 개선
- 아동 권리 증진 및 아동친화도시 브랜드 이미지 구축

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 11. ~ 2025. 10.
- 위 치 : 전라남도 여주시 소라면 죽림리 1248번지(산들공원)
- 규 모 : 대지면적 5,239.4m², 연면적 2,824.56m²(지하1층, 지상3층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	13,000	397	120	2,673	9,810
국 비	625	166	59	-	400
시 도 비	3,727	-	-	1,700	2,027
시군구비	8,648	231	61	973	7,383
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : '20. 11. ~ '21. 3.
- 균특예산 및 생활SOC 복합화사업 신청.선정 : '21. 2. ~ 10.
- 공공건축 기획 용역 및 사업계획 사전 검토 : '21. 11. ~ '22. 3.
- 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 용역 : '21. 11. ~ '23. 1.
- 통합설계 공모 및 기본.실시설계 용역 : '22. 4. ~

☐ 향후계획

- 행정절차 이행 : '23. 6. ~ '24. 8.
- 건립공사 추진 : '24. 9. ~ '25. 10.
- 어린이도서관 개관 준비 : '25. 10. ~ '26. 3.
- 개관·운영 : '26. 3.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- (당초) 사업기간: 2021. 11.~2024. 12. (변경) 사업기간: 2021. 11.~2025. 10.
- 사유: 설계공모 재공고 및 BF예비인증 취득 지연에 따른 사업기간 변경

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 63

사업명	여수시립환경도서관 리모델링사업	담당자	도서관운영과(2659-4777)
-----	------------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 노후화된 시설(16년 경과)의 안전 문제 해결 및 인구 감소 중인 여문지구 정주여건 개선
- 이용자 요구를 반영한 복합문화공간으로서의 도서관 기능 향상

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 8. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 전라남도 여수시 문수로 53-32(문수동, 환경도서관)
- 규 모 : 연면적 2,274.51㎡(지하1층, 지상2층) 리모델링

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,679백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,679	0	0	79	6,600
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	2,671	0	0	79	2,592
시군구비	4,008	0	0	0	4,008
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : '23. 3. ~ '23. 5.
- 2024년 전환사업 신청 : '23. 6.
- 지방재정 투자심사 및 중기지방재정계획 반영 : '23. 8. ~ 9.
- 2024년 제1회 추가경정예산 수립 : '24. 4.
- 건축기획 업무 수행(공공건축물 심의 등) : '24. 4. ~ 8.

☐ 향후계획

- 건축설계공모 : '24. 9. ~ 10.
- 기본 및 실시설계용역 : '24. 10. ~ '25. 6.
- 착공 및 준공 : '25. 9. ~ '26. 6.
- 재개관 : '26. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 64

사업명	K-관광 섬 육성사업	담당자	관광과(☎659-3864)
-----	-------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 거문도 역사·문화·생태자원을 활용한 K-관광 상품 개발로 지역경제 활성화
- 지역주민·청년 일자리 창출 등으로 인구 유입
- 기존 인프라 정비를 통한 관광객 수용태세 개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 11. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 전라남도 여수시 삼산면 거문도 일원
- 규 모 : 테마로드, 셰어하우스 등 편의시설 조성 및 신규 콘텐츠 개발

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,000	-	36	1,964	9,000
국 비	5,500	-	18	982	4,500
시 도 비	1,650	-	2.7	294.6	1,350
시군구비	3,850	-	15.3	687.4	3,150
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 여수시 K-관광 섬 육성 종합계획 수립 용역 추진 : '23. 7. ~ '24. 3.
- 道 지방재정 투자심사(조건부 2단계 승인) : '23. 11.
- 테마로드 및 K-관광 섬 사무국 조성 실시설계 용역 추진 : '24. 7. ~ 12.

☐ 향후계획

- NO 플라스틱 하우스 등 인프라 실시설계 용역 추진 : '24. 8. ~
- EDM 페스티벌 등 자체 상품 개발 : '24. 8. ~

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 65

사업명	여수 뷰티·스파 웰니스관광거점 조성	담당자	관광과(☎659-3881)
-----	---------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

- 우수한 해안경관과 해양자원을 활용한 해양웰니스센터 건립으로 여수 ~ 고흥을 잇는 일레븐브릿지와 연계한 해양웰니스관광 거점으로 조성
- 장수만 일원에 웰니스 융·복합 산업 육성을 통해 '여수만 르네상스' 실현

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 전라남도 여주시 화양면 안포리 산823-3번지 일원
- 규 모 : 해양웰니스센터 건립(A= 15,200㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,712백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	21,712	-	-	1,382	20,330
국 비	10,656	-	-	491	10,165
시 도 비	3,197	-	-	147	3,050
시군구비	7,859	-	-	744	7,115
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 중앙 지방재정 투자심사 완료 : '23. 12. 12.

□ 향후계획

- 건축기획용역 착수 : '24. 4. 11.
- 실시설계용역 추진 : '24. 11. ~ '25. 10.
- 공사 추진 : '24. 11. ~ '27. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 66

사업명	2023년 소뎡이항 어촌신활력증진사업	담당자	섬발전지원과(2659-2287)
-----	----------------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 새 정부 신 어촌공모사업으로 어촌어항의 현대화사업 등 어민의 삶의 질 제고 및 활력이 넘치는 매력적인 공간으로 재탄생시키기 위한 사업

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2025

○ 위 치 : 울춘면 봉전리 818-5번지 일원

○ 규 모 : 방파제 조성, 부잔교 설치, 접안스탠드 정비, 쉼터 정비 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,980백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,980	-	640	-	4,340
국 비	3,480	-	447	-	3,033
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,500	-	193	-	1,307
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 공모사업 선정(1개소-울춘 소뎡이항) : 2023. 1. 19.

○ 지방재정투자심사 및 위(수)탁 협약체결 : 2023. 2. ~ 3.

○ 보조금 교부신청 및 1회 추경예산 반영 : 2023. 4.

○ 기본계획 수립 용역 착수 : 2023. 4. 21.

○ 주민설명회 1차~4차 : 2023. 5. ~ 11.

○ 기본계획 고시(해수부) : 2024. 2. 19.

☐ 향후계획

○ 시행계획 승인(전남도) : 2024. 12.

○ 사업 추진 : 2024. 8. ~ 2025. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 67

사업명	가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업	담당자	섬발전지원과(031-2659-2288)
-----	--------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬 지역의 자연 환경을 최대한 보전·회복하면서, 지속 가능한 생태 관광 기능을 도입하여 섬의 공도화를 방지하고 주민공동체 발전과 활성화 모색

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2027

○ 위 치 : 돌산읍 송도 일원

○ 규 모 : 등산로 조성, 야영장(백패킹장) 조성, 마을 환경 및 경관 개선 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	-	-	-	5,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	-	1	-	2,499
시군구비	2,500	-	-	-	2,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2023년 가고 싶은 섬 공모 선정 : 2022. 11. 8.

○ 기본계획 수립 용역 승인(전라남도) : 2024. 5. 2.

□ 향후계획

○ 지역역량강화 용역 대상자 선정 : 2024. 9. ~ 10.

○ 실시설계 용역 추진 : 2024. 10. ~ 2025. 1.

○ 공사추진 : 2025. 1. ~ 2027. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 68

사업명	여수시 교통약자 이동지원센터 신축	담당자	교통과(☎659-4129)
-----	--------------------	-----	----------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 장애인 콜택시 운수종사자 근로여건 개선으로 안전사고 예방 및 늘어나는 교통약자 이동지원 서비스 향상 도모

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2023. 9. 19. ~ 2024. 8. 10.
- 위 치 : 여수시 화장동 780-2
- 규 모
 - 부지조성(5,606㎡) 및 주차시설 55면(일반 53, 장애인 2)
 - 부대시설(418㎡) : 사무실, 휴게실, 회의실, 화장실, 샤워실 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 2,463백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,463	-	587	1,876	-
국 비	600	-	-	600	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,863	-	587	1,276	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)**

- 여수시 교통약자 이동지원센터 신축계획 수립 : '22. 2.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비 인증 승인 : '23. 1.
- 실시설계 용역 준공 및 계약심사, 일상감사의뢰 : '23. 6.
- 공사 착공 : '23. 9.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 본 인증 용역 : '24. 2.
- 공사 준공 : '24. 8.

☐ **향후계획**

- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비 인증 승인 : '23. 1.

☐ **사업변경 내역**

- BF인증기관의 남·녀 구분 및 탈의실 설치 요청에 따라 설계 변경
- 자연재해대책법 시행령 제16조의2(우수유출저감대책의 수립 등)에 따라 우수유출 저감시설 설치 설계 변경

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 69

사업명	장애인 거주시설 동백원 개축	담당자	노인장애인과(2659-3731)
-----	-----------------	-----	-------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 1987년 건축(37년)하여 정밀안전진단 결과 종합평가 D등급으로 위험하고 안전하지 못한 건축물로 판정됨
- 부식과 누수 발생으로 입소자의 안전을 위협하고 있어 안전성 확보와 삶의 질 향상을 위해 개축

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 10. ~ 2024. 10.
- 위 치 : 동백원(소라면 화양로 1953/ 관거리 348)
- 규 모 : 생활관 개축(지상 2층/ 연면적 899.9m²)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,646백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,646	-	728	1,918	-
국 비	628	-	364	264	-
시 도 비	840	-	255	585	-
시군구비	789	-	109	680	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	389	-	-	389	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 계약 체결 : '23. 9. 27.
- 생활관 개축 추진 : '23. 10. 19. ~ '24. 10. 18.
- 사업계획 변경 승인 : '24. 6. 12.

☐ 향후계획

- 기능보강사업 준공 : '24. 10. 18.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 낙찰차액 및 자부담 통한 사업 변경(2,270백만원→2,646백만원)/'24.6.12.
- 시설소방, 안전보강 강화, 장애인 편의증진 등 설계 및 총사업비 변경 반영

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 70

사업명	월내이주단지~죽림택지 연결 도시계획 도로	담당자	도로과(☎659-4072)
-----	---------------------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 안산 택지지구에서 죽림 택지지구 미연결 구간을 연결하여 교통소통 원활하게 하기 위하여 도로개설 필요

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2025

○ 위 치 : 여수시 안산동 537 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=625m, B=15.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,200백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,200	1,767	684	2,504	6,245
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	11,200	1,767	684	2,504	6,245
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 실시설계용역 착수 : '20. 2. 20.

○ 실시계획인가(심곡) : '20. 6. 30.

○ 실시계획(변경) 인가 : '21. 4. 8.

○ 소규모재해영향평가 준공 : '21. 9. 29.

○ 2공구 공사 완료 : '23. 8. 30.

○ 1공구 토지 보상 감정평가 : '23. 12.

☐ 향후계획

○ 보상 추진 : '24. 7.

○ 공사 추진 : '25. 7.

사업명	오림동 내동마을 도시계획도로 개설	담당자	도로과(☎659-4077)
-----	--------------------	-----	----------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 도시계획도로 개설로 화재 등 재난대비
- 기반시설 확충으로 주민생활환경 개선 및 교통편의 제공

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2022. 12. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 오림동 5174번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=570m, B=8m

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,500	-	204	100	4,196
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,500	-	204	100	4,196
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**

- 2023년 본예산 반영 : 2022. 12.
- 실시설계용역 착수 : 2023. 3.
- 도시관리계획 결정(변경) 신청 : 2024. 3.
- 소규모 재해영향평가 용역 추진 : 2024. 6.

☐ **향후계획**

- 도시관리계획 결정(변경) 인가 : 2024. 8.
- 실시계획인가 신청 : 2024. 9.
- 보상 추진 : 2024. 10.
- 공사 추진 : 2026. 1.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 72

사업명	무술목피서지 노외주차장 조성공사	담당자	해양정책과(2659-3968)
-----	-------------------	-----	------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 장기 미집행 도시계획시설인 무술목피서지 주차장의 부지 보상 및 소유의 주차장, 관리사무소, 샤워장 등 신축하여 해수욕장 운영 정상화 및 이용객에게 쾌적한 피서지 환경 제공

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 돌산읍 평사리 1271-7번지 일원

○ 규 모 : 시설 개발 5,534㎡(노외주차장 5,383㎡, 관리사무소 151㎡)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 4,321백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,321	100	21	3,000	1,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,321	100	21	3,000	1,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)**

○ 무술목피서지 위반건축물 조치계획 보고	: '21. 4.
○ 도시관리계획시설 내 전라남도 부지 협의	: '22. 2. ~ 4.
○ 주차장 도시관리계획 결정 변경 및 지형도면 승인	: '22. 12. 15.
○ 노외주차장 조성공사 실시설계용역 추진	: '23. 3. 13.
○ 관리사무소 등 신축공사 실시설계용역 추진	: '23. 4. 10.
○ 지방재정계획심의위원회 개최 결과 적정	: '23. 11. 3.
○ 노외주차장 조성공사 실시설계용역 준공	: '23. 12. 7.

☐ **향후계획**

○ 관리사무소 등 신축공사 용역 일시정지 해지	: '25. 9.~
○ 토지보상 예산 편성 및 시행	: '25. 1.~
○ 무술목피서지 노외주차장 조성공사 추진	: '25. 4. ~ 7.
○ 마을 소유의 위반건축물 철거 및 보상 추진	: '25. 9.~
○ 관리사무소 신축공사 추진	: '25. 10.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 73

사업명	섬박람회 주행사장 기반조성 공사	담당자	섬박람회대책과(☎659-2275)
-----	-------------------	-----	--------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 2026여수세계섬박람회 주행사장인 돌산 진모지구의 부지를 평탄화하고 배수로를 정비하여 섬박람회 성공 개최에 기여

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2023 ~ 2024

○ 위 치 : 돌산읍 우두리 1181번지 일원

○ 규 모 : 부지평탄화 180,200m², 배수로 L=2,166m

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 2,758백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,758	-	1,560	1,198	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,758	-	1,560	1,198	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)**

○ 2026여수세계섬박람회 국제행사 최종 승인	: '21. 8. 9.
○ 주행사장(진모지구) 실시설계용역	: '22. 10. ~ 12.
○ 영화세트장 철거(문화예술과)	: '23. 3. 2.
○ 공사 착공(총괄 및 1차분)	: '23. 4. 18.
○ 기반조성공사 일시정지	: '23. 9. 1.
○ 기반조성공사 보완 실시설계 용역	: '23. 10.~ '24. 2.
○ 공사일시 정지해지 및 공사재개	: '24. 3. 18.
○ 1차분 준공	: '24. 6. 10.

☐ **향후계획**

○ 공사(총괄) 준공

: '24. 11. 26.

개별 투자심사 사업 추진현황 74

사업명	남산지구 취약지역 생활여건 개조사업	담당자	도시재생과(☎659-4559)
-----	---------------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 주택정비 등 주거환경 정비, 공동화장실 정비 등 생활·위생 인프라 개선, 안전확보 및 생활안심거리 조성, 취약계층 및 지역 주민을 위한 휴먼케어 사업

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2027

○ 위 치 : 남산동 1331번지 일원

○ 규 모 : 가로환경, 생활안심거리 등 취약지역 개선(28,500㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,287백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,287	-	53	927	3,307
국 비	3,000	-	-	629	2,371
시 도 비	386	-	-	-	386
시군구비	901	-	53	327	521
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 공모사업 최종 선정

: '23. 3. 27.

○ 마스터플랜 용역 착수

: '23. 10. 5.

○ 중간보고회 개최

: '24. 7. 25.

□ 향후계획

○ 마스터플랜 용역 완료(국토부 승인 완료)

: '24. 8.

○ 실시설계 및 공사 착수

: '24. 10.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 75

사업명	지능형 통합주차관리시스템 구축 사업	담당자	주차차량과(☎659-2142)
-----	---------------------	-----	------------------

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 주차장 관리 업무 일원화 및 관제센터 일원화로 주차업무 효율화
 ○ 주차포털 개설 및 외부시스템 서비스 연계로 시민 주차 편의 향상

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
 ○ 위 치 : 여수시 유료 공영주차장 35개소(노상6개소, 노외29개)
 ○ 규 모 : 구축사업 1식

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 1,720백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,720	-	20	1,700	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,720	-	20	1,700	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**
 ○ 실시설계용역(20백만원) : '23. 2.
 ○ 지방재정투자심사 : '23. 6.
 ○ 제안요청서 검토 : '23. 9.
 ○ 과업심의(변경) : '23. 10.
 ○ 보안성검토, 일상감사 : '23. 11.
 ○ 사전행정절차 이행(정보화 사전협의 등) : '24. 1.
 ○ 계약의뢰(여수시→조달청) : '24. 2.
 ○ 사업 공고 및 제안서 접수(조달청) : '24. 3.
 ○ 감리계약 완료 : '24. 6.
 ○ 사업자 선정 및 계약(조달청) : '24. 6.

☐ **향후계획**
 ○ 시스템 구축 착공 : '24. 7.
 ○ 시스템 구축 준공 : '24. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 76

사업명	농기계임대사업소 분점 설치	담당자	농촌진흥과(2659-4454)
-----	----------------	-----	------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 농기계임대사업소 본점과 원거리 지역 농업인들의 농기계 임대 이용 편의성 증진
- 농기계임대사업소 확대를 통한 농번기철 집중수요에 효과적인 대응

☐ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2025.(2년간)
- 위 치 : 여주시 돌산읍 둔전리 1245-1번지 일원
- 규 모 : 1개소, 5,496㎡(연면적 980㎡/ 지상 1층)
- 주요내용 : 농기임대사업소 분점 설치 부지 매입 및 건물 신축, 농기계 구입 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,557백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,557	-	-	1,085	3,472
국 비	450	-	-	-	450
시 도 비	90	-	-	-	90
시군구비	4,017	-	-	1,085	2,932
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 방침 및 기본계획 수립 : '22. 8. ~ '23. 1.
- 지방재정 투자심사, 공유재산관리계획 의결 : '23. 5. ~ '24. 2.
- 분점 설치 부지 토지·지장물 보상 및 등기 완료 : '24. 5. 31.
- 지적측량 및 매장문화재 표본조사 용역 완료 : '24. 6.

☐ 향후계획

- 「공공건축 사업계획」기획용역 실시 : '24. 7. ~ 9.
- 기본·실시설계용역 시행 : '24. 9. ~ 11.
- 일상감사 및 (시)계약심사, 업체 입찰 선정 : '25. 1. ~ 4.
- 임대사업소 분점 건물 신축 및 농기계 구입 : '25. 5. ~ 12.
- 농기계임대사업소 분점 시범 운영 : '26. 1. ~

☐ 사업변경 내역

- (당초) 16,877㎡(연면적 980㎡)/ 6,648백만 원/ 농기계임대사업소 분점 및 실증시험포 설치
→ (변경) 5,496㎡(연면적 980㎡)/ 4,557백만 원/ 농기계임대사업소 분점 설치

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 77

사업명	웅천더힐 아파트 앞 육교 설치공사	담당자	도로시설관리과(☎659-5120)
-----	--------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 예울초등학교 학생들의 안전한 통학로 확보 및 이순신도서관, 어르신문화센터 등 이용하는 교통약자(노인, 임산부, 유아 등) 안전사고 예방

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 12. ~ 2025. 10.

○ 위 치 : 여주시 웅천로 262(웅천더힐 1단지 앞)

○ 규 모 : 보도 육교 L=40m, B=3m(엘리베이터 2개소, 계단 1식)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,500	-	-	-	2,500
국 비	1,900	-	-	-	1,900
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
특별교부세	600	-	-	-	600

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ '23년도 3회 추경 예산 반영(시비 12.5억 원) : '23. 12.

○ '23년도 하반기 특별 교부세 결정(6억 원) : '23. 12. 28.

○ 실시설계 용역 착수 : '24. 2. 20.

○ 주민설명회 개최 : '24. 5. 09.

○ 육교 상부거더 공법 선정 : '24. 6. 28.

☐ 향후계획

○ 경관심의 등 행정절차 : '24. 8. ~ 10.

○ 공사추진 : '24.11. ~ '25.10.

☐ 사업변경 내역

○ 사 업 명 : 당초) 웅천 애시앙 아파트 앞 육교설치
 변경) 웅천 더힐 아파트 앞 육교설치

○ 사업기간 : 당초) 2024. 1. ~ 2025. 4.
 변경) 2024. 1. ~ 2025. 10.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 78

사업명	여수시 전역 공공와이파이 구축	담당자	스마트정보과(☎659-5532)
-----	------------------	-----	-------------------

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 여수시 전역에서 시민과 관광객이 부담없이 무료 인터넷 서비스를 즐길 수 있는 환경 조성

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2023 ~ 2025
 ○ 위 치 : 여수시 전역
 ○ 규 모 : 공공와이파이 659개소 구축

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 5,240백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2024년 이후
계	5,240	-	300	4,940	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,240	-	300	4,940	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)**
 ○ 공공와이파이 구축사업 시행(1단계/25개소) : '23. 8. ~ 11.
 ○ 공공와이파이 효율적 구축방안 검토보고 : '24. 3. 5.
 ○ 여수시 공공와이파이 확대 구축 사업 계획수립 : '24. 4. 8.
 ○ 제안서 평가위원회 개최 : '24. 5. 31.

☐ **향후계획**
 ○ 계약체결 및 사업착수 : '24. 8.
 ○ 공공와이파이 구축 완료 : '25. 2.

☐ **사업변경 내역(해당시)**
 ○ 2026여수세계섬박람회 대비 사업 조기완료(25년)를 위해 선투자 일괄구축 방식으로 변경

구분	사업기간	총사업비	사업규모
당초	2023. ~ 2026.	7,000	1,103개소
변경	2023. ~ 2025.	5,240	659개소

개별 투자심사 사업 추진현황 79

사업명	돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설	담당자	도로과(☎659-4071)
-----	----------------------	-----	----------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 돌산대교 차량 상습정체 해소방안으로 돌산 백초~거북선대교를 연결하는 진출입로 개설로 교통소통 원활 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2025

○ 위 치 : 여수시 돌산읍 우두리 700-9번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=425m, B=5.25m~9.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,020백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,020	869	873	2,115	2,163
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,020	869	873	2,115	2,163
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 실시설계용역 착수

: '19. 2. 18.

○ 실시계획인가

: '21. 1. 7.

○ 공사 착공(총괄 및 1차)

: '23. 7. 5.

○ 2차분 착공

: '24. 7. 4.

□ 향후계획

○ 공사 준공

: '25. 7.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 80

사업명	만흥~오천 도로 확포장공사	담당자	도로과(☎659-4071)
-----	----------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 만흥~오천간 연계도로 구축을 통한 지역간 접근성 개선 및 물류비용 절감

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2027

○ 위 치 : 여수시 만흥동 51-9번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=780m, B=21.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,522백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,522	5,814	186	1,985	8,537
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	16,522	5,814	186	1,985	8,537
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 실시계획인가 및 고시 : '10. 3.

○ 편입토지 보상 : '20. 12. 9.

○ 실시계획(변경)인가 : '21. 10. 21.

○ 환경영향평가 재협의 완료 : '22. 10. 31.

○ 공사 착공(총괄 및 1차) : '24. 1. 19.

☐ 향후계획

○ 공사 준공 : '27. 1.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 81

사업명	국동 남초등학교 인근 도로 개설	담당자	도로과(☎659-4077)
-----	-------------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 장기미집행도로 개설로 주민 숙원사업 해결 및 화재 등 재난대비
- 구도심지역 도로망 확충으로 지역 균형발전 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2026.
- 위 치 : 국동 324-2번지 일원
- 규 모 : L=184m, B=18m(기시행 40m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,290백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,290	1,220	1,070	1,300	1,700
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,290	1,220	1,070	1,300	1,700
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 실시설계용역 착수 : 2019. 8.
- 실시설계용역 준공 : 2020. 7.
- 실시계획(변경)인가 고시 : 2023. 6.
- 보상계획 열람 공고 : 2023. 7.
- 감정평가 의뢰 : 2023. 8.
- 보상 추진(계속) : 2023. 8.

☐ 향후계획

- 공사추진 : 2025. 1.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 82

사업명	개도 농어촌관광휴양단지 조성사업	담당자	건설과(☎659-4051)
-----	-------------------	-----	----------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 염분농도가 높아 경작이 불가능한 개도간척지에 농어촌관광휴양단지를 조성하여 지역경제 활성화 및 정주여건 개선에 기여
- 2026여수세계섬박람회의 선제적 대응을 통한 관광인프라 구축

☐ 사업개요

- 위 치: 화정면 개도리 1840번지 일원
- 사 업 량: 관광휴양단지 조성 A=157,425㎡
- 사 업 비: 27,154백만 원(시비)
- 사업기간: 2022. 3.~2026. 10.(공사기간: 2024. 4. 30. ~ 2026. 10. 29.)
- 도 급 자: 정인건설(주) 박태훈 외 2인

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,154백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	27,154	600	4,387	7,891	14,276
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	27,154	600	4,387	7,891	14,276
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도: 8%)

- 실시설계용역 계약 및 착수 : '23. 12. 14.
- 농어촌관광휴양단지 지정(변경) 및 개발계획 승인 고시: '23. 12. 26.
- 조달청 공사원가 사전검토 : '24. 2. 22.
- 실시설계용역 준공 : '24. 3. 25.
- 공사, 감리용역 계약 및 착공 : '24. 4. 30.
- 표토제거 및 골재 반입 중 : '24. 7. 현재

☐ 향후계획

- 1차분 준공 및 2차분 착공 : '25. 10.
- 총괄분 및 2차분 준공 : '26. 10.