

석면비산 측정 결과보고서



주식회사 에이앤환경

광주지방고용노동청 제2017-120003호



[별첨 1]

★측정결과 [2019년11월06일]

시료 번호	측정 지점	측정결과			초과 여부
		유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도(f/cc) (기준:0.01f/cc)	
1	부지경계	12.1	2541	0.002	미만
2	부지경계	11.9	2499	0.001	미만
3	부지경계	12.2	2562	0.003	미만
4	부지경계	12.2	2684	0.001	미만
5	위생설비	12.2	549	0.002	미만
6	폐기물반출구1	12.2	610	0.003	미만
7	폐기물반출구2	12.2	488	0.002	미만
8	작업장주변(실외)	12.2	488	0.002	미만
9	폐기물보관지점1	11.9	476	0.001	미만
10	폐기물보관지점2	12.1	484	0.002	미만

[별첨 2]
★측정 지점 위치도(도식도) [2019년11월06일]

★측정 지점 위치도(도식도) [2019년11월06일]



