

[별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	별관동 1층 작업장주변	120	10.00	1200.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	1층 음압기배출구1	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	1층 음압기배출구2	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	1층 폐기물반출구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	위생설비입구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	강당동 1층 작업장주변	120	10.00	1200.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	무대 강의실입구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	무대 음압기배출구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	무대 폐기물반출구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15	창고 강의실입구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16	창고 음압기배출구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*17	창고 폐기물반출구	15	10.00	150.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18	현관 강의실입구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*19	현관 음압기배출구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*20	현관 폐기물반출구	10	10.00	100.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[비 고]						
강당동 시료 *17,*20 작업시간동안 측정함						

[별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	본관동 2층 작업장주변	120	10.00	1200.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	2층 2구역 음압기배출구1	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	2층 2구역 음압기배출구2	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	2층 2구역 폐기물반출구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	위생설비입구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	별관동 2층 작업장주변	120	10.00	1200.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	2층 음압기배출구1	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	2층 음압기배출구2	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	2층 폐기물반출구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[비 고]						

[별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	240	10.00	2400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	본관동 1층 작업장주변	120	10.00	1200.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	1층 2구역 음압기배출구1	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	1층 2구역 음압기배출구2	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	1층 2구역 폐기물반출구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	본관동 2층 작업장주변	120	10.00	1200.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	2층 1구역 음압기배출구1	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	2층 1구역 음압기배출구2	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	2층 1구역 폐기물반출구	40	10.00	400.00	0.003	미만
[비 고]						


[별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
-	부지경계선1	-	-	-	-	-
-	부지경계선2	-	-	-	-	-
-	부지경계선3	-	-	-	-	-
-	부지경계선4	-	-	-	-	-
*1	위생설비입구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	본관동 1층 작업장주변	120	10.00	1200.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
-	1층 1구역 음압기배출구1	-	-	-	-	-
-	1층 1구역 음압기배출구2	-	-	-	-	-
*3	1층 1구역 폐기물반출구	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
-	1층 2구역 음압기배출구1	-	-	-	-	-
-	1층 2구역 음압기배출구2	-	-	-	-	-
[비 고]						
금일 공사지역의 기상상태(우천)를 고려하여 실외시료(부지경계선, 음압기배출구)의 채취를 제외함.						

[별첨2] 측정 결과

측정 결과						
측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	폐기물보관지점1	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	폐기물보관지점2	40	10.00	400.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[비 고]						

[별첨3] 측정 사진

			
	*1. 폐기물보관지점1.2	-	-